



**तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव**  
(महाराष्ट्र शासन अंगिकृत)

**सर्व पाटबंधारे योजनांची प्रगती आणि  
सद्यःस्थिती दर्शविणारी**

**जिल्हा पुस्तिका**

**जिल्हा - धुळे**

**सन-२०१४**

**नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**लघु पाटबंधारे विभाग, धुळे**

## अनुक्रमणिका

अ. क्रं.	तपशिल.	पान क्रमांक.	
		पासून.	पर्यन्त.
१	ठळक वैशिष्ट्ये.	१	१४
२	जिल्हयाचा विस्तार.	१५	१५
३	नद्या व प्राकृतिक विभाग.	१५	१५
४	पर्जन्यमान व पीक पाणी.	१५	१६
५	आदिवासी क्षेत्र.	१६	२५
६	अवर्षण प्रवण क्षेत्र.	२६	२६
७	योजना पूर्व व पंचवार्षिक योजना निहाय हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामूळे सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र यांचा तपशिल व पंचवार्षिक योजनांवार झालेल्या खर्चाचा तपशिल.	२७	३१
८	जलविद्युत प्रकल्प.	३२	३२
९	खारभूमी विकास योजना.	३२	३२
१०	<b>परिशिष्ट - १</b> मोठया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय माहिती.	३३	४०
	<b>परिशिष्ट - २ - अ.</b> २५० हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या ल.पा.योजनांची तालुकानिहाय माहिती.	४१	४९
	<b>परिशिष्ट - २ - ब.</b> २५० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या ल.पा.योजनांची तालुकानिहाय माहिती.	५०	८३
	<b>परिशिष्ट - २ - क</b> मोठ्या व मध्यम बांधकामाधीन प्रकल्पाचे निर्मित सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र.	८४	८६
	<b>परिशिष्ट - ३</b> पंचवार्षिक योजना निहाय ज्या पाटबंधारे प्रकल्पांपासून सिंचन क्षमता निर्माण करण्यांत आली त्यांची नावे.	८७	९१
११	<b>परिशिष्ट - ४</b> पाटबंधारे प्रकल्पातून बिगर सिंचन (पिण्यासाठी / औद्योगिक कारणांसाठी) पाणी वापरासाठी मंजूर योजनांचा तपशिल.	९२	९६
	<b>परिशिष्ट - ४ - अ.</b> मोठया व मध्यम प्रकल्पांवरील पाणीवापर संस्थांचा तपशिल.	९७	९९
१२	<b>परिशिष्ट - ६ (सुधारीत प्रपत्र-२)</b> महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.	१००	१००
१३	<b>परिशिष्ट - ५ नकाशे.</b> अ) जिल्हयातील पाटबंधारे योजना दर्शविणारा जिल्हा नकाशा.	१०१	१०२

**ठळक वैशिष्ट्ये**  
**जिल्हा : धुळे**

१	जिल्हयाचे एकूण क्षेत्रफळ.	: ८,२२८ चौ.कि.मी. (८,२२,८०० हेक्टर)
२	शेतीलायक क्षेत्र.	: ४३७६ चौ.कि.मी. (४,३७,६०० हेक्टर)
३	लोकसंख्या (२०११)	: २०५०८६२ (२०.५० लक्ष)
४	लोकसंखेचे प्रमाण.	: ०.००२०७५७ लक्ष प्रति चौ.कि.मी.
५	प्रमुख नद्या.	: १) तापी नदी. उपनद्या : पांझरा, बुराई,अनेर,अमरावती,कान, जामखेडी, बोरी, अरुणावती.
६	पाऊस / तापमान.	: अ) ईशान्य बाजूस. १) जास्तीत जास्त ७५० मी.मी. तालुके : १) शिरपूर. ब) सरासरी ६९५ ते ७५० मी.मी. तालुके : १) शिरपूर. क) नैऋत्य भागात सरासरी ३८५ मी.मी. ते ५९५ मी.मी. तालुके : १) धुळे २) साक्री ३) शिंदखेडा. ड) सरासरी तापमान ६.१०. ते ४४.४ डिग्री सें.ग्रेड दरम्यान
७	पिके	प्रमुख पिके. शेतीलायक क्षेत्राशी %
		१) द्विदल धान्य. १४%
		२) कापूस. १२%
		३) ज्वारी. १५%
		४) बाजरी. ३५%
		५) भुईमूग व गळीत धान्य १५%
		६) ऊस भाजीपाला व इतर ९%
८	एकूण गांवे.	: १) आदिवासी गांवे. २१३ २) अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील गांवे ४२४ ३) बि.आ.क्षेत्रातील गांवे. ३३ एकूण गांवे :- ६७०

९) आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणारे प्रकल्प (तक्ता क्र.५.२ प्रमाणे गोषवारा दिला आहे)

अ.क्रं.	तपशिल	संख्या.	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता.				
१	२	३	४				
<b>अ</b>	<b>मोठे प्रकल्प</b>	<b>निरंक.</b>	<b>निरंक.</b>				
<b>ब</b>	<b>मध्यम प्रकल्प / बॅरेज / मोठी उ.सिं.यो.</b>						
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	३	२०६७०				
	२) बांधकामाधीन.	१	२७५०				
	३) प्र.मा.प्राप्त.	-	-				
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालीन	-	-				
	<b>एकूण ब</b>	<b>४</b>	<b>२३४२०</b>				
<b>क</b>	<b>लघु प्रकल्प (राज्यस्तर) (ल.पा.+ को.प.बं.) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)</b>						
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	९	३७३६				
	२) बांधकामाधीन.	३	१०३२				
	३) प्र.मा.प्राप्त.	३	१६८८				
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालीन	३	९८४				
	<b>एकूण क</b>	<b>१८</b>	<b>७४४०</b>				
<b>ड</b>	<b>लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) (ल.पा.+ को.प.बं.) (१०१ ते २५० हेक्टर)</b>						
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	१४	२००७				
	२) बांधकामाधीन.	०	०				
	३) प्र.मा.प्राप्त.	२	२०९				
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालीन	७	७६७				
	<b>एकूण ड</b>	<b>२३</b>	<b>२९८३</b>				
<b>इ</b>	<b>लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर व जिल्हा परिषद) (० ते १०० हेक्टर) (सा.ब.+ ल.पा + कोपबं)</b>						
		स्थानिक स्तर	जिल्हा परिषद				
		संख्या	क्षमता				
		संख्या	क्षमता				
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	३७	५७७	८३७	५७७६	८६५	८१३७
	२) बांधकामाधीन.	१५	३४२	३७	४४९	५२	७९१
	३) प्र.मा.प्राप्त.	१४	४०२	--	--	१४	४०२
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालीन	१९	६५०	--	--	२९	६५०
	<b>एकूण इ</b>	<b>९६०</b>	<b>९९८०</b>				
<b>ई</b>	<b>पाझर तलाव.</b>						
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प. जि.प. (पा.त.)	३८४	१२२३७ (अप्रत्यक्ष)				
	२) बांधकामाधीन. जि.प. (पा.त.)	१७	५४८ (अप्रत्यक्ष)				
	३) प्र.मा.प्राप्त.	०					

अ.क्रं.	तपशिल	संख्या.	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता.
१	२	३	४
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालीन	०	
	<b>एकुण ई</b>	<b>४०१</b>	<b>१२७८५</b>



१० अवर्षण प्रवण क्षेत्र. : एकूण ४,७८३ चौ.कि.मी.  
(४,७८,३०० हेक्टर)  
(अवर्षण प्रवण भागाचे क्षेत्रफळ धुळे जिल्हयाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ५८.१३ %)

**११ पाटबंधारे विकासाची सद्य:स्थिती.**

१) बृहत आराखडयात अंतर्भूत असलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी अंतिम सिंचन क्षमता. : २१६६६९ हेक्टर.

२) त्यांची शेतीलायक क्षेत्राशी टक्केवारी : ४९.५१%  
(जिल्हयाचे एकूण शेतीलायक क्षेत्र ४,३७,६०० हेक्टर)

**११(अ) बृहत योजनेनुसार एकूण प्रकल्प.**

अ.क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता हेक्टर (पिक खालील क्षेत्र ) (हेक्टर)
१	२	३	४
<b>१</b>	<b>मोठे प्रकल्प.</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	-	-
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	१	२४०९ (निम्न तापी प्रकल्प)
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	१	१७९७९ (उर्ध्व तापी टप्पा-२)
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	-	-
	<b>एकूण :- (१)</b>	<b>२</b>	<b>२०३८८</b>
<b>२</b>	<b>मध्यम प्रकल्प व मोठया उ.सिं.यो.</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	९	४५५४२
	२) बांधकाम सुरु असलेले. (१० पैकी ४ योजना नंदूरबार जिल्हयात असून त्यामध्ये धुळे जिल्हयातील लाभक्षेत्र आहे.)	८	८८७९१
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	-	-
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	-	-
	<b>एकूण :- (२)</b>	<b>१७</b>	<b>१३४३३३</b>

अ.क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता हेक्टर (पिक खालील क्षेत्र ) (हेक्टर)
१	२	३	४
<b>३</b>	<b>लघु पाटबंधारे तलाव (राज्यस्तर) (२५० हे. पेक्षा जास्त )</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	५५	२२६८५
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	५	२३४०
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	३	१६८८
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	४	१२९४
	<b>एकूण :- (३)</b>	<b>६७</b>	<b>२८००७</b>
<b>४ अ)</b>	<b>लघु पाटबंधारे तलाव (ल.पा+सा.बं.+स्था.स्त.+ राज्यस्तर) (१०१ ते २५० हे. मधील )</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	४१	६०६५
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	-	-
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	३	३२५
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	-	-
	<b>एकूण :- (४) (अ)</b>	<b>४४</b>	<b>६३९०</b>
<b>४ ब)</b>	<b>लघु पाटबंधारे तलाव (स्थानिकस्तर व जि.प.) (० ते १०० हे. मधील )</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	१९२	५०८८
	स्थानिक स्तर.	-	-
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	११	३९४
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	-	-
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	७७	१८३४
	<b>एकूण :- (४) (ब)</b>	<b>२८०</b>	<b>७३१६</b>
<b>५ अ)</b>	<b>उ.सि.यो.(राज्यस्तर) (२५० हे.पेक्षा जास्त)</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	-	-
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	१	६१०
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	-	-
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	-	-



अ.क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता हेक्टर (पिक खालील क्षेत्र ) (हेक्टर)
१	२	३	४
	<b>एकूण :- (५) (अ)</b>	<b>१</b>	<b>६१०</b>

अ.क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता हेक्टर (पिक खालील क्षेत्र ) (हेक्टर)
१	२	३	४
<b>५ ब)</b>	<b>उ.सि.यो.(स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हे मधील)</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	२	२६६
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	-	-
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	-	-
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	-	-
	<b>एकूण :- (५) (ब)</b>	<b>२</b>	<b>२६६</b>
<b>५ क)</b>	<b>उ.सि.यो.(स्थानिकस्तर) (० ते १०० हे मधील) जि.प. व स्था.स्तर.</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	२	९१
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	२	१६०
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	—	—
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	—	—
	<b>एकूण :- (५) (क)</b>	<b>४</b>	<b>२५१</b>
<b>६</b>	<b>को.प.बंधारे.(राज्यस्तर) (२५० हे. पेक्षा जास्त)</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	२६	९१४०
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	०	०
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	२	५१८
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	-	-
	<b>एकूण :- (६)</b>	<b>२८</b>	<b>९६५८</b>
<b>७ (अ)</b>	<b>को.प.बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हे.मधील)</b>		
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	२३	२९४३
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	-	-
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	३	३२५
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	३	३१७
	<b>एकूण :- (७) (अ)</b>	<b>२९</b>	<b>३५८५</b>

अ.क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता हेक्टर (पिक खालील क्षेत्र ) (हेक्टर)				
१	२	३	४				
७ (ब)	को.प.बंधारे व साठवण बंधारे (स्था.स्त. व जि.प.) (० ते १०० हे.मधील)						
			स्थानिक स्तर		जिल्हा परिषद		
			संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	
	१) पूर्ण झालेले प्रकल्प.	५९	२०२४	८३७	७७७६	८९६	९८००
	२) बांधकाम सुरु असलेले.	९	२३४	३७	४४९	४६	७३३
	३) प्र.मा.प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद नसलेले	१०	२८९	--	--		
	४) अन्वेषणाखालील व भविष्यकालिन	--	--	--	--	१०	२८९
		<b>एकूण :- (७) (ब)</b>				<b>९५२</b>	<b>१०८२२</b>
		<b>एकूण १ ते ७ :-</b>				<b>१४२६</b>	<b>२२१६२६</b>

११ब) जून २०१४ अखेर पर्यन्त पूर्ण झालेले प्रकल्प व बांधकामाधीन योजना.

(जून.२०१४) अखेर संपूर्ण सिंचन

क्षमता निर्माण झालेले प्रकल्प योजनानिहाय तपशिल परिशिष्ट क्रं.१ व २ मध्ये पहावा)

अ. क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार.	संख्या.	प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता (हे)	जून २०१४ अखेर पर्यन्त निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता.
१	२	३	४	५
१	मोठे प्रकल्प	२	२७४५९	-
२	मध्यम प्रकल्प	१८	१३६९००	६५८५४
३	लघु पाटबंधारे तलाव (राज्यस्तर) (२५० हे. पेक्षा जास्त)	३३	१५२७५	१४४१८
४	४ अ) लघु पाटबंधारे तलाव (स्थानिक स्तर) (१०१ ते २५० हे.)	१५	२८८७	२८८७
	४ ब) लघु पाटबंधारे तलाव (को.प.बंधारे) (स्था.स्त.० ते १०० हे.)	६७	२२५	२०२४
	४ क) लघु पाटबंधारे तलाव (स्थानिक स्तर व जि.प.) सा.ब. (० ते १०० हे.)	१३१	४८२७	४८२७
५	अ) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	१	६१०	४६०
	ब) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर मधील)	२	२६६	२६६
	क) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर व जि.प.) (० ते १०० हेक्टर)	२	९१	९१
६	को.प.बंधारे (राज्यस्तर व जि.प.) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	२६	९१४०	८८४७
७	अ) को.प.बंधारे (स्थानिक स्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर मधील)	२३	२९४३	२९२८
	ब) को.प.बंधारे (स्थानिकस्तर व जि.प.) (० ते १०० हेक्टर मधील)	८३७	२३३२०	२३३२०
	<b>एकूण :-</b>	<b>११५७</b>	<b>२२३९४३</b>	<b>१२५९२२</b>

११ (क) २००१४-२०१५ या वर्षी बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प.

(योजनानिहाय तपशिल परिशिष्ट क्रमांक १ व २ मध्ये पहावा)

अ. क्रं.	प्रकल्पाचा प्रकार.	संख्या	एकूण अंदाजित किंमत कोटी रुपये) २०१४-१५ च्या दरांनी	दि.१.४.२०१४ रोजी उर्वरीत कामांची अंदाजित किंमत (कोटी रुपये) (सन:२०१४-१५ या वर्षाच्या दराने)	२०१४-१५ या वर्षी उपलब्ध असलेली एकूण आर्थिक तरतुद (कोटी रुपये) (बांधकाम + इटीपी - एकूण)	सिंचन क्षमतेचा तालुकानिहाय तपशिल (हेक्टर)				एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर )	जून २०१५ पर्यन्त निर्माण सिंचन क्षमता हेक्टर.
						धुळे	साक्री	शिंदखेडा	शिरपूर		
१	२	३	४	५	६	७ (१)	७ (२)	७ (३)	७ (४)	८	९
१	मोठे प्रकल्प.	१	१६८१.८१	१४३३.९२		२४००	-	७०८०	-	९४८०	निरंक.
२	मध्यम प्रकल्प										
अ)	जिल्हा धुळे.	४	२६८४.९१	२२९२.०९	५५.४८	१८२७८	२७९०	४९१६३	-	७०२३१	८१७२
ब)	जिल्हा जळगांव	१	१८.६८	८.३३		२५२४	-	-	-	२५२४	२१२४
क)	जिल्हा नंदुरबार	३	७७१.५४	३८०.६२		-	३८८९	१२१४७	-	१६०३६	९८८३
	एकूण :-	८	३४७५.१३	२६८१.०४	५५.४८	२०८०२	६६७९	६१३१०	०	८८७९१	२०१७९
३	लघु पाटबंधारे योजना (राज्यस्तर) (२५० हे पेक्षा जास्त)	४	३९.४२	८.५७	०.२५	९९९	७३१	-	-	१७३०	१०६१
४	अ) लघु पाटबंधारे तलाव (स्थानिक स्तर)(१०१ ते २५० हे)	-	-	-	-	६४३	१२११	२८१	७५२	२८८७	२८८७
	ब) लघु पाटबंधारे तलाव (साठवण बंधारे + को.प.बंधारे)	-	-	-	-	१२११	११८३	३०५	४९५	३१९४	३१९४

**(योजनानिहाय तपशिल परिशिष्ट क्रमांक १ व २ मध्ये पहावा)**

अ. क्र.	प्रकल्पाचा प्रकार.	संख्या	एकूण अंदाजित किंमत कोटी रुपये) २०१४-१५ च्या दरांनी	दि.१.४.२०१४ रोजी उर्वरीत कामांची अंदाजित किंमत (कोटी रुपये) (सन:२०१४-१५ या वर्षाच्या दराने)	२०१४-१५ या वर्षी उपलब्ध असलेली एकूण आर्थिक तरतुद (कोटी रुपये) (बांधकाम + इटीपी - एकूण)	सिंचन क्षमतेचा तालुकानिहाय तपशिल (हेक्टर)				एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर )	जून २०१५ पर्यन्त निर्माण सिंचन क्षमता हेक्टर.
						धुळे	साक्री	शिंदखेडा	शिरपूर		
१	२	३	४	५	६	७ (१)	७ (२)	७ (३)	७ (४)	८	९
	क) लघु पाटबंधारे तलाव (जि.प.)(० ते १०० हे)	१	१.११	-	-	३२	-	-	-	३२	-
५	अ)उपसा सिंचन योजना(रा.स्तर)(२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	१	१.९३	०.३१	-	-	-	-	६१०	६१०	४६०
	ब) उपसा सिंचन योजना (स्था.स्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-	-	-	२६६	२६६
	क) उपसा सिंचन योजना (स्था.स्तर) (० ते १०० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	को.प.बंधारे (राज्यस्तर) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	२	९.९१	४.६९	-	-	२५२	-	२७१	५२३	५२३
७	अ) को.प.बं.(स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	-	-	-	-	१२११	११८३	३०५	४९५	३१९४	३१९४
	ब) को.प.बं.(स्थानिकस्तर) (० ते १०० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निरंक.
										<b>एकूण</b>	<b>३१७६४</b>

**टिप :-** मोठया व मध्यम प्रकल्पाच्या बाबतीत स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये सिंचन क्षमतेचा तालुकानिहाय तपशिल देण्यांत आला आहे.

११ (ड) प्रशासकीय मान्यता मिळून तयार असलेले परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प :

अ.	प्रकल्पाचे नांव.	प्र.मा. प्रमाणे एकूण अंदाजित किंमत (कोटी रुपये)	प्रशासकीय मान्यतेचा दिनांक.	प्रकल्पाची सिंचन क्षमता (हेक्टर्स)
१	२	३	४	५
१	<b>मोठे प्रकल्प.</b>			
	१) उर्ध्व तापी टप्प.२, ता.धारणी जि.अमरावती.	१४०.२६	१९.१२.७८	३३१४०.०० पैकी धुळे जिल्हा १७९८९.००
२	<b>अ) मध्यम प्रकल्प.</b>			
	—————→ निरंक ←————			
	<b>ब) मोठ्या उपसा सिंचन योजना.</b>			
१	सुलवाडे जामफळ उपसा सिंचन योजना	७८८.८९	६.४.१९९९	५२७२०
३	<b>ल.पा.तलाव (राज्यस्तर)(२५० हे. पेक्षा जास्त)</b>			
	१) ल.पा.हिंणयापाडा ता.शिरपूर.	१७.१८	२.२.९९	११७०.००
४	<b>ल.पा.तलाव (स्था.स्तर) अ) (१०१ ते २५० हे.)</b>	निरंक.	निरंक.	निरंक.
	<b>ब) (० ते १०० हे) जि.प.</b>	निरंक.	निरंक.	निरंक.
५	<b>उपसा सिंचन योजना (रा.स्तर) अ) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)</b>	निरंक.	निरंक.	निरंक.
	<b>ब) उपसा सिंचन योजना (स्था.स्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)</b>	निरंक.	निरंक.	निरंक.
	<b>क) (० ते १०० हेक्टर) जि.प.</b>	निरंक.	निरंक.	निरंक.
६	<b>को.प.बंधार(राज्यस्तर)२५० हेक्टर पेक्षा जास्त.</b>			
	१) को.प.बं.सांगवी ता.शिरपूर	०.८५	२.२.९९	२५७.००
	२) को.प.बं.खैरखुटी ता.शिरपूर.	०.७६	२.२.९९	२६१.००
७	<b>अ) को.प.बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)</b>			
	१) काकसेवड	०.२६	१५.१.०२	१०१.००
	२) नवापाडा	०.२३	२०.४.००	१०८.००
	३) मावजीपाडा	०.६१	-	१०४.००
	<b>ब) को.प.बंधारे (स्थानिक स्तर) (० ते १०० हेक्टर पेक्षा जास्त) जि.प.</b>	निरंक.	निरंक	निरंक

१२) सिंचन क्षमतेचा वापर :

१) जून २०१४ अखेर पर्यन्त निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे)

(तालुकानिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे)

अ. क्र.	तालुक्याचे नांव.	जून २०१३ अखेर पर्यन्त निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे)			
		मोठे.	मध्यम.	(रा.स्तर + स्था.स्तर) ल.पा. + बंधारे + को.प.बं.	० ते १०० हे जि.प., ल.पा.+पा.त.+गा. त. + बंधारे व उर्सियो.
१	२	३	४	५	६
१	धुळे.	-	१९७६	११६२०	७३६०
२	साक्री.	-	२७८००	४०४८	७८८२
३	शिंदखेडा.	-	३४९४	४६२८	३८३९
४	शिरपूर	-	११७१५	४१३४	४२३८
	<b>एकूण :-</b>	-	४४९८५	२४४३०	२३३१९

एकूण (३+४+५+६) = ९२७३४ हेक्टर (पूर्ण झालेले व बांधकामाधिन

प्रकल्पावर निर्मित सिंचनक्षमता अंतर्भूत आहे.)

२) सिंचन क्षमतेचा एकूण वापर (२०१४-१५ या वर्षी) (हे)

(तालुकानिहाय विगतवारी खालील प्रम प्रकल्पांवरील व लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील आकार.

अ.क्र.	तालुक्याचे नांव.	सिंचन क्षमतेचा वापर (२०१४-१५ या वर्षी)		
		मोठे.	मध्यम.	(रा.स्तर + स्था.स्तर) ल.पा. + बंधारे + को.प.बं.
१	२	३	४	५
१	धुळे.	-	१९७६	११३८६
२	साक्री.	-	२७८००	४६३९१
३	शिंदखेडा.	-	३४९४	३७४८
४	शिरपूर	-	१४४५४	४००२
	<b>एकूण :-</b>	-	४७७२४	६५५२७

एकूण (३+४+५) = ११३२५१ हे.



१३) सिंचन क्षमता निर्मितीचा कार्यक्रम :

१) जून २०१४ अखेर पर्यन्त निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे)

(तालुकानिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे)

अ.क्रं.	तालुक्याचे नांव.	जून २०१४ अखेर पर्यन्त निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे)			
		मोटे.	मध्यम.	(रा.स्तर + स्था.स्तर) ल.पा. + बंधारे + को.प.बं.	० ते १०० हे. जि.प. ल.पा., + पा.त.+का.ब. बंधारे व उपसिंचन योजा
१	२	३	४	५	६
१	धुळे.	-	१४०२३	१४४८६	७३६०
२	साक्री.	-	१३८५६	५८१४	७८८३
३	शिंदखेडा.	-	२६२६०	३६५८	३८३९
४	शिरपूर	-	११७१५	५८४८	४२३८
	<b>एकूण :-</b>	-	६५८५४	२९८०६	२३३२०

एकूण (३+४+५+६) = ११८९८० हेक्टर

(पूर्ण झालेले व बांधकामाधिन प्रकल्पावर निर्मित सिंचनक्षमता अंतर्भूत आहे.)

१४) पाण्याचा साठा (द.ल.घ.मी) (पूर्ण झालेले मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या माहितीनुसार)

**धुळे जिल्हा एकूण पाणीसाठा.**

अ. क्रं.	पाण्याचा साठा (दलघमी)	मोठे.	मध्यम.	ल.पा.	एकूण.
१	एकूण संकल्पित उपयुक्त साठा.	-	१७६.२६	१२६.३६	३०२.६२
२	त्यापैकी २०१४-२०१५ या वर्षी प्रत्यक्षात उपलब्ध उपयुक्त साठा.	-	१७३.९६	१०२.३७	२७६.३३
३	२०१४-२०१५ या वर्षी उपलब्ध साठयाशी टक्केवारी.	-	९८.७०%	८१.०१%	९१.३१%

१५) सिंचन व बिगर सिंचन पाणी पट्टी थकबाकी व वसुली (रुपये लाखात)

अ) सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी (३/२०१३ अखेर)		बिगरकडा	कडा
१	मार्च २०१४ पर्यन्त एकूण आकारणी. (१९७६-७७ ते २०१४-२०१५)	१०३९.८६	-
२	मार्च.२०१३ पर्यन्त झालेली एकूण वसुली. (१९७६-७७ ते २०१४-२०१५)	८२३.०८	-
३	२०१४-२०१५ झालेली वसुली.	६७.८७	-
४	एकूण वसुलीचे प्रमाण	७९.१६%	-
ब) बिगर सिंचन पाणीपट्टी (थकबाकी ३/२०१४ अखेर)			
१	मार्च २०१४ पर्यन्त एकूण आकारणी. (१९७६-७७ ते २०१४-२०१५)	२६९५.३	-
२	मार्च.२०१४ पर्यन्त झालेली एकूण वसुली. (१९७६-७७ ते २०१४-२०१५)	२२४३.०३	-
३	२०१४-२०१५ मध्ये झालेली वसुली.	१२३.७३	-
४	एकूण वसुलीचे प्रमाण	८३.२२%	-

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१) मोठे प्रकल्प.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.
२) मध्यम प्रकल्प.	१) मालनगांव.	२२७०	जामखेडी.	२७५०	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.		
	२) पांझरा (लाटीपाडा)	११३९०								
	३) अनेर.	७०१०								
एकूण - २	३	२०६७०	१	२७५०	०	०	०	०	४	२३४२०
<b>३) लघु प्रकल्प. ३ अ) राज्यस्तर (२५० हे. पेक्षा जास्त)</b>										
१) ता. साक्री.	१) बुरुडखे.	२८१	१) काब-याखडक	३४४	निरंक.	निरंक.	१) सा.त. खैरखुट	२६०		
							१) सा.त. बसरावळ	३००		
एकूण - १	१	२८१	१	३४४	०	०	२	५६०	४	११८५
२) ता. शिरपूर	१) विखरण.	४८७	१) झेंडेअंजन (उसियो)	६१०	१) हिगण्यापाडा ल.पा.	११७०	१) बोराडी ल.पा.	४२४		
	२) कालीकराड.	४३७	२) अभणपूर	४३५	२) सांगवी को.प.ब	२५७				
	३) नांदरडें.	६३२	३) कोपब पवनकुटी (अमोदे)	२५३	३) खैरखुटी कोपबं	२६१				

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	४) बुडकी.	४४३								
	५) वकवाड.	४००								
	६) खामखेडा.	४५०								
	७) जळोद.	३३१								
	८) गधडदेव.	२७५								
एकूण - २	८	३४५५	२	६८८	३	१६८८	१	४२४	१४	६२५५
एकूण.३ अ (रा.स्त)	९	३७३६	३	१०३२	३	१६८८	३	९८४	१८	७४४०
<b>लघु प्रकल्प. ३ ब (स्था.स्त) (१०१ते २५० हे.)</b>										
१) ता.साक्री.	१) विरदेल (ल.पा)	१९८			१) काकसेवड को.प.बं.	१०१	१) नागझरी कोपबं	१०६		
	२) शेलबारी (ल.पा)	२३६			२) नवापाडा कोपबं.	१०८	२) भाडणे कोपबं	१०७		
	३) सामोडे (बंधारा)	१५७					३) किरवाडे कोपबं	११९		
	४) पानथळ (बंधारा)	-					४) खरगांव कोपबं	१०४		

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	५) सामोडे को.प.बं.	१२५					५) मावजीपाडा कोपबं	१०४		
	६)वर्सुस-१ कोपबं.	१०३					६) ब्राम्हणवेल कोपबं	१०२		
	७)वर्सुस-२ कोपबं.	१०४								
	८)आमोदे कोपबं.	१०३								
एकूण - १	८	१०२६	०	०	२	२०९	६	६४२	१६	१८७७
२) ता.शिरपूर	१)लौकी (ल.पा)	२४७	निरंक.	निरंक.	निरंक.	निरंक.	१) वडेल (उसियो)	१२५		
	२) मिटगांव (ल.पा)	१३०								
	३) वाडी (ल.पा)	२१९								
	४) रोहिणी (ल.पा)	१५६								
	५) नटवाडे (को.प.बं.)	१११								
	६) वडेल (को.प.बं.)	११८								

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	७) जोयदा (उ.सिं.यो)	१११								
	८) खैरखुटी उ.सिं.यो	१५५								
एकूण - २	६	९८१	०	०	०	०	१	१२५	७	११०६
एकूण ३ ब.	१४	२००७	०	०	२	२०९	७	७६७	२३	२९८३
<b>लघु प्रकल्प.</b>	<b>३) क स्थानिक स्तर ० ते १०० हे.</b>									
<b>ता.साक्री.</b>	१)दुतोडया बंधारा.	४०	१)केवडीपाडा उंसियो	९०	१) बंधारपाडा सा.बं.	१४	१) हट्टी	२१		
	२) बोरवून बंधारा.	पां.म.प्र. समावि	२) पखरुन उ.सिं.यो.	७०	२) जामझीरा सा.बं.	१९	२) घाणेगांव	२३		
	३) नदीपार बंधारा.	पां.म.प्र. समाविष्ट	३) हट्टी सा.बं.	३१	३) ब्राम्हणवेल सा.बं.	४९	३) कुडाशी	२४		
			४) छाईल सा.बं.	३१	४) नवापाडा सा.बं.	३५	४) झिरणेपाडा	२१		
			५) बळसाणे सा.बं.	३१	५) नांदर्खी सा.बं.	३१	५) विरखेल	२४		
			६) मांजरी सा.बं.	३२	६) दापूरा सा.बं.	४३	६) वार्षा	२८		

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
			७) दिघावे सा.बं.	२३	७) चिंचपाडा सा.बं.	३९	७) कुहोर	२३		
			८) उमटी-१ सा.बं.	२२	८) चिपीपाडा सा.बं.	१४	८) केळीपाडा	२१		
			९) पाचमती सा.बं.	२२	९) राईनपाडा सा.बं.	२४	९) नवागांव	२३		
			१०) विरखेल-२ सा.बं.	२२	१०) मांजरीपाडा सा.बं.	१५	१०) नवापाडा	२१		
			११) विरखेल-३ सा.बं.	२७	११) भोईपाडा सा.बं.	३२	११) पानखेडा	२१		
			१२) टेंभेवर्षा सा.बं.	८	१२) कुहेर सा.बं.	१७	१२) भामचापाडा	२५		
					१३) वार्सा सा.बं.	५०	१३) धामणधर	२४		
					१४) ठेंबा (भायाचापाडा)	२०	१४) बसरावळ	२३		
							१५) वरपाडा	२१		
							१६) मोहमाळ	२१		
							१७) चौपाळा	२०		
							१८) आमखेडा	२१		
							१९) चिंचपाडा	१५		
							२०) चौपाळा-२	२०		
							२१) लव्हारकडी	२५		
							२२) आमखेल	२३		

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
							२३) केतकपाडा	२१		
							२४) चरणमाळ-१	२१		
							२५) चरणमाळ-२	२१		
							२६) नवापाडा	२१		
							२७) शिरभून	२१		
							२८) उमरफाट	२३		
<b>एकूण -१</b>	<b>३</b>	<b>४०</b>	<b>१०</b>	<b>२४९</b>	<b>१४</b>	<b>४०२</b>	<b>२८</b>	<b>६१६</b>	<b>५५</b>	<b>१३०७</b>
<b>ता.शिरपूर.</b>	१) सागवी को.प.बं.	५०	१) सतमाने	५	०	०	१) फत्तेपूर	२३		
	२) नांदर्डे को.प.बं.	४१	२) हिंणणे	२५			२) अभणपूर	२०		
	३) चोंदी-१ सा.बं.	१५	३) सावेर-१	२१			३) खारीखान	२०		
	४) खारीखान सा.बं.	१३	४) सावेर-२	२१			४) रोहणी	२४		
	५) लौकी-२ सा.बं.	२०	५) सावेर-३	२१			५) सुळे	२३		
	६) चोंदी-२ सा.बं.	१६					६) वकवाड-१	२३		
	७) चोंदी-४ सा.बं.	१५					७) नटवाडे-१	२३		
	८) हातेड-३ सा.बं.	१६					८) वकवाड-२	२२		



५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	९) चांदसुर्या सा.बं.	५					९) हातेड	२२		
	१०) वासडी-१ सा.बं.	४					१०) कंजाई	२४		
	११) वासडी-२ सा.बं.	४					११) भोईटी	२३		
	१२) टेकपाडा	३					१२) भोईटी-२	२१		
	१३) लकडया हनुमान-१	६					१३) भोईटी-४	२२		
	१४) लकडया हनुमान-२	५					१४) महादेव-२	२१		
	१५) चिलारे-२	५					१५) हिंगाव	४०		
	१६) खामखेडा-२	६					१६) अभणपूर	२०		
	१७) चिलारे-१	५					१७) वासडी-२	२०		
	१८) आंबे	९					१८) खैरखुटी-१	२७		
	१९) अंजनपाडा	८					१९) खैरखुटी-२	२७		
	२०) खामखेडा प्र.अ.-१	६					२०) जोयदा	२६		
	२१) हातेड-३	१०					२१) जुनापाणी	२४		
	२२) आंबा-२	७					२२) सांबन्या	२३		

५.२ आदिवासी क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणा-या पाटबंधारे प्रकल्पांचा तपशिल खालील प्रमाणे.

वर्गवारी.	पूर्ण झालेले प्रकल्प.		बांधकामे चालू असलेले प्रकल्प		प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु अद्याप आर्थिक तरतुद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प.		अन्वेषणाखालील व विषयकालीन योजना.		एकूण योजना.	
	प्रकल्पाचे नांव.	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन क्षमता	प्रकल्पाचे नांव	पिका खालील सिंचन	संख्या २+४+ ६+८	पिका खालील सिंचन क्षेत्र ३+५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	२३) खैरखुटी	१०					२३) सुळे	२३		
	२४) जामन्यापाडा	१०					२४) लकडया हनुमान	२२		
	२५) थाळनेर	३२					२५) फत्तेपूर	२०		
	२६) सुळे	२३					२६) वकवाड-३	२२		
	२७) वाडी	२५					२७) चिलाणे	२३		
	२८) पन्हाखेडा	२३					२८) कनगाई	२१		
	२९) मालकातर	२४					२९) अभणपूर	२१		
	३०) वासडी	२५								
	३१) गधडदेव	२५								
	३२) भोईटी	२३								
	३३) नांदर्डे	२४								
	३४) वाडी-१	२४								
<b>एकूण</b>	<b>३४</b>	<b>५३७</b>	<b>५</b>	<b>९३</b>						
<b>एकूण ३ क</b>	<b>३७</b>	<b>५७७</b>	<b>१५</b>	<b>३४२</b>	<b>१४</b>	<b>४०२</b>	<b>२९</b>	<b>६५०</b>	<b>१२५</b>	<b>६३०</b>
										<b>३६९६५</b>

**६) अवर्षण प्रवण क्षेत्र :**

सुखटणकर समितीच्या शिफारशीनुसार १) धुळे २) शिंदखेडा ३) साक्री हे तालुके संपूर्णतः अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ४७८३ चौ.कि.मी. असून ते जिल्हयाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ५८.१३ टक्के आहे

**६.१ धुळे जिल्हयातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रामध्ये ३ तालुके येतात.**

अ. क्रं.	अवर्षण प्रवण तालुका.	तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ चौ.कि.मी.		तालुक्यातील गावांची संख्या.	
		एकूण.	पैकी अवर्षण प्रवण भागाचे	एकूण	पैकी अवर्षण प्रवण भागातील.
१	२	३	४	५	६
१	धुळे.	१९४७	१९४७	१६६	१६६
२	शिंदखेडा.	१२८०	१२८०	१४३	१४३
३	साक्री.	२९९९	१५५६	२१२	११०
	<b>एकूण :-</b>	६२२६	४७८३	५२१	४१९

७) योजनापूर्व व पंचवार्षिक योजनानिहाय हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामूळे सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र याचा तपशिल पंचवार्षिक योजनावर झालेल्या खर्चाचा तपशिल.

७.१ पंचवार्षिक योजनावर हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामूळे सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र :

आजपर्यंत पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेचा तपशिल खाली देण्यात आला आहे.

अ. क्रं.	कालावधी.	योजना वर्ष.	मोठे प्रकल्प	मध्यम प्रकल्प	ल.पा.यो. (राज्यस्तर)	ल.पा.यो. (रास्त *स्थास्तर)	उ.सि.यो. (रास्त *स्थास्तर)	एकूण. संख्या / क्षेत्र
			संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	
१	२	२ अ	३	४	५	५ अ	६	७
१	योजना पूर्व.	-	-	-	३३ बंधारे / ३०६८+१ ल.पा / १८२१	-	-	३४/४८८९
२	पहिली योजना	१९५१-५६	-	-	१/पु.त.	-	-	१/पु.त
३	दुसरी योजना.	१९५६-६१	-	-	-	१/२३४	-	१/२३४
४	तीसरी योजना.	१९६१-६६	-	२/७९३८	१/४२५	-	-	३/८३६३
५	तीन वार्षिक योजना	१९९६-६७	-	-	-	-	-	-
		१९६७-६८	-	-	-	-	-	-
		१९६८-६९	-	-	-	१/२०५	-	१/२०५
६	चौथी योजना.	१९६९-७४	-	३/१८९७७	५/२२८३	१/१९८	-	९/२१४५८
७	पाचवी योजना.	१९७४-७८	-	-	१०/४५७७	३/६१३	-	१३/५१९०
८	दोन वार्षिक योजना	१९७८-७९	-	-	-	१/१८१	-	१/१८९
		१९७९-८०	-	Jan-८४	१/४००	२/३८०	-	Apr-६४
९	सहावी योजना.	१९८०-८१	-	१/५८५	-	१/२१७	-	२/८०३
		१९८१-८२	-	१/७४८	१/२७५	१/१४३	-	३/११६६
		१९८२-८३	-	Jan-८५	१/६६२	१/२२०	-	Mar-६०
		१९८३-८४	-	-	१/३३७	१/१५६	-	२/४९३
		१९८४-८५	-	-	२/७८१	१/२१२	-	३/९९३

अ. क्रं.	कालावधी.	योजना वर्ष.	मोठे प्रकल्प	मध्यम प्रकल्प	ल.पा.यो. (राज्यस्तर)	ल.पा.यो. (रास्त *स्थास्तर)	उ.सिं.यो. (रास्त *स्थास्तर)	एकूण.
			संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या / क्षेत्र
१	२	२ अ	३	४	५	५ अ	६	७
१०	सातवी योजना.	१९८५-८६	-	-	१/४०४	१/१२०	-	२/५२४
		१९८६-८७	-	-	-	-	-	-
		१९८७-८८	-	*१/५५७२	-	-	-	१/५५७२
		१९८८-८९	-	-	-	-	-	-
		१९८९-९०	-	-	-	-	-	-
११	दोन वार्षिक योजना	१९९०-९१	-	*१/७१८०	-	-	-	१/७७८०
		१९९१-९२	-	-	-	-	-	-
१२	आठवी योजना.	१९९२-९३	-	*१/२७५०	-	-	-	१/२७५०
		१९९३-९४	-	-	-	-	-	-
		१९९४-९५	-	-	१/२७०	-	-	१/२७०
		१९९५-९६	-	*१/७५६१	-	-	-	१/७५६१
		१९९६-९७	-	-	-	३/३९६	४/४२६	७/८२२
१३	नववी व दहावी योजना.	१९९७-९८	-	-	१/२५३	-	-	१/२५३
		१९९८-९९	-	-	२/५५५	-	-	२/५५५
		१९९९-००	-	-	Aug-३६	-	१/५८२	९/३२१८
		००-०१	-	*१/२७४९	*१६/५००९	*४/४३७	-	२१/८१९५
		०१-०२	-	-	-	*११/७८९	-	११/७८९
		०२-०३	-	-	-	-	-	-
		०३-०४	-	-	-	-	-	-
		०४-०५	-	-	-	३५/२३१	-	३५/१२६.५८
		०५-०६	-	-	-	-	-	-
		२००६-०७	-	६/४५८५	११/३०७६	-	-	१८/८२७१

अ. क्रं.	कालावधी.	योजना वर्ष.	मोठे प्रकल्प	मध्यम प्रकल्प	ल.पा.यो. (राज्यस्तर)	ल.पा.यो. (रास्त *स्थास्तर)	उ.सिं.यो. (रास्त *स्थास्तर)	एकूण.
			संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या/ सिंचन क्षमता (हे)	संख्या / क्षेत्र
१	२	२ अ	३	४	५	५ अ	६	७
१४	अकरावी योजना	२००७-०८	-	६/६८३२	-	-	-	६/६८३२
		२००८-०९	-	-	-	-	-	-
		२००९-१०	-	-	-	-	-	-
		२०१०-११	-	६/१५३४७	८/३१८३	९/१३४	२/१६०	-
		२०११-१२	-	Mar-४२	-	-	१/२६०	४/२५०२
		२०१२-१३	-	Feb-७२	-	-	-	-

टिप:- वरील तक्त्यांतील अ.क्र. ३ ते ६ मधील प्रकल्पांच्या संखेच्या अनुषंगाने योजना निहाय तपशील परिशिष्ट-३ येथे जोडला आहे. पूर्ण झालेल्या व सुरु असलेल्या सर्व मध्यम प्रकल्पांची तसेच पूर्ण झालेल्या व ल.पा.यो. व सुरु असलेल्या व ज्यावर अंशतः सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे अशा ल.पा.योजनांची आकडेवारी वरील तक्त्यांत दिलेली आहे ज्या पंचवार्षिक योजनेत प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यावर्षी योजनेत प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेचा व खर्चाचा तपशिल दिला आहे. सुरु असलेल्या योजना \* अशा खुणेने दर्शविलेल्या आहेत.

७.२ पंचवार्षिक योजनांवर झालेल्या खर्चाचा तपशिल (खर्च रुपये लाखात)

अ. क्र.	कालावधी.	योजना वर्ष.	मोठे प्रकल्प	मध्यम प्रकल्प	ल.पा.यो. (राज्यस्तर)	ल.पा.यो. (रास्त *स्थास्तर)	उ.सि.यो. (रास्त *स्थास्तर)	एकूण.
			संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	
१	२	२ अ	३	४	५	५ अ	६	७
१	योजना पूर्व.	-	-	-	३३बंधारे/७७ +१ ल.पा/४२	-	-	३४/११९
२	पहिली योजना	१९५१-५६	-	-	१/३.२०	-	-	१/३.२०
३	दुसरी योजना.	१९५६-६१	-	-	-	१/२३४	-	१/२३४
४	तीसरी योजना.	१९६१-६६	-	२/३३४	१/८	-	-	३/३४२
५	तीन वार्षिक योजना	१९९६-६७	-	-	-	-	-	-
		१९६७-६८	-	-	-	-	-	-
		१९६८-६९	-	-	-	१/२०५	-	१/२०५
६	चौथी योजना.	१९६९-७४	-	३/१४४७	५/९०	१/१०	-	९/१५४७
७	पाचवी योजना.	१९७४-७८	-	-	१०/३६६	३/९७	-	१३/४६३
८	दोन वार्षिक योजना	१९७८-७९	-	-	-	१/२५	-	१/२५
		१९७९-८०	-	१/२२९८	१/४२२	२/७७	-	४/२७९७
९	सहावी योजना.	१९८०-८१	-	१/१८९०	-	१/२२	-	३/१९१२
		१९८१-८२	-	१/७४८	१/६३	१/२५	-	३/८३६
		१९८२-८३	-	*१/४५६६	१/१०३	१/३६	-	३/३६६३
		१९८३-८४	-	-	१/१६४	१/५५	-	२/२१९
		१९८४-८५	-	-	२/१३२७	१/९३	-	३/१४२०
१०	सातवी योजना.	१९८५-८६	-	-	१/२१४	१/३१	-	२/२४५
		१९८६-८७	-	-	-	-	-	-
		१९८७-८८	-	*१/७६७०	-	-	-	१/४२०७
		१९८८-८९	-	-	-	-	-	-
		१९८९-९०	-	-	-	-	-	-

७.२ पंचवार्षिक योजनांवर झालेल्या खर्चाचा तपशिल (खर्च रुपये लाखात)

अ. क्र.	कालावधी.	योजना वर्ष.	मोठे प्रकल्प	मध्यम प्रकल्प	ल.पा.यो. (राज्यस्तर)	ल.पा.यो. (रास्त *स्थास्तर)	उ.सि.यो. (रास्त *स्थास्तर)	एकूण.
			संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च	संख्या/खर्च
१	२	२ अ	३	४	५	५ अ	६	७
११	दोन वार्षिक योजना	१९९०-९१	-	*१/६३३७	-	-	-	१/१७८०
		१९९१-९२	-	-	१/६९९	-	-	१/६९९
१२	आठवी योजना.	१९९२-९३	-	*१/१७५८	-	-	-	१/१४७३
		१९९३-९४	-	-	-	-	-	-
		१९९४-९५	-	-	१/१०५	-	-	१/१०५
		१९९५-९६	-	*१/१७८९०	-	-	-	१/८९६९
		१९९६-९७	-	-	-	३/१२२	४/९३	७/२१५
१३	नववी व दहावी योजना.	१९९७-९८	-	-	१/९६	-	-	१/९६
		१९९८-९९	-	-	२/१२	-	-	२/१९२
		१९९९-००	-	-	८/११००	-	१/५८२	९/१६८२
		००-०१	-	*१/८६९	*१६/१३६२	*४/९४	-	२१/१७१९
		०१-०२	-	-	-	*११/१११	-	११/१११
		०२-०३	-	१०/३०१६	-	-	-	-
		०३-०४	-	१०/१६०१	-	-	-	-
		०४-०५	-	१०/१६४६	-	-	-	-
		०५-०६	-	१०/४१८०	-	-	-	-
		०६-०७	-	१०/११८४०	४९/२५६	-	-	-
		०७-०८	-	६/६१४७.४२	८/१६७.८०	-	१/१३.७२	१५/६३२८.९४
		०८-०९	-	६/७३२६.०५	६/१५२.६१	-	-	१२/७४७८.६६
		०९-१०	-	१२/५२७१.२३	२४/४११.४६	-	२/८.४७	३८/५६९१.१६
		१०-११	-	६/५५२६.७२	१२/१३२३.२१	-	१/१७.३६	१९/६८६७.२९
		११-१२	१/२०.३४	८/५०५७.४३	२१/१५२९.०७	-	१/०.०३	३१/६६०६.८७
१२-१३	-	२/४३५४७.००	-	-	-	-		



८) जलविद्युत योजना :

नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.

उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या सर्वेक्षण कामासाठी अहमदनगर या मंडळाच्या अधिपत्याखाली भंडारदरा जल विद्युत (स्थापत्य) भंडारदरा विभाग व जलविद्युत उपविभाग क्रं.१ नाशिक सद्यःस्थितीत कार्यरत आहे. धुळे जिल्हयातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाच्या कामाची सद्यःस्थिती पुढील प्रमाणे आहे.

अ) बांधकाम सरु असलेले जल विद्युत प्रकल्प :

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	तालुका.	वीजनिर्मिती क्षमता (मे.वॅट)	वार्षिक वीज निर्मिती (द.ल. युनिट्स)	शेरा.
१	२	३	४	५	६
—————→ " निरंक " ←————					

ब) अन्वेषणाखालील असलेले जल विद्युत प्रकल्प :

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	तालुका.	वीजनिर्मिती क्षमता (मे.वॅट) भारगुणक टक्के एम.डब्ल्यु. एल.एफ.मे.वॅट/भारगुणक टक्के.	अंदाजित वार्षिक वीज निर्मिती (द.ल.युनिट्स)	शेरा.
१	२	३	४	५	६
—————→ " निरंक " ←————					

९) खार भूमी विकास योजना :

—————→ " निरंक " ←————

१०) नकाशे :

अ) जिल्हयातील पाटबंधारे योजना दर्शविणारा जिल्हा नकाशा व पाटबंधारे विभाग व उपविभाग यांचे मुख्यालय दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडलेला आहे. (प्रमाण १-४ मैल) म्हणजे १:२५००००

ब) पिक दर्शक नकाशा सोबत जोडलेला आहे.

क) समपर्जन्यमान रेषा दर्शक नकाशा सोबत जोडलेला आहे.

परिशिष्ट - १

मोटया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय माहिती.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प.													
	अ १) मोठे प्रकल्प.													
	" निरंक "													
	अ २) मध्यम प्रकल्प (तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील प्रकल्प)													
	१) कनोली ता.धुळे.	तापी खोरे	०.५० १९७३	०.५०	०.५०	१५४०	धुळे.१५४०	१५४०	११.९०	८.४५	६.७३	१.७२	-	बि.आ.(अवर्षण प्रवण क्षेत्र)/तापी खोरे
	२) मालनगांव ता.साक्री	तापी खोरे	२.९९ २००६	०.७५	०.७५	२२७०	साक्री.२२७०	२२७०	१३.०२	११.३३	११.३३	-	-	आदिवासी / तापी खोरे
	३) पांझरा (लाटीपाडा) ता.साक्री.	तापी खोरे	३.१९ १९९९	३.१९	२.८७	११३९० सैय्यदनगर (बंधा-यासह) जुना बंधा-या वरील क्षेत्रासह	साक्री.७०२० धुळे.४३७०	७०२० ४३७० ११३९०	४३.४१	३५.६३	३४.९२	०.७१	-	आदिवासी (अवर्षण प्रवण क्षेत्र)
	४) करवंद ता.शिरपूर वाढीव कालवा	तापी खोरे	१.१६ १९७१ १२.७२ २००४	१२.७२	७.८४	५६६८	शिरपूर.५६६८	५६६८	२१.१२	२१.१२	१९.६०	१.३५	०.१७	बि.आ./ तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	५) सुलवाडे बॅरेज प्रकल्प ता.शिंदखेडा.	तापी खोरे	२९०.८८	२९०.८८	२१९.१३	८५८२ (उपसा सिंचनाद्वारे)	शिंदखेडा ७११२ धुळे.१४७०	८५८२	६५.०६	६५.०५	४२.८८	१९.५१	४.३८	बि.आ.(अ.प्र.क्षे)तापी खोरे
	६) अनेर ता.शिरपूर	तापी खोरे	१६.६७ १९९८	९.३५ ७.३२ (चारी १४) १६.६७	९.१६	७०१० (४५८०-२४३०) (फक्त धुळे जिल्हयातील)	शिरपूर ७०१०	६०४७	१०३.५६	५९.२०	५९.२०	-	-	आदिवासी व बि..आ. तापी खोरे
	७) बुराई ता.साक्री	तापी खोरे	८.८४ १९८५	८.८४	८.८४	३३१३	साक्री ३०५६ शिंदखेडा २५७ ३३१३	२१७६ ११६ २२९२	२१.३३	१४.२१	१३.३४	०.८७	-	बि..आ.(अ.प्र.को)तापी खोरे एकत्रित मंजूर जल नियोजनानुसार मजूर नविन तीन कालव्यापेकी (१) बुराई डावा कालवा पूर्ण आहे (२) दुसाने बंधारा २ पासून उजवा कालवा किमी.१ते५ पर्यन्त पूर्ण उर्वरीत ९० पूर्ण (३) दिवी बंधारा डावा काला ९० टक्के पूर्ण उर्वरीत कामे प्रगतीत आहे. या नविन कालव्यावर २२९२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विंगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	८) सोनवद ता.शिंदखेडा.	तापी खोरे	२५.८० १९९९	२५.८०	२५.८०	२६८४	शिंदखेडा २६८४	२६८४	१७.५२	१४.३६	१२.७९	१.५७	-	(बिआ.अ.प्र.क्षे)तापी खोरे
	९) अमरावती ता.शिंदखेडा.	तापी खोरे	४८.३३	७९.०४	४९.४८	३०८५ फक्त धुळे जिल्हयातील.	शिंदखेडा ३०८५	३०८५	२७.७८	२१.२५	२१.२५	-	-	बिआ.(अ.प्र.क्षे) तापी खोरे
	एकूण अ २)		४०९.९२	४३९.५५	३२४.३७	४५५४२	४५५४२	४३५५८	३२४.७०	२५०.६०	२२२.०४	२५.७३	-	
	एकूण अ)		४०९.९२	४३९.५५	३२४.३७	४५५४२	४५५४२	४३५५८	३२४.७०	२५०.६०	२२२.०४	२५.७३	-	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>ब</b>	<b>बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प (तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील)</b>													
	<b>ब-१) मोठे प्रकल्प</b>													
	१) निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे जिल्हा. जळगांव	तापी खोरे	११२७.७४ वर्ष २००९	१६८१.८१	२४७.८९	२४०९ धुळे	८०९ शिदखेडा १६०० धुळे	उपसा सिंचन द्वारे सिंचनाचे नियोजन आहे.	४२०.५६	४०७.५९	३६२.७२	२५.५२	५१.८५	बि.आ.तापी खोरे सदर प्रकल्प जळगांव जिल्हयात असून त्याद्वारे एकूण सिंचन क्षेत्र ३१३०९ हे. पैकी धुळे जिल्हयातील २४०९ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. १) निम्न तापी प्रकल्प तापी खोऱ्यात असून तापी सातपुडा उपखोऱ्यात आहे. २) सदर प्रकल्प जळगांव जिल्हयातील अंमळनेर तालुक्यातील असून अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील (अंशतः) आहे. / बिगर आदिवासी.
	एकूण (ब-१)		११२७.७४	१६८१.८१	२४७.८९	२४०९	२४०९	-	४२०.५६	४०७.५९	३६२.७२	२५.५२	५१.८५	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	<b>ब-२) मध्यम प्रकल्प</b>													
	१)निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) ता.साक्री.	तापी खोरे	३४७.३१ २००८	५५६.२८	३०६.१२	७५८५	साक्री.३३ धुळे.७५५२	२४४२	१०९.३१	८८.८२	४४.३६	१०१.९६	८.५०	बि.आ.(अ.प्र.क्षे) तापी खोरे धरणाचे मुख्य काम ६५% पूर्ण झाले आहे . पुनर्वसन नागरी सुविधा कामे प्रगतीत आहे. उजवा कालवा, हरणमाळ पुच्छ तलाव व गोताणे विअर ही १००% पूर्ण व उजवा कालव्याचे काम ८०% पूर्ण झाले आहे. व डावा कालवा कामे प्रगतीत आहे.
	२)जामखेडी ता.साक्री.	तापी खोरे	३५.२७	५८.२१	४३.५९	२७५०	साक्री.२७५०	२३५०	१४.४५	१२.३४	१२.३४	०.१८	-	(आदिवासी व अ.प्र.को) तापी खोर धरण १००% पूर्ण, प्रकल्प धुळे पा. वि. कडे हस्तांतर. सांडवा काम पूर्ण, डावा कालवा पूर्ण व वितरिकांचे काम प्रगतीत आहे.
	३) वाडीशेवाडी ता.शिंदखेडा.	तापी खोरे	२५८.३३ २०११	२५८.३३	१२९.३५	७१७६	शिंदखेडा ६६५० धुळे.५२६	३६८०	३६.९३	३३.९१	३३.२०	०.७१	-	(बि.आ.अ.प्र.क्षे)तापी खोरे प्रकल्पाचे मातीधरण, सांडवा काम पूर्ण व डावा कालव्याचे काम प्रगतीत आहेत..
	४) सुलवाडे जामफळ कनोली मोठी उ. सि यो ता.शिंदखेडा	१९९९	७८८.८९ १९९९	२०२१.०६	१०.८४	५२७२०	धुळे.१०२०७ शिंदखेडा ४२५१३	-	-	-	-	-	-	केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. अंतिम मान्यता बाकी आहे.

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विंगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	५) पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार ता.४०गांव जि.जळगांव.	तापी खोरे	१८.६८ २००९	१८.६८	१०.३५	३१९९ फक्त धुळे जिल्हयातील.	३१९९ तालुका धुळे.	२७४९	गिरणा धरण उद्धव ता.मालेगांव.		धरण हे नाशिक जिल्हयात असल्याने पाणीसाठा तपशिल दिलेला नाही.			वि.आ.(अ.प्र.क्षे) तापी खोरे शासन आदेशानुसार सदर प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अहवाल तयार करून त्यास महामंडळाने दि.१५.११.९९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. (सदर योजनेसाठी गिरणा धरणातील उपयुक्त पाणीसाठयातून १३.५६ दलघमी पाणी वापर करणे प्रस्तावित आहे.) वाढ व विस्तार कामे प्रगतीत आहेत. मोरदड-खोरदड शाखा कालवा व त्यावरील १ ते ७ मायनर व तरवाडे मायनर पूर्ण होऊन सिंचन व्यवस्थापनेसाठी धु.पा.वि.धुळे कडे हस्तांतर. कुंझर वितरिकांचे काम पूर्ण झाली आहेत. वाढविस्तार अनुषंगीक मोहाडाची कामे पूर्ण झाली. नविन मोरदड-खोरदड प्रस्तावित कामे बाकी आहेत.
	६) प्रकाशा बॅरेज ता.शहादा जि.नंदुरबार.	तापी खोरे	२४५.०२ २००७-०८	२४५.०५	१७७.०५	४७१ फक्त धुळे जिल्हयातील	शिंदखेडा. ४७१	निरंक	प्रकल्प नंदुरबार जिल्हयात असल्याने पाणीसाठा तपशिल दिलेला नाही.			(आ.व.वि.आ) तापी खोरे प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे. लाभ मिळणारे तालुके १)शहादा ३८७६, २)नंदुरबार ५९६० ३)शिंदखेडा ४७१ एकूण १०३०७ हेक्टर.		

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	७) सारंगखेडा बॅरेज प्रकल्प ता.शहादा जि.नंदुरबार	तापी खोरे	२७६.४९ २००९	२७६.४९	२१२.२८	११५१९ पैकी ९८८३ फक्त धुळे जिल्हयातील	शिंदखेडा ९८८३ शहादा १६३६	९८८३	९२.१९	९१.८१	६२.९९	७.३४	०.१९	(बि.आ) तापी खोरे / प्रकल्पाचे काम बहुतांशी पुर्ण आहे. लाभ मिळणारे तालुके शहादा१६३६, शिंदखेडा.९८८३ एकूण.११५१९ हेक्टर.
	८) प्रकाशा-बुराई मोठी उपसा सिंचन योजना ता.शहादा जि.नंदुरबार.	तापी खोरे	११०.१० २०१०-११	२५०.००	१.५९	५६८२ फक्त धुळे जिल्हयातील	शिंदखेडा १७९३ साक्री.३८८९ एकूण.५६८२	निरंक	प्रकल्प नंदुरबार जिल्हयात असल्याने पाणीसाठा तपशिल दिलेला नाही.					(बि.आ)(अ.प.अे)तापी खोरे प्रकल्प नंदुरबार जिल्हयात आहे. धुळे जिल्हयातील ता.शिंदखेडा १७९३ व ता.साक्री ३८८९ हे. आणि नंदुरबार जिल्हयातील १७५७ हे. क्षेत्र नंदुरबार तालुक्यातील आहे. असे एकूण ७४३९ हे. क्षेत्रास लाभ देणे प्रस्तावित आहे. Rising main व योजने अंतर्गत ल.पा. योजनांची उंची वाढविणे व सर्वेक्षण, संकल्पाची कामे अंशतः पूर्ण.
	एकूण ब-२		२०८०.०९	३४७५.१३	७९३.५१	८८७९१	८९४६६	१५०७४	२५२.८८	२२६.८८	१५२.८९	१९.१९	८.६९	
	एकूण ब)		३२०७.८३	५१५६.९४	१०४१.४०	९१२००	९१८७५	१५०७४	६७३.४४	६३४.४७	५१५.६१	४४.७१	६०.५४	



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्र.मा. प्राप्त किंमत / वर्ष (रु.कोटीत)	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी कोटी रुपयांत) (इटीपीसह)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (रु.कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण सिंचन क्षमतेची तालुका निहाय विगतवारी.	जून.१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ्याच्या वापराचा.			शेरा.
											सिंचन करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद उपलब्ध व्हावयाची आहे असे प्रकल्प. (तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील प्रकल्प)</b>														
<b>क १) मोठे प्रकल्प</b>														
	१)उर्ध्व तापी टप्पा २ ता.धारणी, जि.अमरावती.	तापी खोरे	१४००.०० २००८.०९	१४००.००		१७९७९ फक्त धुळे जिल्हयातील	शिरपूर. १७९७९	निरंक	सदर योजनेसाठी असलेले उद्धव खारीया व नावथा प्रकल्प हे मध्य प्रदेशात असून पाणीसाठा तपशिल जि.नंदुरबारचे पुस्तिकेत दिलेला आहे.(खरीया १७८२ + नावथा १४१ = १९२३ दलघमी पाणीसाठा प्रस्तावित आहे)					(बि.आ) हा प्रकल्प (नावथा)मध्य प्रदेशात असून सिंचनाचे आकडे धुळे जिल्हयापूरते आहेत. प्र.मा. दि. १९.१२.७८ अन्वये प्राप्त/तापी खोरे.
	एकूण क १)		१४००.००	१४००.००		१७९७९	१७९७९	-	-	-	-	-	-	
<b>क - २ मध्यम प्रकल्प :</b>														
	एकूण क			-	-	१७९७९	१७९७९	-	-	-	-	-	-	-
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेले प्रकल्प (तापी महामंडळा कडील प्रकल्प व शासनाकडील प्रकल्प)</b>														
	<b>ड-१)मोठे प्रकल्प</b>													" निरंक "
	<b>ड-२)मध्यम प्रकल्प</b>													" निरंक "
<b>इ) भविष्य कालिन प्रकल्प (तापी महामंडळाकडील प्रकल्प व शासनाकडील प्रकल्प)</b>														
	<b>इ-१)मोठे प्रकल्प</b>													" निरंक "
	<b>इ-२)मध्यम प्रकल्प</b>													" निरंक "

टिप :- जे प्रकल्प दुस-या जिल्हयात बांधणे प्रस्तावित आहेत व सिंचनाचा लाभ धुळे जिल्हयातील काही क्षेत्रास मिळणार आहे. अशा प्रकल्पांची फक्त धुळे जिल्हयातील सिंचन क्षमता धुळे जिल्हयाचे आकडेवारीत विचारात घेतली आहे.प्रकल्पाची किंमत / खर्च / उर्वरित सिंचन क्षमता / संख्या इ. माहिती संबंधित जिल्हयाचे माहिती पुस्तिकेच्या आकडेवारीत अंतर्भूत आहेत.

**परिशिष्ट - २**

**अ) २५० हे. पेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या ल.पा. तलावांची तालुका निहाय माहिती (को.प.बं.व उपसार्सिंचन योजनासह)**

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
<b>१) तालूका धुळे.</b>													
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (राज्यस्तर) (तापाविमंकडील)</b>													
	१) पुरमेपाडा वृ.ल.पा.	तापी खोरे	०.४१८	१०.४१०	१०.४०	१८२१	१८२१	१६.६०	१३.५४	१३.२५	०.२९	-	वि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे प्रकल्पाची उंची वाढवून सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यांत आली आहे
	२) कोठारे ल.पा.	तापी खोरे	०.२३६	०.२३६	०.२१	७३६	७३६	३.८७	३.४१	३.४१	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	३) चौगांव ल.पा.	तापी खोरे	०.८८९	१.१०	०.८९	८३०	८३०	६.३०	५.६५	४.८०	०.८५	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	४) नांद्रे ल.पा.	तापी खोरे	०.२१५	०.२८	०.२५	४२४	४२४	२.१७	१.९४	१.९४	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	५) कुलथे ल.पा.	तापी खोरे	०.०८	०.०८	०.०८	४२५	४२५	३.२०	२.८५	२.८५	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	६) देवमाणे ल.पा.	तापी खोरे	०.२४९	०.२७	०.२७	५४५	५४५	२.३१	१.८२	१.८२	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	७) शिरधाणे ल.पा.	तापी खोरे	०.८१७	२.१४	१.९४	४०४	४०४	३.०५	२.७३	२.७३	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	८) खडलाय ल.पा.	तापी खोरे	०.१४२	०.१४२	०.१३	३६४	३६४	१.५९	१.३५	१.३५	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	९) निमगुळ ल.पा.	तापी खोरे	०.२९२	०.४५०	०.४०	३२८	३२८	२.०३	१.८१	१.८१	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	१०) लामकानी ल.पा.	तापी खोरे	०.७०७	१.६४	१.४४	३३७	३३७	२.८५	२.२३	२.२३	-	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	११) मुकटी ल.पा.	तापी खोरे	०.०३	१.५७०	१.२४	पु.तलाव	पु.तलाव	९.०६	८.७१	-	८.७१	-	बि.आ/अ.प्र/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	१२) न्याहळोद बंधारा.	तापी खोरे	०.००७	०.००७	०.००७	२३१५	२३१५	-	-	-	-	-	सुधारीत सिंचन क्षमता दिलेली आहे. बि.आ/अप्र/रास्तयो/तापी खोरे
	१३) सय्यदनगर बंधारा.	तापी खोरे	०.४१	०.४१	-	-	-	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/पांझरा मध्यम प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात ३८४० हे. सिंचन क्षमता अंतर्भूतआहे
	१४) धामनगांव (कोपबं)	तापी खोरे	०.८४	१.०५	०.८३	२७०	२७०	-	-	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	१५) बुरझड ल.पा.	तापी खोरे	०	०.१५	०.१३	३१२	३१२	१.३०	१.१७	१.१७	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	१६) रानमळा बृ ल.पा.	तापी खोरे	०.८०२	८.४५	८.३१	६८१	२००	४.६१	४.४०	३.५६	०.८४	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	१७) वरखेडे को.प.बं.	तापी खोरे	०.८२	१.०४	०.९७	२५३	२५३	१.१०	१.१०	१.०१	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	१८) खेडा (को.प.बं)	तापी खोरे	०.७२८	०.७२	०.७६	२५५	२५५	०.९८	०.९८	०.९८	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	१९) कुसूंबा (को.प.बं)	तापी खोरे	०.८७	०.८७	०.७०	२६५	२६५	१.१६	१.१६	१.१६	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	२०) वार (को.प.बं)	तापी खोरे	०.६९२	०.६२	०.५२	२६०	२६०	०.९०	०.९०	०.९०	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.	
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
	२१) बोदगांव (को.प.बं)	तापी खोरे	०.९१२	०.९१	०.९६	२९८	२९८	१.२१	१.२१	१.२१	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
	२२) मोराणे (को.प.बं)	तापी खोरे	०.७५६ १९९९	१.२८	९६.०२	२५५	२५५	१.०२	१.०२	१.०२	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
	२३) दोंदवाड (को.प.बं)	तापी खोरे	०.८६८ १९९९	१.२१	१०५	२५५	२५५	१.१९	१.१९	१.१९	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
	२४) दहयाणे (ल.पा.)	तापी खोरे	१४.४९ २०११	१५.९०	१४.६३	४९३	४९३	३.२१	३.२१	३.२१	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
	२५) खेडा ल.पा.	तापी खोरे	५.४१३ १९९८	१०.५०	७.७८	४९५	४९५	४.१६	४.१६	४.१६	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
एकूण अ)				६१.४३५	५४.८५७	१२६२१	१२१४०	७३.८७०	६६.५४०	५५.७६०	१०.६९०	-		
ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प :														
	१) फागणे ल.पा.	तापी खोरे	५.८३५ १९९८	७.००	६.४२	४९५	०	५.१०	४.१०	४.१०	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
	२) मांडळ ल.पा.	तापी खोरे	५.५१० १९९८	९.०९	७.६१	५०४	४७२	८.७९	४.८६	४.८६	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
एकूण ब)				१६.७५८	१६.०९	१४.०३	९९९	४७२	१३.८९	८.९६	८.९६	०.००	०.००	
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प:														
										निरंक				
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:														

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.	
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
										← निरंक →				
<b>इ) भविष्य कालीन योजना :</b>														
<b>२) तालूका साक्री.</b>														
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (राज्यस्तर) (तापाविमंकडील)</b>														
१) हट्टी ल.पा.	तापी खोरे	०.२१७	०.२३५	०.२२	४७८	४७८	२.७३	२.३५	२.३५	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
२) बुरुडखे ल.पा.	तापी खोरे	०.१२३	०.१५०	०.१२	२८१	२८१	१.४७	१.३०	१.३०	-	-	-	आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
३) काकाणी ल.पा.	तापी खोरे	०.२७८	०.४७०	०.४२	३४३	३४३	२.५७	२.०४	२.०४	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
४) कायकांडा ल.पा.	तापी खोरे	०.३९१	०.५१	०.४४	४२७	४२७	२.२२	१.८५	१.८५	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
५) भाडणे (को.प.बं.)	तापी खोरे	०.७४ २/१९९९	०.७८	०.८०	२५८	२५८	१.१६	१.१६	१.१६	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
६) नवडणे (कोपब)	तापी खोरे	०.९७८ १२/१९९८	१.१८	१.१७	२६५	२६५	१.३६	१.३६	१.३६	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
७) कासार (कोपब)	तापी खोरे	०.९७३ २/१९९९	१.०५	१.०२	२५७	२५७	१.२५	१.२५	१.२५	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	
८) नांदवण (कोपब)	तापी खोरे	०.७७५ २/१९९९	१.८८	१.०९	२७०	२७०	१.२०	१.२०	१.२०	-	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	१) छडवेल (प) (को.प.बं)	तापी खोरे	३.६२ १२/२००८	४.२०	३.९१	२५२	२५२	१.२६	१.२६	१.२६	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	<b>एकूण अ)</b>		<b>५.५८६</b>	<b>१०.४६</b>	<b>९.९९</b>	<b>२८३१</b>	<b>२८३१</b>	<b>१५.२२</b>	<b>१३.७७</b>	<b>१३.७७</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प :</b>													
	१) काब-याखडक ल.पा.	तापी खोरे	६.८९३	११.६६	९.३६	३४४	२०२	३.९६	२.०८	२.०८	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे
	२) बेहेड ल.पा.	तापी खोरे	६.०२८ ११/१९९९	१०.११	९.१२	३८७	३८७	४.४३	३.४०	३.४०	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	<b>एकूण ब)</b>		<b>१२.९२१</b>	<b>२१.७७</b>	<b>१८.४८</b>	<b>७३१</b>	<b>५८९</b>	<b>८.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प:</b>													
	<b>एकूण क)</b>												
<b>द) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:</b>													
<b>इ) भविष्य कालीन योजना :</b>													
	१) सा.त.बेहेरगांव	तापी खोरे		११.१०	०	३१०	०	२.८१	२.८१	३.३४	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे प्र.मा. प्रस्ताव महामंडळास सादर.
	२) सा.त.खैरखुंटा	तापी खोरे		५.२९	०	२६०	०	१.२०	१.२०	१.२०	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे
	३) सा.त.बसरावळ (पापडसोडा)	तापी खोरे		७.००	०	३००	०	१.६०	१.६०	१.६०	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	एकूण इ)			२३.३९	०	८७०	०	५.६१	५.६१	६.१४	-	-	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
३)	<b>तालुका शिंदखेडा.</b>												
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (राज्यस्तर) (तापाविमंकडील)</b>												
	१) जामफळ ल.पा.	तापी खोरे	०.१२८	०.१४	०.१३	४२४	४२४	२.४१	२.१७	२.१७	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	२) चिमटाणे (बंधारा)	तापी खोरे	०.१६५	०.१७	०.१७	-	-	-	-	-	-	-	वि.आ/रा.स्त.यो/शेवाडे मध्यम प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात २६८७ हे. क्षेत्र अंतर्भूत आहे.
	३) शिंदखेडा को.प.बं.	तापी खोरे	०.७४६ ३/१९९७	०.९७	०.८२	२५७	२५७	१.००	१.००	१.००	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	४) पडावद को.प.बं.	तापी खोरे	०.८२९ ३/१९९७	०.९८	०.७८	२९८	२९८	१.१०	१.१०	१.१०	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	५) अजंदे को.प.बं.	तापी खोरे	१.१५२ ५/१९९८	१.१३	०.९०	२८४	२८४	१.१८	१.१८	१.१८	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	६) भिलाणे को.प.बं.	तापी खोरे	०.९३४ १२/१९९८	०.९८	०.७९	३३५	३३५	१.२८	१.२८	१.२८	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	७) झोटवाडे को.प.बं.	तापी खोरे	०.८३० १२/१९९८	०.९२	०.८२	२५६	२५६	१.१४	१.१४	१.१४	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	८) निमगुळ को.प.बं.	तापी खोरे	१.१९९ १२/१९९८	१.२०	१.३५	३०७	३०७	१.६१	१.६१	१.६१	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	९) मुडावद को.प.बं.	तापी खोरे	०.९८५ ५/१९९८	०.९८	०.७५	३५०	३५०	१.३२	१.३२	१.३२	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	१०) महालपूर को.प.बं.	तापी खोरे	१.०४५ ५/१९९८	१.२७	१.०२	२९०	२९०	१.३८	१.३८	१.३८	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	११) चिरणे को.प.बं.	तापी खोरे	०.८४३ २/१९९९	१.००	०.७४	२७१	२७१	१.१२	१.१२	१.१२	-	-	बि.आ/रास्तयो/अप्रक्षे/तापी खोरे
	<b>एकूण अ)</b>		<b>८.८५६</b>	<b>९.७४</b>	<b>८.२७</b>	<b>३०७२</b>	<b>३०७२</b>	<b>१३.५४</b>	<b>१३.३०</b>	<b>१३.३०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प :</b>												
													निरंक
	<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प:</b>												
													निरंक
	<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:</b>												
													निरंक
	<b>इ) भविष्य कालीन योजना :</b>												
													निरंक

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
४)	<b>तालूका शिरपूर.</b>												
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (राज्यस्तर) (तापाविमंकडील)</b>												
	१) विखरण ल.पा.	तापी खोरे	०.१७८	०.२७४	०.२२	४८७	४८७	२.१२	१.९०	१.९०	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	२) कालीकराड ल.पा.	तापी खोरे	०.१५५	०.२९६	०.२५	४३७	४३७	२.१९	१.९९	१.९९	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	३) नांदर्डे ल.पा.	तापी खोरे	०.५३२	१.०३२	०.८३	६३२	६३२	३.८८	३.६०	३.६०	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	४) बुडकी ल.पा.	तापी खोरे	०.१४२	०.१५६	०.१४	४४३	४४३	२.१६	१.७४	१.७४	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	५) वकवाड ल.पा.	तापी खोरे	४.४५	४.४५	३.४८	४००	४००	२.९२	२.६७	२.६७	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	६) खामखेडा ल.पा.	तापी खोरे	६.१८७	६.१९	४.५४	४५०	४५०	३.२२	२.८७	२.८७	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	७) जळोद ल.पा.	तापी खोरे	७.१२	७.१२	५.३६	३३१	३३१	२.६१	२.११	२.११	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	८) गधडदेव ल.पा.	तापी खोरे	०	०.६३	०.५३	२७५	२७५	१.६६	१.५३	१.५३	-	-	आ/रा.स्त.यो/तापी खोरे
	९) अभणपूर ल.पा.	तापी खोरे	७.१३४ ११/२००२	९.३१	७.०३	४३५	४३५	३.६६	२.७३	२.७३	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे
	१०) पवनकुटी (अमोदे)	तापी खोरे	६.३८९ ८/२००९	११.७८	८.२१	२७१	२७१	१.५०	१.३६	१.५०	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ)</b>		<b>३२.२८७</b>	<b>४१.२३८</b>	<b>३०.५९</b>	<b>४१६१</b>	<b>४१६१</b>	<b>२५.९२</b>	<b>२२.५०</b>	<b>२२.६४</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	खोरे	अद्यावत प्र.मा. किंमत व वर्ष	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता(हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
										सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा - साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प :</b>													
	१) झेंडेअंजन (उ.सिं.यो)	तापी खोरे	१.६७६ १/२००२	१.९३	१.४९	६१०	४६०	-	-	-	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे
<b>एकूण ब)</b>			<b>१.६७६</b>	<b>१.९३</b>	<b>१.४९</b>	<b>६१०</b>	<b>४६०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प :</b>													
	१) हिंगण्यापाडा बृ.ल.पा.	तापी खोरे	१७.१८२ २/१९९९	३६.००	०.२७	११७०	-	११.०३	८.५७	८.५७	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे, सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्याचे काम प्रगतीत.
	२) सांगवी (को.प.बं)	तापी खोरे	०.८५१ २/१९९९	४.७८	०.००३	२५७	-	१.१९	१.१९	१.१९	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे, वनजमिन अडचणीमुळे रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर.
	३) खैरखुटी (को.प.बं)	तापी खोरे	०.७६ २/१९९९	४.२५	०.००२	२६१	-	१.०४	१.०४	१.०४	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे, प्र.मा. व्यपगत झाल्याने रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर.
<b>एकूण क)</b>			<b>१८.७९३</b>	<b>४५.०३</b>	<b>०.२८</b>	<b>१६८८</b>	<b>०.००</b>	<b>१३.२६</b>	<b>१०.८०</b>	<b>१०.८०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:</b>													
	१) बोराडी ल.पा.	तापी खोरे	---	११.२२	०.१९	४२४	-	१.९३	०.७४	१.९३	-	-	आ/रास्तयो/तापी खोरे
<b>एकूण ड)</b>				<b>११.२२</b>	<b>०.१९</b>	<b>४२४</b>	<b>०</b>	<b>१.९३</b>	<b>०.७४</b>	<b>१.९३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>इ) भविष्य कालीन योजना :</b>													

**परिशिष्ट - २**

**ब) २५० हे. पेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या ल.पा. तलावांची तालुकानिहाय माहिती (को.प.बं.व उपसासिंचन योजनासह)**

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१)	<b>तालूका धुळे.</b>										
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (अ-१) (१०१ ते २५० हे.)</b>										
	१) गोंदूर ल.पा.	०.०३	०.०३	२३४	२३४	१.२१	१.१७	१.१७	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२) अंचाले ल.पा.	०.२५	०.२५	१८९	१८९	१.०५	०.९४	०.९४	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	३) नरव्हाळ ल.पा.(एकात्मिक पानवहाळ योजना)	०.३९	०.३९	२२०	२२०	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	४) खेडा (बंधारा)	०.००८	०.००८	१५९	१५९	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	५) वार (बंधारा)	०.००७	०.००७	१५०	१५०	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	६) धुळे (बंधारा)	०.००६	०.००६	१६१	१६१	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	७) जापी (बंधारा)	०.००४	०.००४	१६४	१६४	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	८) मोहाडी (बंधारा)	०.००८	०.००८	१३५	१३५	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	९) रायवट (बंधारा)	०.००७	०.००७	१२८	१२८	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१०) माना (बंधारा)	०.००९	०.००९	१४७	१४७	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	११) कोठळ को.प.बं.	०.७८०	०.६५०	१६७	१६७	१.०९	०.९१	०.९१	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ-१</b>	<b>१.४९९</b>	<b>१.३६९</b>	<b>१८५४</b>	<b>१८५४</b>	<b>३.३५</b>	<b>३.०२</b>	<b>३.०२</b>			
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प - अ-२ (० ते १०० हे.)</b>										
	१) अकलाड (बंधारा)	०.००३	०.००३	६४	६४	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२) मोराणे (बंधारा)	०.००५	०.००५	६२	६२	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	३) निमखेडी (बंधारा)	०.००४	०.००४	७७	७७	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	४) कानडा (बंधारा)	०.००३	०.००३	८९	८९	-	-	-	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	५) कोठळ.१ को.प.बं.	०.५८	०.६१	९४	९४	०.५३	०.५३	०.५३	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	६) निमगुळ को.प.बं.	०.३१	०.२६	४०	४०	०.१७	०.१७	०.१७	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	७) वडगांव को.प.बं.	०.४८	०.४२	१५०	१५०	०.५१	०.५१	०.५१	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	८) वडजाई को.प.बं.	०.२४	०.२४	३७	३७	०.२०	०.२०	०.२०	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	९) धार्डे	०.३८	०.३४	६३	६३	०.२७	०.२७	०.२७	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१०) विंचूर कोपब	०.६२	०.६१	९७	९७	०.२८	०.२८	०.२८	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	११) पुरमेपाडा सा.बं.	०.१५	०.१५	३९	३९	०.१२	०.१२	०.१२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१२) शिरुड सा.बं.	०.१७	०.१६	४१	४१	०.११	०.११	०.११	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	१३) रामी सा.बं.	०.२०	०.१८	२३	२३	०.११	०.११	०.११	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१४) शिरधाने सा.बं.	०.०८	०.०८	१२	१२	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१५) सोनगीर सा.बं.	०.०५	०.०५	१०	१०	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१६) कापडणे सा.बं.	०.०४	०.०४	०	०	०.०१	०.०१	०.०१	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१७) फागणे सा.बं.	०.०७	०.०७	०	०	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१८) जापी सा.बं.	०.५५	०.६	५९	५९	०.४७	०.४७	०.४७	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१९) उडाणे सा.बं.	०.०७	०.०७	२०	२०	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२०) नगांव सा.बं.	०.२१	०.२१	२१	२१	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२१) सुळे सा.बं.	०.१५	०.१५	२३	२३	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२२) मोराणे सा.बं.	०.५६	०.६५	५८	५८	०.४२	०.४२	०.४२	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२३) विंचुर (को.प.बं)	०.६२	०.६१	९८	९८	०.२७	०.२७	०.२७	-	-	बि.आ/अ.प्र/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२४) सैताळे-२ सा.बं.	०.१५	०.१५	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२५) बोरीस-१ सा.बं.	०.१६	०.१६	२५	२५	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२६) अनकवाडी-१ सा.बं.	०.१२	०.१२	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२७) जूनवणे-१ सा.बं.	०.१४	०.१४	२२	२२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	२८) जुनवणे-२ सा.बं.	०.१३	०.१३	२२	२२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२९) बोरकुंड सा.बं.	०.२०	०.२०	२७	२७	०.०७	०.०७	०.०७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३०) बल्हाणे-१ सा.बं.	०.१५	०.१५	२२	२२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३१) बोरीस-२ सा.बं.	०.१४	०.१४	२८	२८	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३२) पुरमेपाडा सा.बं.	०.४०	०.४०	५९	५९	०.१४	०.१४	०.१४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३३) अनकवाडी-२ सा.बं.	०.१५	०.१५	२४	२४	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३४) हेंकळवाडी सा.बं.	०.१५	०.१५	२२	२२	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३५) बेंद्रेपाडा सा.बं.	०.१४	०.१४	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३६) वडणे सा.बं.	०.१३	०.१३	२६	२६	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३७) वडजाई सा.बं.	०.२७	०.२७	३६	३६	०.१०	०.१०	०.१०	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३८) बल्हाणे-२ सा.बं.	०.१५	०.१५	३७	३७	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३९) बोधगांव सा.बं.	०.२२	०.२२	२९	२९	०.०७	०.०७	०.०७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४०) विसरणे सा.बं.	०.१२	०.१२	२५	२५	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४१) लामकानी सा.बं.	०.१८	०.१८	४५	४५	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४२) मोराणे-१ सा.बं.	०.११	०.११	२७	२७	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.	
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
	४३) पूरमेपाडा सा.बं.	०.१६	०.१६	२६	२६	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	४४) अंबोडे सा.बं.	०.१३	०.१४	१३	१३	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	४५) मोघण सा.बं.	०.१२	०.११	२४	२४	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	४६) आर्वी सा.बं.	०.१४	०.१४	२२	२२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	४७) बाळापूर सा.बं.	०.१८	०.१९	२२	२२	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	४८) वणी सा.बं.	०.१८	०.१८	२७	२७	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	एकूण अ-२	९.६७	९.६५	१८५०	१८५०	५.०६	५.०६	५.०६	०.००	०.००		
	एकूण अ	११.१६४	११.०१	३७०४	३७०४	८.४१	८.०८	८.०८	०	०		
	ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प - ब-१ (१०१ ते २५० हे)				—————→			निरंक	←————			
	ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प - ब-२) (० ते १०० हे.)				—————→			निरंक	←————			
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प:											
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प : क १ - (१०१ ते २५० हे.)											
	—————→			निरंक	←————							
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प : क २ - (० ते १०० हे.)											
	—————→			निरंक	←————							



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:</b>											
ड १ - (१०१ ते २५० हे)							निरंक				
एकूण ड (१)							निरंक				
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना : ड २ - (० ते १०० हे)</b>											
१) न्याहलोद.को.प.बं.	०.८४	०.८४	८६	-	०.४२	०.४२	०.४२	-	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
एकूण ड(२)	०.८४	०.८४	८६	०.००	०.४२	०.४२	०.४२	०.००	०.००		
एकूण ड	१.५०	०.८४	८६	०.००	०.४२	०.४२	०.४२	०.००	०.००		
<b>इ) भविष्य कालीन योजना :</b>											
इ - १ (१०१ ते २५० हे.)							निरंक				
इ - २ (० ते १०० हे)											
१) अंबोडे सा.बं.	०.२४	-	२२	-	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
२) आर्णी सा.बं.	०.१३	-	२४	-	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
३) तिखी सा.बं.	०.२४	-	२२	-	०.०८	०.०८	०.०८	-	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
४) भिरडाणे सा.बं.	०.१६	-	२२	-	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
५) रावेर सा.बं.	०.१०	-	२०	-	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	६) मांडळ सा.बं.	०.१४	-	२८	-	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
	७) निमगुळ सा.बं.	०.१३	-	२३	-	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) देऊर सा.बं.	०.१५	-	२२	-	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) भिरडाणे-१ सा.बं.	०.१०	-	२०	-	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ./स्थास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण इ - २</b>	<b>१.३९</b>	<b>-</b>	<b>२०३</b>	<b>-</b>	<b>०.२९</b>	<b>०.२९</b>	<b>०.२९</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
२)	<b>तालूका साक्री.</b>										
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (अ-१) (१०१ ते २५० हे.) (तापाविमं कडील)</b>										
	१) विरदेल ल.पा.	०.१०	०.१०	१९८	१९८	०.८०	०.७४	०.७४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२) शेलबारी ल.पा.	०.३८	०.३८	२३६	२३६	१.५८	१.३५	१.३५	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	३) घाणेगांव ल.पा.	०.२२	०.२२	२१७	२१७	१.५४	१.३७	१.३७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) खामपाडा ल.पा.	०.२५	०.२५	१४३	१४३	१.२१	१.१०	१.१०	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५) छावडी ल.पा.	०.२३	०.२३	२०५	२०५	४.४५	४.३९	४.३९	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) शेवाळी ल.पा.	०.९३	०.९३	२१२	२१२	१.८२	१.५२	१.५२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे (यु.एस.ए.आय.डा)
	७) सामोडा (बंधारा)	०.०५	०.०५	१५७	१५७	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) कासारे (बंधारा)	०.०९०	०.०९	१४३	१४३	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) धाडणे (बंधारा)	०.०७०	०.०७	११५	११५	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	१०) कोकले(गोडास)(बंधारा)	०.०८०	०.०८	११५	११५	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	११) भाडणे (बंधारा)	०.०७०	०.०७	१०७	१०७	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१२) पानथळ (बंधारा)	०.३००	-	-	-	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे/पांझरा (लाटीपाडा) म.प्र.चे लाभ क्षेत्रात १६४ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे.
	१३) वरसुस-१ को.प.	०.३३	०.३३	१०३	१०३	०.२५	०.२७	०.२५	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१४) वरसुस-२ को.प.	०.५४	०.३४	१०४	१०४	०.२८	०.२५	०.२८	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१५) आमोडे को.प.बं.	०.३१	०.३४	१०५	१०३	०.२०	०.२७	०.२०	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१६) आखाडे को.प.बं.	०.४२	०.१४	१११	१११	०.४२	०.४२	०.४२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१७) सामोडे को.प.बं.	०.३८०	०.२९	१२५	१२५	०.२७	०.२०	०.२७	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ) (१)</b>	<b>४.७५०</b>	<b>३.९१</b>	<b>२३९६</b>	<b>२३९४</b>	<b>१२.८२</b>	<b>११.८८</b>	<b>११.८९</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (अ-२) (० ते १०० हे.)</b>											
	१) वालडू (बंधारा)	०.०५०	०.०५	४०	४०	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२) दुतोडया (बंधारा)	०.०५०	०.०५	४०	४०	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३) मालपूर (बंधारा)	०.१००	०.१	९२	९२	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) शेणपूर (बंधारा)	०.०५५	०.०५५	७३	७३	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५) शेवाळी (बंधारा)	०.१००	०.१००	५१	५१	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) बोरवुन (बंधारा)	०.०५०	-	-	-	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे/पांझरा (लाटीपाडा)म.प्र.चे लाभक्षेत्रात ६१ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे.
	७) नदीपार (बंधारा)	०.०५०	-	-	-	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे/पांझरा (लाटीपाडा) म.प्र.चे लाभ क्षेत्रात ६८ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे.
	८) नांदवण (बंधारा)	०.१००	-	८५	८५	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) दातर्ती (बंधारा)	०.१००	-	८५	८५	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१०) नांदवण को.प.बं.	०.३६	०.१९	४०	४०	०.२०	०.२०	०.२०	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	११) रुनमळी को.प.बं.	०.२९	०.२४	६६	६६	०.३०	०.३०	०.३०	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	१२) पानखेडा-१ सा.बं.	०.२०	०.२१	३४	३४	०.०८	०.०८	०.०८	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१३) पानखेडा-२ सा.बं.	०.१८	०.१९	३३	३३	०.०८	०.०८	०.०८	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१४) पानखेडा-३ सा.बं.	०.२१	०.२१	२९	२९	०.०९	०.०९	०.०९	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१५) पानखेडा-४ सा.बं.	०.१५	०.१५	२९	२९	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१६) इंदवे सा.बं.	०.११	०.११	३१	३१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१७) आखाडे सा.बं.	०.१८	०.१८	३७	३७	०.०७	०.०७	०.०७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१८) कुडाशि-५ सा.बं.	०.०७	०.०७	१८	१८	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१९) कुडाशि-६ सा.बं.	०.०६	०.०६	७	७	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२०) कुडाशि-७ सा.बं.	०.०६	०.०६	१०	१०	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२१) धामणधर-५ सा.बं.	०.१५	०.१५	२२	२२	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२२) धामणधर-६ सा.बं.	०.१५	०.१५	२३	२३	०.०७	०.०७	०.०७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२३) कुडाशी-८ सा.बं.	०.०७	०.०७	६	६	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२४) धामणधर-१ सा.बं.	०.१२	०.१२	२०	२०	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२५) धामणधर-२ सा.बं.	०.०९	०.०९	१३	१३	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२६) कडयाळ-१ सा.बं.	०.०६	०.०६	८	८	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	२७) कडयाळ-२ सा.बं.	०.०६	०.०६	८	८	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२८) कडयाळ-७ सा.बं.	०.१२	०.१२	१८	१८	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२९) मोहगांव-५ सा.बं.	०.१२	०.१२	१९	१९	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३०) नवागांव सा.बं.	०.०५	०.०५	७	७	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३१) सातारपाडा सा.बं.	०.०५	०.०५	५	५	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३२) पाचमौली सा.बं.	०.०७	०.०७	५	५	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३३) झिरणीपाडा सा.बं.	०.०४	०.०४	४	४	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३४) बोदगांव सा.बं.	०.०५	०.०५	१४	१४	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३५) पिंजारझाडी सा.बं.	०.१२	०.१२	१८	१८	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३६) लगडवाळ सा.ब.	०.०५	०.०५	५	५	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३७) रायकोट सा.बं.	०.०५	०.०५	५	५	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३८) बुरुडके सा.बं.	०.१५	०.१५	३२	३२	०.०७	०.०७	०.०७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३९) शेंदवड-१ सा.बं.	०.०५	०.०५	३	३	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४०) शेंदवड-२ सा.बं.	०.०५	०.०५	४	४	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४१) अंबापूर सा.त.	०.३४	०.३४	३३	३३	०.१३	०.१३	०.१३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	४२) कानिअंबा सा.बं.	०.०७	०.०७	८	८	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४३) छडवेल सा.बं.	०.१३	०.१३	१३	१३	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४४) रुणमळी सा.बं.	०.१५	०.१५	१३	१३	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४५) अंबापूर-१ सा.बं.	०.१०	०.१०	१०	१०	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४६) अंबापूर-२ सा.बं.	०.०९	०.०९	११	११	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४७) बोडेम सा.बं.	०.०८	०.०८	६	६	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४८) भोरटिपाडा सा.बं.	०.१२	०.१२	१३	१३	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४९) बसरावळ सा.बं.	०.२४	०.२४	३१	३१	०.०८	०.०८	०.०८	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५०) वर्सुस सा.बं.	०.१२	०.१२	११	११	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५१) दापूर सा.बं.	०.१५	०.१५	१६	१६	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५२) नासखेडी-२ सा.बं.	०.०८	०.०८	८	८	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५३) घाणेगांव सा.बं.	०.१४	०.१४	२५	२५	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५४) सायने-२ सा.बं.	०.१५	०.१५	२२	२२	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५५) निजामपूर सा.बं.	०.१५	०.१५	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५६) अखाडे सा.बं.	०.१४	०.१४	४०	४०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	५७) सतमाने सा.बं.	०.१४	०.१४	११	११	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५८) भामेर सा.ब.	०.१३	०.१३	२१	२१	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५९) फोफारे सा.बं.	०.११	०.११	२८	२८	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६०) शिवाजीनगर सा.बं.	०.१३	०.१३	२१	२१	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६१) रोहण सा.बं.	०.१५	०.१५	३६	३६	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६२) जेबापूर सा.बं.	०.२४	०.२४	३८	३८	०.०८	०.०८	०.०८	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६३) पारगांव सा.बं.	०.१५	०.१५	२१	२१	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६४) छावडी सा.बं.	०.१४	०.१४	१२	१२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६५) अखाडे सा.बं.	०.१२	०.१२	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६६) विटाई सा.बं.	०.१४	०.१४	२१	२१	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६७) कुडाशी-३	०.१४	०.१४	२८	२८	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६८) कुडाशी-४	०.१४	०.१४	३१	३१	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६९) मावचीपाडा सा.बं.	०.१४	०.१४	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७०) भोयचापाडा	०.१५	०.१५	२६	२६	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७१) ओझरपाडा सा.बं.	०.१३	०.१३	२२	२२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	७२) टेंभा वर्षा सा.बं.	०.१५	०.१५	२०	२०	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७३) नवापाडा सा.बं.	०.१४	०.१४	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७४) झामणझर-९ साबं.	०.१०	०.१०	२१	२१	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७५) झामणझर-७ साबं.	०.११	०.११	१५	१५	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७६) पवारपाडा सा.बं.	०.११	०.११	२०	२०	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७७) जामखेल सा.बं.	०.१४	०.१४	११	११	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ-२</b>	<b>९.३४५</b>	<b>८.८१</b>	<b>१७८३</b>	<b>१७८३</b>	<b>३.५६</b>	<b>३.५६</b>	<b>३.५६</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>एकूण अ</b>	<b>१४.०९५</b>	<b>१२.७२</b>	<b>४१७९</b>	<b>४१७७</b>	<b>१६.३८</b>	<b>१५.४४</b>	<b>१५.४५</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प :ब-१ (१०१ ते २५० हे)</b>											
—————→ <b>निरंक</b> ←————											
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प (ब-२) (० ते १०० हे.)</b>											
	१) केवडीपाडा उ.सिं.यो	०.४८	०.०४	९०	-	-	-	-	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२) पखरुण (प) (उ.सिं.यो)	०.५९	०.२९	७०	-	-	-	-	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	३) हट्टी सा.बं.	०.३१	०.३४	३१	३१.००	०.१४	०.१४	०.१४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	४) छाईल सा.बं.	०.३०	०.३४	३०	३०.००	०.१४	०.१४	०.१४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	५) बळसाणे सा.बं.	०.३१	०.०१	३१	३१.००	०.१४	०.१४	०.१४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	६) मांजरी सा.बं.	०.१४	०.१०	३२	३२.००	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	७) दिधाळेसा.बं.	०.१४	०.१०	२३	२३.००	०.०२	०.०२	०.०२	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	८) उर्मटी सा.ब.	०.१५	०.०९	२२	२२.००	०.०६	०.०४	०.०४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	९) पाचमौली सा.बं.	०.१५	०.१७	२२	२२.००	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१०) विरखेल सा.बं.	०.१२	०.१६	२२	२२.००	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	११) विरखेल सा.बं.	०.१२	०.१२	२१	२१.००	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	<b>एकूण ब २ )</b>	<b>२.८१</b>	<b>१.७६</b>	<b>३९४</b>	<b>२३४</b>	<b>०.६८</b>	<b>०.६६</b>	<b>०.६६</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>एकूण ब)</b>	<b>२.८१</b>	<b>१.७६</b>	<b>३९४</b>	<b>२३४</b>	<b>०.६८</b>	<b>०.६६</b>	<b>०.६६</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प:</b>										
	<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प - क १ - (१०१ ते २५० हे.)</b>										
	१) नवापाडा को.प.बं.	०.२३	०.५८	१२०	-	०.२६	०.२६	०.२६	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२) काकसेवड को.प.बं.	०.२६	०.६२	१०१	-	०.२६	०.२६	०.२६	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	३) मावजीपाडा कोपबं.	०.६१	०.६२	१०४	-	०.००	०.००	०.००	-	-	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	<b>एकूण क -१</b>	<b>१.१०</b>	<b>१.८२</b>	<b>३२५</b>	<b>०.००</b>	<b>०.५२</b>	<b>०.५२</b>	<b>०.५२</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प - क २ - (० ते १०० हे.)</b>										

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.		
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२		
							← निरंक →						
एकूण क)		१.१०	१.८२	३२५	०.००	०.५२	०.५२	०.५२	०.००	०.००			
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:													
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना - ड १ - (१०१ ते २५० हे)													
							← निरंक →						
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना - ड २ - (० ते १०० हे)													
एकूण ड -२									← निरंक →				
एकूण ड)		०.००	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
इ) भविष्य कालीन योजना :													
इ) भविष्य कालीन योजना - इ - १ (१०१ ते २५० हे.)													
इ - १ एकूण :									← निरंक →				
इ) भविष्य कालीन योजना - इ - २ (० ते १०० हे)													
१) हट्टी-२ सा.बं.	०.१६	०.००	२१	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---		आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे		
२) घाणेगांव सा.बं.	०.१२	०.००	२२	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---		आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे		
३) कुडाशी सा.बं.	०.२३	०.००	२४	---	०.०५	०.०५	०.०५	---	---		आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे		
४) झिरणीपाडा सा.बं.	०.२३	०.००	२०	---	०.०५	०.०५	०.०५	---	---		आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे		

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	५) विरखेल सा.बं.	०.१६	०.००	२४	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	६) वार्धा सा.बं.	०.२३	०.००	२८	---	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	७) कहोर सा.बं.	०.२३	०.००	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	८) केळीपाडा सा.बं.	०.२५	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	९) नवागाव सा.बं.	०.१४	०.००	२३	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१०) नवापाडा सा.ब.	०.२६	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	११) पानखेडा सा.बं.	०.१२	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१२) भोयचापाडा सा.बं.	०.१९	०.००	२५	---	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१३) धामणधर सा.बं.	०.१२	०.००	२४	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१४) बसरावळ सा.बं.	०.१५	०.००	२२	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१५) कडूपाडा सा.बं.	०.१५	०.००	३१	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१६) मोहमाळ सा.बं.	०.१६	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१७) चौपाळे सा.बं.	०.१६	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१८) अमखेल सा.ब.	०.०९	०.००	१५	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	१९) चिंचपाडा सा.बं.	०.०९	०.००	२०	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	२०) चौपाले-१ सा.बं.	०.१५	०.००	२५	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२१) लव्हारदडी सा.बं.	०.१६	०.००	२२	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२२) आमखेल-१ सा.बं.	०.१६	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२३) केतकपाडा सा.बं.	०.१६	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२४) नवापाडा सा.बं.	०.१५	०.००	२१	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२५) चरणमाळ सा.बं.	०.१५	०.००	२०	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२६) चरणमाळ-१ सा.बं.	०.१२	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२७) शिंदबन सा.बं.	०.१६	०.००	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	२८) उंभरफाटा सा.बं.	०.१६	०.००	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्था.स्त.यो/तापी खोरे
	<b>एकूण इ)</b>	<b>४.६१</b>	<b>०.००</b>	<b>६२२</b>	<b>०</b>	<b>०.८१</b>	<b>०.८१</b>	<b>०.८१</b>			
३)	<b>तालूका शिंदखेडा.</b>										
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (अ-१(१०१ ते २५० हे.)(तापाविमं कडील)</b>										
	१) शेवाडे ल.पा.	०.३१	०.३१	१६१	१६१	१.३१	१.११	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२) मेथी ल.पा.	०.३१	०.३१	१२०	१२०	०.९८	०.८४	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३) वालखेडा (बंधारा)	०.०५०	०.०५	१६३	१६३	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) बेटावद (बंधारा)	०.०५०	०.०५	१४२	१४२	-	-	-	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	५) शेवाडे (बंधारा)	०.००८	०.००८	-	-	-	-	-	-	-	वाडी शेवाडी म.प्र.चे क्षेत्रात समावेश (१२१ हे) आहे वि.आ/रास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ) (१)</b>	<b>०.७२८</b>	<b>०.७३</b>	<b>५८६</b>	<b>५८६.००</b>	<b>२.२९</b>	<b>१.९५</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प - (अ-२) (० ते १०० हे.)</b>										
	१) देवी (बंधारा)	०.००६	०.००६	-	-	-	-	-	-	-	बुराई म.प्र.चे क्षेत्रात समावेश(४७ हे)आहे.वि.आ/रास्तयो/तापी खोरे
	२) रहिमपूरे सा.बं.	०.०५०	०.०५	१०	१०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३) जोगशेलू-१ सा.बं.	०.०८०	०.०८	८	८	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) जोगशेलू-२ सा.बं.	०.०३०	०.०३	४	४	०.२०	०.२०	०.२०	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५) जोगशेलू-३ सा.बं.	०.०७०	०.०७	५	५	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) दोंडाईचा सा.बं.	०.३५०	०.३५	६८	६८	०.१७	०.१७	०.१७	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७) अक्कडसे सा.बं.	०.३७०	०.३७	५०	५०	०.१३	०.१३	०.१३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) बेटावद सा.बं.	०.५८०	०.६२	९५	९५	०.२९	०.२९	०.२९	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) पाटण सा.बं.	०.४००	०.४३	९५	९५	०.१३	०.१३	०.१३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	१०) टेंभलाय सा.बं.	०.१५०	०.१५	११	११	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	११) चांदगड-१	०.१३०	०.१३	२२	२२	०.०६	०.०६	०.०६	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१२) वायपूर सा.बं.	०.१४०	०.१४	१२	१२	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१३) कमखेडा-४ सा.बं.	०.३१०	०.३१	३४	३४	०.१०	०.१०	०.१०	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१४) पिंपरखेडा-२ सा.बं.	०.११०	०.११	२०	२०	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१५) दत्ताने सा.बं.	०.१००	०.१०	२०	२०	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१६) दरावे सा.बं.	०.१२०	०.१२	१०	१०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१७) मांडळ सा.बं.	०.२७०	०.२७	६७	६७	०.१३	०.१३	०.१३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१८) अजंदे सा.बं.	०.१४०	०.१४	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१९) वर्षी-२ सा.बं.	०.०९०	०.०९	२०	२०	०.०३	०.०३	०.०३	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२०) मालपूर-२ सा.बं.	०.४००	०.४०	५०	५०	०.१४	०.१४	०.१४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२१) दराने-२ सा.बं.	०.१३०	०.१३	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२२) सवाईमुकटी-२	०.१३०	०.१३	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२३) खलाणे-१ सा.बं.	०.१४०	०.१४	१४	१४	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२४) खलाणे-२ सा.बं.	०.१४०	०.१४	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.	
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
	२५) मांडळ-२ सा.बं.	०.१४०	०.१४	२५	२५	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	२६) होळ-१ सा.बं.	०.१४०	०.१४	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	२७) टेंभलाय-३ सा.बं.	०.१४०	०.१४	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	२८) वर्षी-१ सा.बं.	०.०९०	०.०९	२१	२१	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
	<b>एकूण अ-२</b>	<b>४.९४६</b>	<b>५.०१६</b>	<b>७८३</b>	<b>७८३.००</b>	<b>२.१९</b>	<b>२.१९</b>	<b>२.१९</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>		
	<b>एकूण अ</b>	<b>५.६७४</b>	<b>५.७४</b>	<b>१३६९</b>	<b>१३६९</b>	<b>४.४८</b>	<b>४.१४</b>	<b>२.१९</b>	<b>०</b>	<b>०</b>		
	<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प :ब-१ (१०१ ते २५० हे)</b>											
												निरंक
	<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प - (ब-२) (० ते १०० हे.)</b>											
												निरंक
	<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प:</b>											
												निरंक
	<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प :- क १ - (१०१ ते २५० हे.)</b>											
												निरंक



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प - क २ - (० ते १०० हे.)											
एकूण क - २								निरंक			
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना:											
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना - ड १ - (१०१ ते २५० हे)											
ड १ - (१०१ ते २५० हे)								निरंक			
ड २ - (० ते १०० हे)								निरंक			
इ) भविष्य कालीन योजना :											
इ) भविष्य कालीन योजना - इ - १ (१०१ ते २५० हे.)											
इ - १ एकूण :								निरंक			

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>इ) भविष्य कालीन योजना - इ - २ (० ते १०० हे)</b>											
	१) पिंप्राड-१ सा.बं.	०.१५	०.००	२०	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२) पिंप्राड-२ सा.बं.	०.१५	०.००	२०	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३) अमराळे सा.बं.	०.५७	०.००	९२	०.००	०.११	०.११	०.११	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) मालपूर-१ सा.बं.	०.६०	०.००	९०	०.००	०.१२	०.१२	०.१२	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५) अजंदे-१ सा.बं.	०.१५	०.००	२१	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) पिंपरखेड-३ सा.बं.	०.११	०.००	२०	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७) दसवेल सा.बं.	०.१६	०.००	२०	०.००	०.०२	०.०२	०.०२	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) सवाईमुकटी-२ सा.बं.	०.१६	०.००	२०	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) टेंभलाय सा.बं.	०.१६	०.००	२२	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१०) चांदगड सा.बं.	०.१६	०.००	२१	०.००	०.०३	०.०३	०.०३	०.००	०.००	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण इ - २</b>	<b>२.३७</b>	<b>०.००</b>	<b>३४६</b>	<b>०.००</b>	<b>०.४६</b>	<b>०.४६</b>	<b>०.४६</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>एकूण इ)</b>	→						<b>निरंक</b>	←		
४)	<b>तालूका शिरपूर.</b>										
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (अ-१) (१०१ ते २५० हे.) (तापाविमं कडील)</b>										

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	१) लौकी ल.पा.	०.२५	०.२५	२४७	२४७	२.०३	१.८३	१.८३	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२) मिटगांव ल.पा.	०.३४	०.३४	१३०	१३०	१.१५	१.०२	१.०२	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३) वाडी ल.पा.	०.४६	०.४६	२१९	२१९	१.४८	१.३४	१.३४	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) रोहिणी ल.पा.	०.५५	०.५५	१५६	१५६	१.०१	०.९६	०.९६	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५) नटवाडे (को.प.बं)	०.३८	०.३२	१०५	१११	०.२८	०.२६	०.२६			आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) वडेल (को.प.बं.)	०.२९	०.२५	१०६	११८	०.३८	०.३६	०.३६			आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७) जोयदा (उ.सिं.यो)	०.१२	०.१८	१५५	१११	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) खैरखुटी (उसिंयो)	०.२८	०.२०	१११	१५५	-	-	-	-	-	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ (१)</b>	<b>२.६७</b>	<b>२.५५</b>	<b>१२२९</b>	<b>१२४७</b>	<b>६.३३</b>	<b>५.७७</b>	<b>५.७७</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प (अ-२) (० ते १०० हे.)</b>										
	१) सांगवी को.प.बं.	०.२४	०.२४	५०	५०	०.२७	०.२७	०.२७	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२) नांदर्डे को.प.बं.	०.११	०.११	४१	४१	०.१८	०.१८	०.१८	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३) चोंदी-१ सा.बं.	०.१०	०.१०	१४	१४	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	४) खारीखाण सा.बं.	०.०८	०.०८	१३	१३	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	५) लौकी-२ सा.बं.	०.१२	०.१२	२०	२०	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) चोंदी-२ सा.बं.	०.१०	०.१०	१५	१५	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	७) चोंदी-४ सा.बं.	०.१०	०.१०	१५	१५	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) हातेड-३ सा.बं.	०.०९	०.०९	१५	१५	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) चांदसुर्या सा.बं.	०.०५	०.०५	५	५	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१०) वासडी-१ सा.बं.	०.०५	०.०५	४	४	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	११) वासडी-२ सा.बं.	०.०५	०.०५	४	४	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१२) टेकपाडा सा.बं.	०.०५	०.०५	३	३	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१३) लकडयाहनुमान सा.बं.	०.०७	०.०७	६	६	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१४) लकडयाहनुमान-२	०.०६	०.०६	५	५	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१५) चिलारे-१ सा.बं.	०.०७	०.०७	५	५	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१६) चिलारे-२ सा.बं.	०.०८	०.०८	५	५	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१७) खामखेडा-२ साबं.	०.०८	०.०८	६	६	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१८) आंबे सा.बं.	०.१०	०.१०	९	९	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१९) अंजणपाडा सा.बं.	०.१०	०.१०	८	८	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२०) खामखेडा-१ सा.बं.	०.१०	०.१०	६	६	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२१) हातेड-३ सा.बं.	०.११	०.११	१०	१०	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	२२) आंबा-२ सा.बं.	०.११	०.११	७	७	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२३) खैरखुटी सा.बं.	०.१५	०.१५	१०	१०	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२४) जामण्यापाडा साबं.	०.१६	०.१६	१०	१०	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२५) थाळनेर सा.बं.	०.३३	०.३३	३१	३१	०.१३	०.१३	०.१३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२६) अर्थे-१ सा.बं.	०.२९	०.२९	४३	४३	०.१२	०.१२	०.१२	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२७) अर्थे-२ सा.बं.	०.३३	०.३३	३३	३३	०.१३	०.१३	०.१३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२८) सुळे सा.बं.	०.१५	०.१५	२३	२३	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२९) वाडी सा.बं.	०.२१	०.२१	२४	२४	०.०९	०.०९	०.०९	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३०) पन्हाखेडा सा.बं.	०.१३	०.१३	२३	२३	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३१) मालकातर सा.बं.	०.१४	०.१४	२३	२३	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३२) वासडी सा.बं.	०.१५	०.१५	२५	२५	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३३) गधडदेव सा.बं.	०.१९	०.१९	२५	२५	०.०७	०.०७	०.०७	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३४) भोइटी सा.बं.	०.१३	०.१३	२३	२३	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३५) नांदर्डे सा.बं.	०.१५	०.१५	२४	२४	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३६) वाडी-१ सा.बं.	०.१४	०.१४	२४	२४	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	३७) महादेव दंडवडे सा.बं.	०.१०	०.१०	२१	२१	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३८) बुडकिविहिर सा.बं.	०.१४	०.१४	२१	२१	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	३९) अभणपूर सा.बं.	०.१४	०.१४	२३	२३	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण अ-२</b>	<b>५.०५</b>	<b>५.०५</b>	<b>६७२</b>	<b>६७२</b>	<b>२.२३</b>	<b>२.२३</b>	<b>२.२३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
	<b>एकूण अ</b>	<b>७.७२</b>	<b>७.६०</b>	<b>१९०१</b>	<b>१९१९</b>	<b>८.५६</b>	<b>८.००</b>	<b>८.००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	
	ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प : ब-१ (१०१ ते २५० हे)										
											निरंक
	ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प - (ब-२) (० ते १०० हे.)										
											निरंक
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प :										
											निरंक
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प - क १ - (१०१ ते २५० हे.)										
											निरंक
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतुद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प - क २ - (० ते १०० हे.)										
											निरंक

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना :</b>											
								—————> निरंक <—————			
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना - ड १ - (१०१ ते २५० हे)</b>											
								—————> निरंक <—————			
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना - ड २ - (० ते १०० हे)</b>											
								—————> निरंक <—————			
<b>इ) भविष्य कालीन योजना :</b>											
<b>इ) भविष्य कालीन योजना - इ - १ (१०१ ते २५० हे.)</b>											
								—————> निरंक <—————			
<b>इ) भविष्य कालीन योजना - इ - २ (० ते १०० हे)</b>											
१) भोईटी सा.बं.	०.१४	---	२३	---	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
२) महादेव सा.बं.	०.११	---	२१	---	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
३) खारीटवान सा.बं.	०.१६	---	२०	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	
४) रोहणी सा.बं.	०.१५	---	२४	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	५) सुळे सा.ब.	०.१५	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	६) वकवाड सा.बं.	०.१५	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	७) वकवाड सा.बं.	०.२१	---	२३	---	०.०४	०.०४	०.०४	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	८) वकवाड-२ सा.बं.	०.१५	---	२२	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	९) हातेड-२ सा.बं.	०.१५	---	२२	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१०) कंगई सा.बं.	०.१५	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	११) भोईटी-१ सा.बं.	०.१२	---	२३	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१२) भोईटी-२ सा.बं.	०.१३	---	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१३) भोईटी-४ सा.बं.	०.१३	---	२३	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१४) महादेव दोंदवाड-२	०.११	---	२२	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१५) हिगाड सा.बं.	०.२४	---	४०	---	०.०५	०.०५	०.०५	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१६) अभणपूर-२ सा.बं.	०.१५	---	२१	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१७) वासडी-२ सा.बं.	०.१३	---	२१	---	०.०२	०.०२	०.०२	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	१८) खैरखुटी-१ सा.बं.	०.३७	---	२७	---	०.०७	०.०७	०.०७	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव.	एकूण अंदाजे किंमत (१३-१४ च्या दरांनी) कोटी रुपयांत (इटीपीसह)	३१.३.२०१४ अखेर झालेला एकूण खर्च. (रुपये कोटीत)	एकूण सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	जून.२०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हे) पिका खालील क्षेत्र.	एकूण पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याच्या वापराचा तपशिल.			शेरा.
								सिंचना करीता (दलघमी)	पिण्याच्या पाणी पुरवठ्या करीता दलघमी	औद्योगिक वापरा साठी (दलघमी)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	१९) खैरखुटी-२ सा.बं.	०.३२	---	२७	---	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२०) जोयदा सा.बं.	०.२८	---	२६	---	०.०६	०.०६	०.०६	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२१) जूनापाणी सा.बं.	०.१५	---	२४	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२२) सांबऱ्या सा.बं.	०.१५	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२३) सुळे सा.बं.	०.१६	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२४) लकडयाहनुमान	०.१६	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२५) फत्तेपूर-१ सा.बं.	०.१५	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२६) वकवाड-३ सा.बं.	०.१६	---	२०	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२७) चिलारे सा.बं.	०.१५	---	२२	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२८) कनसाई सा.बं.	०.१५	---	२३	---	०.०३	०.०३	०.०३	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	२९) अमणपूर-३ सा.बं.	०.३७	---	२१	---	०.०७	०.०७	०.०७	---	---	बि.आ/स्थास्तयो/तापी खोरे
	<b>एकूण इ - २</b>	<b>५.१०</b>	<b>---</b>	<b>६७७</b>	<b>---</b>	<b>१.०१</b>	<b>१.०१</b>	<b>१.०१</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	

**परिशिष्ट - २ (क)**

**मोठ्या व मध्यम बांधकामाधीन प्रकल्पाचे निर्मित सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र.**

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव. व प्रकार (मोठे व मध्यम)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता		जून २०१४ अखेर निर्माण झालेल्या एकूण सिंचन क्षमता. (Cumulative)		जून २०१४ अखेर प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र (Cumulative)		सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र कमी असल्यास त्याची थोडक्यात कारणे.	
		भिजणारे क्षेत्र	पिक क्षेत्र	भिजणारे क्षेत्र	पिक क्षेत्र	भिजणारे क्षेत्र	पिक क्षेत्र		
		ICA	Corrsponsored	ICA	Corrsponsored	ICA	Corrsponsored		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
<b>मध्यम प्रकल्प - बांधकामाधीन</b>									
१	जामखेडी मध्यम	२७५०	२७५०	२०५०	२३५०	५०५	५०५	वितरण व्यवस्थेचे काम प्रगतीत. अखंड क्षेत्रात झालेले सलग क्षेत्रात सिंचन झालेले नाही.	
२	सारंगखेडा बॅरेज	८७६८	११५१९	८७६८	११५१९	१३२४	१७३४	सहकारी उपसा सिंचन योजना कार्यान्विती नाही. व्यक्तिगत उपसा सिंचन द्वारे सिंचन होते.	
३	पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार	३१४९	३६९९	२७४९	३६९९	८५६	८५६	योजना सिंचन व्यवस्थापनकडे सन २००७ मध्ये वर्ग करण्यात आले आहे.	
४	निम्नपांझरा (अक्कलपाडा)	७५८५	७५८५	२४४२	२४४२	०	०	कालवा कामे प्रगतीत.	
५	वाडीशेवाडी मध्यम	५९८०	७१७६	३०६७	३६८०	०	०	उजव्या डाव्या कालव्याचे काम प्रगतीतपथावर आहे.	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव. व प्रकार (मोठे व मध्यम)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता		जून २०१४ अखेर निर्माण झालेल्या एकूण सिंचन क्षमता. (Cumulative)		जून २०१४ अखेर प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र (Cumulative)		सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र कमी असल्यास त्याची थोडक्यात कारणे.
		भिजणारे क्षेत्र ICA	पिक क्षेत्र Corrsponsored	भिजणारे क्षेत्र ICA	पिक क्षेत्र Corrsponsored	भिजणारे क्षेत्र ICA	पिक क्षेत्र Corrsponsored	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	अमरावती मध्यम	२६०६	३१२७	२६०६	३१२७	२६	२६	धरणांत उपयुक्त पाणीसाठा नव्हता तथापी जलशयाचा मृत साठयातन उपसा सिंचनाद्वारे
७	सुलवाडे बॅरेज	७५६०	८५८२	७५६०	८५८२	१००५	११३५	सहकारी उपसा सिंचन योजना कार्यान्ति नाही. व्यक्तिगत उपसा सिंचनासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
<b>मध्यम प्रकल्प - पुर्ण झालेले</b>								
१	पांझरा मध्यम	८४५५	११९८०	८४५५	११९८०	८४५५	१९१९८	---
२	मालनगांव मध्यम	१९२०	२२७०	१९२०	२२७०	१९२०	३५०७	---
३	बुराई मध्यम	२४२०	४४१६	२४२०	४४१६	२४२०	४४५१	---
४	कनोली मध्यम	१३६३	२१५४	१३६३	२१५४	१३६३	१९७६	---
५	सोनवद मध्यम	२१४७	२६८४	२१४७	२६८४	२१४७	३४९४	---

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव. व प्रकार (मोठे व मध्यम)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता		जून २०१४ अखेर निर्माण झालेल्या एकूण सिंचन क्षमता. (Cummulative)		जून २०१४ अखेर प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र (Cummulative)		सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र कमी असल्यास त्याची थोडक्यात कारणे.
		भिजणारे क्षेत्र ICA	पिक क्षेत्र Corrsponsored	भिजणारे क्षेत्र ICA	पिक क्षेत्र Corrsponsored	भिजणारे क्षेत्र ICA	पिक क्षेत्र Corrsponsored	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	अनेर मध्यम	७१८०	९१००	७१८०	९१००	७१८०	९६९३	---
७	करवंद मध्यम	५६१४	६५७०	५६१४	६५७०	४५८५	४७६१	---

**परिशिष्ट-३**

**पंचवार्षिक योजनानिहाय ज्या पाटबंधारे प्रकल्पांपासून सिंचन क्षमता.**

**निर्माण करण्यांत आली त्यांची नांवे.**

**(पूर्ण झालेल्या/बांधकामाधिन योजना)**

अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
१	योजना पूर्ण.	-	-	१) ३३ बंधारे २) पुरमेपाडा.	-	-	चौतीस
२	पहिली योजना (१९५१-५६)	-	-	१) मुकटी.	-	-	एक
३	दुसरी योजना (१९५६-६१)	-	-	-	१) गोंदर	-	एक
४	तिसरी योजना (१९६१-६६)	-	-	१) करवंद २) मालनगांव.	१) कुलथे.	-	तीन
५	तिन वार्षिक योजना १९६६-६७ १९६७-६८ १९६८-६९	- - -	- - -	- - -	- - १) छावडी.	- - -	- - एक
६	चौथी योजना (१९६९-७४)	-	१) कनोली २) पांझरा (लाटीपाडा) ३) अनेर	१) कोठारे. २) खंडलाय. ३) जामफळ ४) बुरुडखे ५) हट्टी.	१) विरखेल	-	नऊ
७	पाचवी योजना (१९७४-७८)	-	-	१) चौगांव. २) देवभाने. ३) निमगुळ. ४) कायकाढा. ५) ककाणी. ६) कालीकराड. ७) विखरण. ८) बुडकी. ९) बुरझड. १०) नांदे.	१) लौकी २) शेलबारी ३) मिटगांव	-	तेरा
८	दोन वार्षिक योजना (१९७८-७९) (१९७९-८०)	- -	- १) सोनवद	- १) वकवाड.	१) अंचाडे १) वाडी २) शेवाडे	- -	एक चार.
९	सहावी योजना १९८०-८१	-	१) पांझण डावा कालवा	-	१) घाणेगांव	-	दोन.

अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
१०	१९८१-८२	-	१) बुराई	१) गधडदेव.	१) खामपाडा	-	तीन
११	१९८२-८३	-	*१) अमरावती	१) नांदरडे.	१) नरव्हाळ	-	तीन
१२	१९८३-८४	-	-	१) लामकानी.	१) रोहीणी	-	दोन.
१३	१९८४-८५	-	-	२) जळोद.	१) शेवाळी	-	तीन
				२) खामखेडा.			
१४	सातवी योजना १९८५-८६	-		१) शिरधाने.	१) मेथी.	-	दोन.
१५	१९८६-८७	-	-	-	-	-	-
१६	१९८७-८८	-	*१)निम्नापांझरा (अक्कलपाडा)	-	-	-	एक
१७	१९८८-८९	-	-	-	-	-	-
१८	१९८९-९०	-	-	-	-	-	-
१९	दोन वाषिक योजना १९९०-९१	-	*१) वाडीशेवाडी				
२०	१९९१-९२	-	-	१) रानमळा.	-	-	एक
२१	आठवी योजना १९९२-९३	-	*१) जामखेडी	-	-	-	एक
२२	१९९३-९४	-	-	-	-	-	-
२३	१९९४-९५	-	-	१) धामणगांव कोप	-	-	एक
२४	१९९५-९६	-	*१)सुलवाडे बॅरेंज.	-	-	-	एक
२५	१९९६-९७	-	-		कौठळ कोपबं.	१)जोयदा	सात
					नटवाडे कोपबं. वडेल को.प.बं.	२)खेरखुटी *३)केवडीपाडा *४)पानखेडा (पखरुण)	
२६	नववी योजना १९९७-९८	-	-	१) वरखेडा कोपबं	-	-	एक
२७	१९९८-९९	-	-	१) शिंदखेडा कोप २) पढावद कोपबं	-	-	दोन.
२८	१९९९-२०००	-	-	*१)फागणे ल.पा. *२)काब-याखडक ३)नवडणे कोपबं ४)अजंदे कोपबं ५)भिलाणे कोपबं ६)झोटवाडे कोपबं ७)निमगुळ कोपबं ८)मुडावद कोपबं	-	१)झेडेअंजन	नऊ

अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
२९	२०००-२००१	-		*१)खेडा ल.पा.	को.प.बंधारा.	-	वीस.

अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
			पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार मोरदड खोरदड चारी.	*२)मांडळ ल.पा. *३)खेडा कोपबं. *४)कुसूबा कोपबं. *५)वार को.प.बं. *६)मोराणे कोपबं *७)दोदवाड कोपबं *८) बोंधगांव कोप. ९)महालपूर कोप १०)चिरणे कोपबं *११)बेहेड ल.पा. *१२)नांदवण कोप *१३)भाडणे कोप *१४)कासारे कोप *१५)छडवेल(प) *१६)अभणपूर लपा	१)वर्सुस-१ २)वर्सुस-२ ३)सामोडे		
३०	२००१-२००२				*१) आमोदे *२) विचूर *३) आखाडे *४)कौठळ *५)निमगूळ *६) वडजाई *७) वडगांव *८) धाडरे *९) सागवी *१०) नांदवण *१२) नांदर्डे		
३१	२००२-०३	-	-	-	-	-	-
३२	२००३-०४	-	-	-	-	-	-
३३	२००४-०५	-	-	-	-	-	-
३४	२००५-०६	-	-	-	-	-	-
३५	२००६-०७	-	सुलवाडे-जामफळ-कनोली उ.सिं.यो.	खेडा मांडळ ल.पा.काब-याखडक बेहेड का.प.नांदवण ल.पा.अभणपूर			
३६	२००७-२००८			को.प.कासारे			
३७	२००८-२००९			को.प.मोराणे			



अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
				को.प.दोंदवाड			

अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
३८	२००९-२०१०			को.प.नांदवण सा.बं. सौतळे सा.बं. बोरीस सा.बं. अनकवाडी सा.बं. जुनवणे सा.बं. जुनवणे सा.बं. बोरकुंड सा.बं. बल्हाणे सा.बं. बोरीस-२ सा.बं. पुरमेपाडा सा.बं. अनेकवाडी-२ सा.बं. हेकळवाडी सा.बं. बेंद्रेपाडा सा.बं. वडणे सा.बं. वडजाई सा.बं. बल्हाणे सा.बं. बोधगांव सा.बं. विसरणे सा.बं. लामकाणी सा.बं. मोराणे सा.बं. पुरमेपाडा-१ सा.बं. वडगांव सा.बं. रामी सा.बं. निकुंभे सा.बं. बोरीस सा.बं. मोराणे-२ सा.बं. वणी सा.बं. बाळापूर सा.बं. चांदगड सा.बं. वायपूर सा.बं. कमखेडा-४ सा.बं. पिपरखेड-२ सा.बं. दत्ताणे सा.बं. दराने सा.बं. टेंभलाय			
३९	२०१०-२०११		१) अक्कलपाडा २) वाडीशेवाडी ३) सुलवाडे बॅ. ४) अमरावती ५) जामखेडी	को.प.बं. छडवेल को.प.बं. पवनकुटी (अमोदे)		झेंडेअंजन उ.सिं.यो.	
४०	२०११-२०१२		१) जामखेडी २) अक्कलपाडा			झेंडेअंजन उ.सिं.यो.	

अ. क्र.	योजना कालावधी /वर्ष.	मोठे प्रकल्प.	मध्यम प्रकल्प.	ल.पा.यो. राज्यस्तर योजना (२५० हे. वरील)	ल.पा.यो.रा. स्तर +स्था.स्तर.यो. (० ते २५० हे)	उपसा सिंचन योजना	एकूण.
१	२	३	४	५ (१)	५ (२)	६	७
			३) वाडीशेवाडी				
४१	२०१२-२०१३		१) अक्कलपाडा २) वाडीशेवाडी ३) जामखेडी				

\*टिप :- वरील तक्त्यांतील अ.क्र.३ ते ६ मधील प्रकल्पांच्या संखेच्या अनुषंगाने योजनानिहाय तपशिल परिशिष्ट ३ येथे जोडला आहे. पूर्ण झालेल्या व सुरु असलेल्या सर्व मध्यम प्रकल्पांची तसेच पूर्ण झालेल्या ल.पा.यो. व सुरु असलेल्या व ज्यावर अंशतः सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. अशा ल.पा. योजनांची आकडेवारी वरील तक्त्यांत दिलेली आहे. ज्या पंचवार्षिक योजनेत प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यावर्षी योजनेत प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेचा व खर्चाचा तपशिल दिला आहे. सुरु असलेल्या योजना " \* " अशा खुणेने दर्शविलेल्या आहेत.

परिशिष्ट - ४

मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांवरील पाणी वापर संस्थांचा तपशिल.

अ. क्रं.	प्रकल्पाचे नांव व प्रकार मोठे / मध्यम प्रकल्प	तालुका निहाय मंजूर पाणी वापर संस्थांची संख्या		सद्या कार्यान्वित असलेल्या पाणी वापर संख्या	नविन संस्था स्थापन करण्यासाठी कार्यवाही चालू असलेल्या पाणी वापर संस्थांची संख्या	सद्या मंजूर परंतु कार्यान्वित नसलेल्या व नवीन पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी (थोडक्यात)	शेरा
		तालुका	संख्या				
१	२	३		४	५	६	७
<b>मध्यम प्रकल्प</b>							
१	पांझरा	साक्री	१५	०	०	१५	
२	मालनगांव	साक्री	४	०	३	१	
३	कनोली	धुळे	४	०	३	१	
४	बुराई	साक्री	५	१	३	१	
५	सोनवद	शिंदखेडा	७	०	६	१	
६	करवंद	शिरपूर	८	०	६	२	
७	अनेर	शिरपूर	१८	०	१०	८	
८	रंगावली	नवापूर	८	०	४	४	
९	जामखेडी	साक्री	७	०	७	०	
<b>एकूण मध्यम प्रकल्प ..</b>			<b>७६</b>	<b>१</b>	<b>४२</b>	<b>३३</b>	
<b>लघु प्रकल्प</b>							
१	चौगांव	धुळे	१	१	०	१	
२	नांदूर	धुळे	१	०	०	१	
३	मुकटी	धुळे	०	०	०	०	
४	मेथी	शिंदखेडा	१	०	०	१	
५	शेवाडे	शिंदखेडा	०	०	०	०	
६	छावडी	साक्री	१	१	०	०	
७	घाणेगांव	साक्री	१	०	०	१	
८	हट्टी	साक्री	१	०	०	१	
९	खामपाडा	साक्री	१	०	०	१	

अ. क्रं.	प्रकल्पाचे नांव व प्रकार मोठे / मध्यम प्रकल्प	तालुका निहाय मंजूर पाणी वापर संस्थाची संख्या		सद्या कार्यान्वित असलेल्या पाणी वापर संख्या	नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी कार्यवाही चालू असलेल्या पाणी वापर संस्थाची संख्या	सद्या मंजूर परंतु कार्यान्वित नसलेल्या व नवीन पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी (थोडक्यात)	शेरा
		तालुका	संख्या				
१	२	३		४	५	६	७
१०	अंचाले	धुळे	१	०	०	०	
११	बुरझड	धुळे	०	०	१	०	
१२	देवभाने	धुळे	१	०	१	०	
१३	खंडलाय	धुळे	१	०	१	०	
१४	खेडा	धुळे	१	०	१	०	
१५	कोठारे	शिंदखेडा	१	१	०	१	
१६	कुळथे	धुळे	१	०	१	०	
१७	लामकानी	धुळे	१	०	१	०	
१८	मांडळ	धुळे	१	०	१	०	
१९	नांद्रे	धुळे	१	०	१	०	
२०	निमगुळ	धुळे	१	१	०	१	
२१	पुरमेपाडा	धुळे	१	०	०	१	
२२	रानमळा	धुळे	१	०	१	०	
२३	शिरधाने	धुळे	१	०	१	०	
२४	जामफळ	शिरपूर	१	०	१	०	
२५	बुडकी	शिरपूर	१	१	०	१	
२६	गधडदेव	शिरपूर	१	०	०	१	
२७	जळोद	शिरपूर	१	०	०	१	
२८	खामखेडा	शिरपूर	१	०	०	१	
२९	लौकी	शिरपूर	१	०	०	१	
३०	मिटगांव	शिरपूर	१	१	०	१	
३१	नांदर्डे	शिरपूर	१	०	०	१	
३२	कालीकराड	शिरपूर	१	०	०	१	

अ. क्रं.	प्रकल्पाचे नांव व प्रकार मोठे / मध्यम प्रकल्प	तालुका निहाय मंजूर पाणी वापर संस्थाची संख्या		सद्या कार्यान्वित असलेल्या पाणी वापर संख्या	नविन संस्था स्थापन करण्यासाठी कार्यवाही चालू असलेल्या पाणी वापर संस्थाची संख्या	सद्या मंजूर परंतु कार्यान्वित नसलेल्या व नवीन पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी (थोडक्यात)	शेरा
		तालुका	संख्या				
१	२	३		४	५	६	७
३३	रोहणी	शिरपूर	१	०	०	१	
३४	विखरण	शिरपूर	१	०	०	१	
३५	वाडी	शिरपूर	१	०	०	१	
३६	वकवाड	शिरपूर	१	०	०	१	
३७	बेहेड	साक्री	१	०	१	०	
३८	बुरुडखे	साक्री	१	०	१	०	
३९	काबऱ्याखडक	साक्री	१	०	१	०	
४०	कायकांडा	साक्री	१	०	१	०	
४१	ककाणी	साक्री	१	०	१	०	
४२	शेवाळी	साक्री	१	०	१	०	
४३	शेलबारी	साक्री	१	०	०	१	
४४	विरखेल	साक्री	१	०	०	१	
४५	पांझरा	साक्री	१	०	०	१	
४६	नवडणे	साक्री	१	०	०	१	
४७	महालपूर	शिंदखेडा	१	०	०	१	
४८	अभणपूर	शिरपूर	१	०	१	१	
४९	मांडळ	धुळे	१	०	१	०	
५०	खेडा	धुळे	१	०	१	०	
५१	काबऱ्याखडक	साक्री	१	०	१	०	
५२	बेहेड	धुळे	१	०	१	०	
५३	फागणे	धुळे	१	०	१	०	
एकूण लघु प्रकल्प ..			५०	६	२३	२७	

## परिशिष्ट - ४

पाटबंधारे प्रकल्पातून बिगर सिंचन (पिण्यासाठी/औद्योगिक वापरासाठी) पाणी वापरासाठी मंजूर योजनांचा तपशिल.

धुळे जिल्हयातील ९ मध्यम व ७ लघु पाटबंधारे प्रकल्पातून बिगर सिंचन (पिण्यासाठी/औद्योगिक कारणांसाठी) पाणी वापरासाठीच्या योजनांना

शासनामार्फत व तापी पाटबंधारे विकास महामंडळा मार्फत मंजूरी मिळालेली आहे.

एकूण ३०.७१४ दलघमी पाणी हे बिगर सिंचन कारणासाठी वळविले जात आहे / जाणार आहे व त्यामूळे प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत ४८०२ हेक्टर

घट होणार आहे. या बाबत योजनानिहाय तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्रं.	संस्थेचे नांव.	उद्भव प्रकल्पाचे नांव व तालुका.	मंजूर पाणी परिमाण (दलघमी)	मंजूरीचा दिनांक.	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक.	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (हे)	मंजूरीमूळे सिंचन क्षेत्रातील कपात (हेक्टर)	शेरा.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
अ)	मोठे प्रकल्प.	निरंक.							
ब)	मध्यम प्रकल्प ब-१ (पूर्ण झालेले)	१)कनोली ता.धुळे	०.६४	१४.३.९५	पत्र क्र.६७४ दि. ६/२/०९	१३६३	९०	बोरकुड-विंचुर-हारेपाडा पाणी पुरवठा योजना.	
	संस्था-महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण		०.६५	२०.११.९७	पत्र क्र.६७३ दि. ६/२/०९		९१	तरवाडे व ३ गांवे पा.पु.यो.	
			०.४२	११.१२.९७	पत्र क्र.६७२ दि. ६/२/०९		६०	शिरुड वाढीव पा.पु.यो.	
<b>एकूण (१)</b>			<b>१.७१</b>	-	-	<b>१३६३</b>	<b>२४१</b>		
		२) अनेर ता.शिरपूर	८.५०	८.२.९६	योजना रद्द करण्यात आली	५७४७	९०१	योजना कार्यान्वित नाही.	
			१.०३	१८.७.९८	नाही.		१०९	योजना कार्यान्वित नाही.	
<b>एकूण (२)</b>			<b>९.५३</b>	-	-	<b>५७४७</b>	<b>१०१०</b>		

अ. क्रं.	संस्थेचे नांव.	उद्भव प्रकल्पाचे नांव व तालुका.	मंजूर पाणी परिमाण (दलघमी)	मंजूरीचा दिनांक.	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यासक्रमांक व दिनांक.	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (हे)	मंजूरीमूळे सिंचन क्षेत्रातील कपात (हेक्टर)	शेरा.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		३) करवंद ता. शिरपूर	५.५२	१८.७.९८	नाही.	४५३४	१२२४	शिरपूर वाढीव पा.पु. योजना कार्यान्वित नाही.
			०.४८	२.६.९९	नाही.		१०६	वाघाडी व २ गांवे पा.पु. योजना कार्यान्वित नाही
<b>एकूण (३)</b>			<b>६.००</b>	-	-	<b>४५३४</b>	<b>१३३०</b>	
		४) बुराई ता. साक्री	१.२४	१५.५.९७	नाही.	२७६१	२४२	छडवेल कोर्डे व १२ गांवे पा.पु. योजना कार्यान्वित नाही
			०.८६८	२८.१०.९७	पत्र क्र. १७८८ दि. ७/५/०९		१६८	निजामपूर व जैताणे गाव.
<b>एकूण (४)</b>			<b>२.१०८</b>	-	-	<b>२७६१</b>	<b>४१०</b>	
		५) पाझरा (लाटीपाडा)	१.४७	२९.५.९८	पत्र क्र. १४९६ दि. ७/३/०९	६८६८	४४२	पिंपळनेर वाढीव पा.पु.यो.
		६) मालनगांव ता. साक्री	१.२३	१५.३.९९	नाही.	१५८७	१७०	दहिवेल धनेर व १२ गांवे पा.पु. योजना कार्यान्वित नाही
		७) सोनवद ता. शिंदखेडा	२.०४	१५.३.९९	पत्र क्र. १२८१ दि. २७/२/०९	२६८४	३५०	सोनगीर व १८ गांवे पा.पु.यो.
			०.३५	१५.३.९९	नाही.	-	८८	कापडणे पा.पु.यो.
<b>एकूण - ७</b>			<b>२.३९</b>	-	-	<b>२६८४</b>	<b>४३८</b>	



अ. क्रं.	संस्थेचे नांव.	उद्भव प्रकल्पाचे नांव व तालुका.	मंजूर पाणी परिमाण (दलघमी)	मंजूरीचा दिनांक.	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यासक्रमांक व दिनांक.	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (हे)	मंजूरीमूळे सिंचन क्षेत्रातील कपात (हेक्टर)	शेरा.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
एकूण -ब-सात			२३.८९८	-	-	-	४०४१	
<b>ब-२ बांधकामाधिन</b>								
संस्था-महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण		१)वाडी-शेवाडी ता.शिंदखेडा.	—————→ निरंक ←————					
		२)अमरावती ता.शिंदखेडा.	०.४७	३०.३.९९	नाही.	३१२७	कपात नाही.	रनाळे व ४ गांवे पा.पु.यो.
		<b>३) सुलवाडे बॅरेज</b>						
		१) नरडाणा व ९ गांवे	१.०१३	१९.७.२०००	नाही.	७५६०	-	
		२) शिंदखेडा पा.पु. योजना	१.२२५	२०१०	नाही.	-	-	
		३) वर्षी व ४ गांवे	०.३६	१९.९.२०००	नाही.	०	०	
		४) म्हळसर व २ गांवे	०.१०	१०.९.९८	नाही.	०	०	
		५) मुडावद पा.पु. यो. ता.शिंदखेडा	०.१०४	११.१२.९७	नाही.	०	०	
		४) निम्न पांझरा						
		१) छत्रपती पब्लीक स्कूल योजना	०.२०	१०.४.२००७	होय.	०	०	करार मुदत ७ वर्ष आहे.
		२) A.C.P.M. कॉलेज	०.१८	१६.१०.०९	होय.	०	०	करार मुदत ७ वर्ष आहे.
		<b>एकूण ब-२</b>	<b>३.६५५</b>			<b>१०६८७</b>	<b>०</b>	
		<b>एकूण ब-९</b>	<b>२७.५५३</b>	-	-		<b>४०४१</b>	

अ. क्रं.	संस्थेचे नांव.	उद्भव प्रकल्पाचे नांव व तालुका.	मंजूर पाणी परिमाण (दलघमी)	मंजूरीचा दिनांक.	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यासक्रमांक व दिनांक.	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (हे)	मंजूरीमूळे सिंचन क्षेत्रातील कपात (हेक्टर)	शेरा.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
क)	१) लघु प्रकल्प (२५० हे.पेक्षा जास्त) (पूर्ण झालेले)							
	संस्था-महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	१)मुकटी ता.धुळे.	४.२५	९.३.६७	होय, पत्र १८३७ दि. ३१.३.०१	११९८	५६२	धुळे शहर पा.पु.यो.
		२)लामकानी, धुळे.	०.५९	२६.६.९८	नाही.	२७०	७२	बोरीस-लामकानी संयुक्त पा.पु.यो. बंद योजना
		३)चौगांव ता.धुळे	०.८५	२.५.९८	होय, पत्र ५५१ दि. २७.१.०६	६६४	५३	सडगांव व ७ गांवे वाढीव पा.पु.यो.
		४)पुरमेपाडा ता.धुळे	०.२९	२२.११.९६	होय, पत्र ४७४१ दि. २४.१०.०८	१८२१	३९	आर्वी-पुरक पा.पु.यो.
		५)छावडी ता.साक्री	०.२५	२.३.२०००	नाही.	२०४	१२	भामेर व ३ गांवे पा.पु.योजना बंद.
		६)खामखेडा, शिरपूर	०.३०	२.३.२०००	नाही.	३३०	३५	रोहिणी भोईटे पा.पु.योजना बंद.
		७)बुडकी ता.शिरपूर	०.०९	२.३.२०००	नाही.	४३८	२३	चाकडू पा.पु.योजना बंद
		८) मांडळ ल.पा.						
		अ) हेंद्रूण ता.धुळे	०.१२२	३.५.२००६	नाही.	५०४	१६	योजना कार्यान्वित नाही.
		ब) मोघण ता.धुळे	०.०९२	२३.९.०५	होय, पत्र ५४८९ दि. १८.१२.०८	५०४	१२	
		<b>एकूण क-१ नऊ</b>	<b>६.८३४</b>				<b>८२४.००</b>	

**परिशिष्ट क्रमसंक-६**  
**सुधारीत प्रपत्र-२**  
**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना**

अ. क्र.	जिल्हयाचे नांव	आराखडयात समाविष्ट कामांची संख्या	अंदाजपत्रके तयार करुन जिल्हाधिकारी यांना पाठविले						अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे.						शेल्फवरील कामे (मंजूर परंतु सध्या चालू न केलेली)					
			३१ मार्च-२०१४ पर्यन्तची			१ एप्रिल-२०१४ नंतरची			३१ मार्च-२०१४ पर्यन्तची			१ एप्रिल-२०१४ नंतरची			३१ मार्च-२०१४ पर्यन्तची			१ एप्रिल-२०१४ नंतरची		
			संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता
१	२	३	४						५						६					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>—————→</span> <span><b>निरंक</b></span> <span>←————</span> </div>																				
प्रगतीपथावरील कामे						पुर्ण झालेली कामे						१ एप्रिल-२०१४ पासून ते ३० जून-२०१४ पर्यन्त								
३१ मार्च-२०१४ पर्यन्तची			१ एप्रिल-२०१४ नंतरची			३१ मार्च-२०१४ पर्यन्तची			१ एप्रिल-२०१४ नंतरची			खर्च			मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्धी					
संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मजूर क्षमता									
७						८						९								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>—————→</span> <span><b>निरंक</b></span> <span>←————</span> </div>																				

