

फक्त कार्यालयीन उपयोगासाठी

महाराष्ट्र शासन



सत्यमेव जयते

जलसंपदा विभाग

सर्व पाटबंधारे योजनांची प्रगती  
आणि सद्यस्थिती दर्शविणारी  
जिल्हा पुस्तिका

जिल्हा - सातारा

जून २०१४

## अनुक्रमणिका

अ.क्र.	तपशील	पान क्रमांक	
		पासून	पर्यंत
१	ठळक वैशिष्ट्ये	१	१
२	जिल्ह्याचा विस्तार	२	२
३	नद्या व प्राकृतिक विभाग	२	२
४	पर्जन्यमान व पीक पाणी	२	२
५	आदिवासी क्षेत्र	३	३
६	अवर्षण प्रवण क्षेत्र	३	३
७	योजना पूर्व व पंचवार्षिक योजना निहाय हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामुळे सिंचनाखाली येणारे क्षेत्रा यांचा तपशील व पंचवार्षिक योजनांवर झालेल्या खर्चाचा तपशील	४	८
८	जलविद्युत प्रकल्प	९	९
९	खारभूमी विकास योजना	-	
१०	<b>नकाशे</b> अ) जिल्ह्यातील पाटबंधारे योजना दर्शविणारा नकाशा ब) जलसंपदा विभाग व उपविभाग यांची मुख्यालये दर्शविणारा नकाशा		
११	परिशिष्ट - १ मोठ्या व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय माहिती परिशिष्ट - २ २५० हे. पेक्षा जास्त सिंचन असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची तालुकानिहाय माहिती. परिशिष्ट - २ (अ) मोठे व मध्यम प्रकल्पांचे निर्मित सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र परिशिष्ट - २ (ब) २५० हे. पेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या ल.पा. योजनांची तालुका निहाय माहिती.(को.प.बंधारे व उपसा सिंचन योजनांसह) परिशिष्ट - ३ पंचवार्षिक योजनानिहाय ज्या पाटबंधारे प्रकल्पांपासून सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली त्यांची नावे परिशिष्ट - ४ पाटबंधारे प्रकल्पातून बिगर सिंचन पाणी वापरासाठी मंजूर योजनांचा तपशील परिशिष्ट - ४ (अ) मोठ्या व मध्यम प्रकल्पावरील पाणीवापर संस्थांचा तपशील परिशिष्ट - ५ नकाशाबाबत सर्वसाधारण सूचना परिशिष्ट - ६ सुधारित प्रपत्र २ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना	१० १६ २३ २६ ३८ ४४ ५३ ५५	१५ २२ २५ ३७ ४३ ५२ ५४ ६४

अ.क्र.	तपशील	पान क्रमांक	
		पासून	पर्यंत
१२	पाटबंधारे विकासाची सद्यःस्थिती / बृहत आराखड्यात अंतर्भूत असलेले सर्व प्रकल्प (प्रपत्र - ११)	५६	५६
१३	बृहत योजनानुसार एकूण प्रकल्प (प्रपत्र - ११(अ))	५६	५६
१४	जून २०१४ अखेर पर्यंत पूर्ण झालेले प्रकल्प (प्रपत्र - ११ ब)	५७	५७
१५	२०१४-२०१५ या वर्षी बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प (प्रपत्र ११ क)	५८	५८
१६	प्रशासकीय मान्यता मिळून तयार असलेले परंतु आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प (प्रपत्र ११ - ड)	५९	५९
१७	सिंचन क्षमतेचा वापर	६०	६०
१८	सिंचनक्षमता निर्मितीचा कार्यक्रम	६०	६०
१९	पाण्याचा साठा (द.ल.घ.मी.)	६१	६१
२०	सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी व वसुली	६१	६१

## सातारा जिल्हा ठळक वैशिष्ट्ये

१.	जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ	चौ.कि.मी. ( १०४८० हेक्टर)	
२.	शेतीलायक क्षेत्र	हेक्टर ७३०२००	
३.	लोकसंख्या (२०११)	लक्ष ३०.०३	
४.	लोकसंख्येचे प्रमाण	प्रति चौ.कि.मी. २८६	
५.	मुख्य नद्या	कृष्णा, कोयना, येरळा, माण व निरा	
६.	पाऊस	सरासरी १७५० मि.मी.	
७.	पिके भात, ज्वारी, ऊस, भुईमूग, घेवडा, बाजरी, कापूस	सरासरी	टक्के
८.	एकूण गावे	संख्या	
९.	आदिवासी क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ देणारे प्रकल्प (राज्यस्तर)	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचनक्षमता (पिकाखाली क्षेत्र) (हेक्टर)
	अ) मध्यम प्रकल्प	-	-
	ब) मध्यम प्रकल्प	-	-
	क) लघु प्रकल्प (राज्यस्तर) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	-	-
	ड) को.पं. बंधारे (राजस्तर) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	-	-
	इ) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर) (२५० हेक्टर पेक्षा जास्त)	-	-
	<b>एकूण राज्यस्तर</b>	-	-
	(स्थानिक स्तर )	-	-
	फ) लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर )	-	-
	(० ते १०० हेक्टर)	-	-
	त) को.प.बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर )	-	-
	(० ते १०० हेक्टर)	-	-
	थ) उपसा सिंचन योजना (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर )	-	-
	(० ते १०० हेक्टर)	-	-
	द) पाझर तलाव (१०१ ते २५० हेक्टर )	-	-
	(० ते १०० हेक्टर)	-	-
	ध) वळवळी बंधारे	-	-
	<b>एकूण स्थानिकस्तर</b>	-	-
१०	अवर्षणप्रवण क्षेत्र	एकंदर	एकूण
			चौ. कि. मी. हेक्टर

## २ जिल्ह्याचा विस्तार :

सातारा जिल्हा पुणे महसूल विभागात मोडतो, त्यात खंडाळा, फलटण, पाटण, माण, कराड, खटाव, वाई, कोरेगांव, सातारा, जावळी व महाबळेश्वर अशा ११ तालुक्यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार १७.५०° ते १८.११° उत्तर अक्षांश व ७३.३३° ते ८४.५४° पूर्व रेखांशावर आहे. या जिल्ह्यातील भौगोलिक क्षेत्रफळ १०४८० चौ. कि.मी. असून शेतीलायक क्षेत्र ७,३०,२०० हेक्टर असून हे एकूण क्षेत्राच्या ६९.६७ टक्के आहे.

## ३ नद्या व प्राकृतिक विभाग :

या जिल्ह्यातील १६.३५ टक्के भाग भीमा खोऱ्यात (खंडाळा व फलटण तालुका पूर्णतः ) येत असून ८३.६५ टक्के भाग कृष्णा खोऱ्यात येतो . (पाटण, माण, कराड, खटाव, वाई, कोरेगांव, सातारा, जावळी व महाबळेश्वर हे तालुके पूर्णतः कृष्णा खोऱ्यात मोडतात )

जिल्ह्यातील कृष्णा, कोयना, येरळा, माणगंगा व निरा या प्रमुख नद्या असून वसना, वांगना, वेण्णा, तारळी, कुडाळी, उरमोडी, वांग, केरा, वाघजाई, तोरना व चांदणी या कृष्णा नदीच्या उपनद्या आहेत. बाणगंगा व कारंजा या निरा नदीच्या उपनद्या आहेत.

कृष्णा खोऱ्यातील कृष्णा, कोयना या प्रमुख नद्यांचा उगम महाबळेश्वर तालुक्यातील महाबळेश्वर या ठिकाणी होतो. भूरचनेच्या दृष्टीने सातारा जिल्ह्याचा पूर्व भाग पठारी व पश्चिम भाग हा डोंगरी आहे. सातारा जिल्ह्याचे क्षेत्र समुद्र सपाटीपासून ६१० ते १३७२ मी. या तलांकांमध्ये समाविष्ट आहे.

## ४ पर्जन्यमान आणि पिके :

सातारा जिल्ह्यातील निरनिराळ्या भागात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणात बराच कमीजास्तपणा आहे. सह्याद्रीच्या जवळच्या खोऱ्यामध्ये ३००० मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस पडतो. तर पूर्वेकडील भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. पूर्वेकडे पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण सुमारे ५०० मि.मी. आहे. जिल्ह्याचे पश्चिमेकडील क्षेत्र जास्त पर्यन्यमानाचे व पूर्वेकडील क्षेत्र कमी पर्जन्यमानाचे आहे.

जिल्ह्याच्या निरनिराळ्या भागातील पर्यन्यमान, हवामान आणि जमीन याचा विचार करून पिके घेतली जातात. जिल्ह्यात भात, ज्वारी, ऊस, भुईमूग, बाजरी, घेवडा व कापूस ही मुख्ये पिके आहेत. पश्चिम भागामध्ये मुख्यत्वे करून भाताचे पिक घेतले जाते. पूर्वेकडील भागात ज्वारी, बाजरी व कडधान्ये इत्यादी पिके होतात. पाटबंधारे प्रकल्प निर्मिती नंतर या पिक रचनेत फरक पडून नवीन पिक रचना अंमलात येईल.

५ **आदिवासी क्षेत्र :**

या जिल्ह्यात आदिवासी क्षेत्र नाही.

६ **अवर्षण प्रवण क्षेत्र :** ( Drought Prone Area)

हनुमंतराव समितीच्या शिफारशीनुसार या जिल्ह्यातील खटाव, माण, खंडाळा, कोरेगांव हे तालुके संपूर्णतः व फलटण तालुका अंशतः अवर्षण प्रवण क्षेत्रात मोडतात. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ५,४३,१०० हेक्टर आहे. त्यांचे एकूण क्षेत्राशी प्रमाण ५१.७८ टक्के आहे. निरनिराळ्या पाटबंधारे प्रकल्पातून अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील कांही क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

*अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील तालुकावर भौगोलिक क्षेत्र व नियोजित सिंचन क्षेत्र.*

अ. क्र.	तालुका	अवर्षण प्रवण विभाग	एकूण गावांची संख्या	भौगोलिक क्षेत्रफळ हेक्टर	अंतिम सिंचन क्षमता हेक्टर	टक्केवारी
१	२	३	४	५	६	७
१.	खंडाळा	संपूर्ण	६६	५३०००	३७८५७	७१.४२
२.	फलटण	अंशतः	१२३	११८४००	६२९७९	५३.१९
३.	माण	संपूर्ण	१०४	१४४०००	२९५८५	२०.५४
४.	खटाव	संपूर्ण	१३६	१३२५००	३४७७०	२६.२४
५.	कोरेगांव	संपूर्ण	१३९	९४८००	५५१५३	५८.१७
	एकूण	.....	५३२	५४२७००	२२०३४४	४०.६०

७ पंचवार्षिक योजनानिहाय हाती घेतलेले प्रकल्प व त्यामुळे सिंचनाखाली आलेले पिकाखालील क्षेत्र याचा तपशील :

आजपर्यंतचा पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेचा तपशील खाली देण्यात आला आहे. (यामध्ये १९७२ साली धडक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या उपसा सिंचन योजनांना समावेश आहे. ) (क्षेत्र हेक्टरमध्ये )

अ. क्र.	कालावधी	मोठे प्रकल्प	मध्यम प्रकल्प	लघु प्रकल्प	उपसा सिंचन योजना	एकूण
		संख्या सिंचनक्षेत्र	संख्या सिंचनक्षेत्र	संख्या सिंचनक्षेत्र	संख्या सिंचनक्षेत्र	संख्या सिंचनक्षेत्र
१	२	३	४	५	६	७
	१९५१ पूर्वीचे बांधकाम पूर्ण	-	१ ४०२४	४ २०२४	-	५ ६०४८
१	पहिली योजना (१९५१-१९५६)	-	२ ५२८१	२ १६१६	-	४ ६८९७
२	दुसरी योजना (१९५६-१९६१)	-	२ ३५१८	-	-	२ ३५१८
३	तिसरी योजना (१९६१-१९६६)	१ २२२६४	१ २३२४०	३ ५५४	-	५ ४६०५८
४	तीन वार्षिक योजना					
	(१९६६-६७)	-	-	१ १२२	-	१ १२२
	(१९६७-६८)	-	-	१ ७०८	-	१ ७०८
	(१९६८-६९)	-	-	-	-	-
५	चौथी योजना (१९६९-७४)	-	-	३ ८३९	-	३ ८३९
६	पांचवी योजना (१९७४-७८)	*२ ४५३४३	१ २५८३	११ २५११	-	१४ ५०४३७
७	दोन वार्षिक योजना (१९७८-७९)	*१ १५४१४	-	-	-	१ १५४१४
	(१९७९-८०)	*१ ४३७३	-	५ १२२२	-	६ ५५९५
८	सहावी योजना (१९८०-८१)	*१ ५२०८	-	३ १५५१	-	४ ६७५९
९	१९८१-८२	*१ ४५७१	-	३ ८८४	-	४ ५४५५
१०	१९८२-८३	*१ ७५७	-	-	-	१ ७५७
११	१९८३-८४	*१ ९२२७	-	४ १२०१	-	५ १०४२८
१२	सातवी योजना १९८४-८५	*१ ५८४०	-	-	-	१ ५८४०
१३	१९८५-८६	*१ २९११	-	-	-	१ २९११

१४	१९८६-८७	$\frac{*१}{८००}$	$\frac{१}{१३५०}$	$\frac{२}{७७०}$	-	$\frac{४}{२९२०}$
१५	१९८७-८८	$\frac{*१}{२०६४}$	-	$\frac{२}{३२७}$	-	$\frac{३}{२३९१}$
१६	१९८८-८९	$\frac{*१}{२३९९}$	-	$\frac{१}{२०४}$	-	$\frac{२}{२६०३}$
१७	दोन वार्षिक योजना १९८९-९०	$\frac{*१}{५५०}$	-	-	-	$\frac{१}{५५०}$
१८	१९९०-९१	$\frac{*१}{५६६}$	-	$\frac{२}{३४०}$	-	$\frac{३}{९०६}$
१९	१९९१-९२	$\frac{*१}{१७०}$	-	$\frac{४}{११४८}$	-	$\frac{५}{१३१८}$
२०	आठवी योजना १९९२ - ९३	$\frac{*१}{२००}$	-	$\frac{२}{१८५२}$	-	$\frac{३}{२०५२}$
२१	१९९३-९४	-	$\frac{१}{१९२७}$	-	-	$\frac{१}{१९२७}$
२२	१९९४-९५	-	-	$\frac{२}{३९२}$	-	$\frac{२}{३९२}$
२३	१९९५-९६	$\frac{*१}{२१९२}$	-	-	-	$\frac{१}{२१९२}$
२४	१९९६-९७	-	-	$\frac{१}{११८}$	-	$\frac{१}{११८}$
२५	नववी योजना १९९७-९८	-	-	$\frac{१}{२६८}$	-	$\frac{१}{२६८}$
२६	१९९८-९९	-	-	$\frac{५}{९४५}$	-	$\frac{५}{९४५}$
२७	१९९९-२०००	-	-	$\frac{६}{८७४}$	-	$\frac{६}{८७४}$
२८	२०००-२००१	-	-	$\frac{९}{३१६७}$	-	$\frac{९}{३१६७}$
२९	२००१-२००२	-	-	$\frac{८}{२१४०}$	-	$\frac{८}{२१४०}$
३०	दहावी योजना २००२-२००३	-	-	-	-	-
३१	२००३-२००४	-	-	-	-	-
३२	२००४-२००५	-	-	-	-	-
३३	२००५-२००६	-	-	$\frac{१}{१६०}$	-	$\frac{१}{१६०}$
३४	२००६-२००७	$\frac{१}{६५००}$	$\frac{३}{९८७}$	$\frac{१}{२५}$	-	$\frac{५}{७५१२}$
३५	अकरावी योजना २००७-२००८	$\frac{१}{१११५}$	-	-	-	$\frac{१}{१११५}$
३६	२००८-२००९	$\frac{१}{००००}$	-	-	-	$\frac{१}{०००}$
३७	२००९-२०१०	-- ॥ --	-	-	-	-- ॥ --
३८	२०१०-२०११	$\frac{२}{१२२७}$	-	-	-	$\frac{२}{१२२७}$
३९	२०११-२०१२	$\frac{१}{३७६४}$	-	-	-	$\frac{१}{३७६४}$
४०	बारावी योजना २०१२-२०१३	$\frac{३}{५६७५}$	$\frac{३}{१२५४}$	-	$\frac{२}{७००}$	$\frac{८}{७६२९}$
४१)	२९१३-१४	$\frac{४}{२५४४५}$	$\frac{४}{५६०७}$	$\frac{१}{३०४}$	-	$\frac{९}{३१३५६}$

टीप : वरील तक्त्यावरील अ.क्र. ३ ते ६ मधील प्रकल्पांच्या संख्येच्या अनुषंगाने योजनानिहाय तपशिल परिशिष्ट ३ येथे जोडला आहे.

\*१) कृष्णा मोठा प्रकल्प (सांगली जिल्ह्यातील कालव्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत ) दरवर्षी निर्माण झालेली सिंचन क्षमता समाविष्ट केली आहे.



७ ब) पंचवार्षिक योजनांवर झालेल्या खर्चाचा तपशील

(रु. लक्षमध्ये)

वर्ष	मोठे प्रकल्प		मध्यम प्रकल्प		लघु प्रकल्प को.प.बंधान्यासह		उपसा सिंचन योजना		एकूण	
	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च
२	३		४		५		६		७	
१ १९५१ पूर्वी बांधकाम पूर्ण	-	-	१	८.२५	३	९.२५	-	-	४	१७.५०
२ पहिली योजना (१९५१-१९५६)	-	-	-	-	२	२४.३४	-	-	२	२३.३४
३ दुसरी योजना (१९५६-६१)	-	-	१	३.१८	-	-	-	-	१	३०.१८
४ तिसरी योजना (१९६१-६६)	१	५४१.००	१	१३.९५	३	९.४७	-	-	५	५६४.४२
५ तीन वार्षिक योजना										
(१९६६-६७)	-	-	-	-	२	२४.२८	-	-	२	२४.२८
(१९६७-६८)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(१९६८-६९)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६ चौथी योजना (१९६९-७४)	१	५९१.१७	-	-	५	६४.५९	-	-	६	६५५.७६
७ पांचवी योजना (१९७४-७८)	१	२२७७.४९	-	-	११	१५३.५०	-	-	१२	२४३०.९९
८ दोन वार्षिक योजना										
(१९७८-७९)	१	१५५३.५१	-	-	४	१२४.१३	-	-	५	१२७७.६४

( ३ )

( 6 )

वर्ष	मोटे प्रकल्प		मध्यम प्रकल्प		लघु प्रकल्प को.प.बंधान्यासह		उपसा सिंचन योजना		एकूण	
	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च
२	३		४		५		६		७	
(१९७९ - ८०)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९ सहावी योजना (१९८०-८१)	१	९००.०७	-	-	१	६.७२	-	-	२	९०६-७९
१० १९८१-८२	२	९३८.९२	१	२७.७६	३	८२.३९	-	-	६	१०४९-०७
११ १९८२-८३	२	१०७४.२३	-	-	-	-	-	-	२	१०७४.२३
१२ १९८३-८४	२	२५२४.५०	-	-	३	४४.१६	-	-	५	२५६८.६६
१३ १९८४-८५	२	८४४.२६	-	-	-	-	-	-	२	८४४.२६
सातवी योजना										
१४ १९८५-८६	२	८७६.२८	१	३३.००	-	-	-	-	३	९०९.२८
१५ १९८६-८७	३	८६३.७२	२	३१.६४	१	८.३०	-	-	६	९०३.६६
१६ १९८७-८८	३	८०६.३४	२	४४.०२	२	९७.९३	-	-	७	९४८.२९
१७ १९८८-८९	३	११७८.५८	२	४८.०८	१	१२.८९	-	-	६	१२३९.५५
१८ १९८९-९०	४	९१६.४३	२	४२.९४	-	-	-	-	६	९५९.३७
दोन वार्षिक योजना										
१९ १९९०-९१	४	७९०.५२	३	७४.७७	२	१७६.९७	-	-	९	१०४२.२६
२० १९९१-९१	३	७९०.५०	३	१६.३४	१६	११७.७३	-	-	२२	१९६६.८३
आठवी योजना										
२१ १९९२-९३	४	१३१६.९६	३	२४७.९०	१७	३०७.४५	-	-	२४	१८७२.३१
२२ १९९३-९४	४	२७८६.५३	४	१९७.५९	१७	२०७.४९	-	-	२५	३१९१.६१
२३ १९९४-९५	४	२४१६.७२	४	५४८.६६	२०	३५८.२६	-	-	२८	३३२३.६४

अ.क्र.	वर्ष	मोठे प्रकल्प		मध्यम प्रकल्प		लघु प्रकल्प को.प.बंधान्यासह		उपसा सिंचन योजना		एकूण	
		संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	संख्या	खर्च
२४	१९९५-९६	४	३५२२.४१	४	९४२.४५	२२	८७६.६८			३०	५३४१.५४
२५	१९९६-९७	७	३४२८.४४	६	८६६.८८	२३	६१५.७४	-	-	३६	४१११.०६
	नववी पंचवार्षिक योजना										
२६	१९९७-९८	७	१२६११.०२	६	२२७६.१८	२३	६१८.९२	-	-	३६	१५५०६.१२
२७	१९९८-९९	५	१९५५३.६२	७	४९६७.११	२७	४०७.६६	-	-	३९	२४९२८.३९
२८	१९९९-२०००	५	३४१२९.८६	७	११६४७.५७	२६	७६०.०२	-	-	३८	४६५३७.४५
२९	२०००-२००१	५	३४७०६.९७	४	६८६१.५८	१२	१२३६४.४५	-	-	२१	५३९३३.००
३०	२०००-२००१	५	२२५६४.७३	४	८८१८.१६	५	५००.००	३	१६.५३	१७	३१८९९.५२
	दहावी पंचवार्षिक योजना										
३१	२००२-२००३	८	८८४१.४७	८	३०३०.५१	५०	१०५०.२१	५	४००.२१	७१	१३३२२.४०
३२	२००३-२००४	५	१२३७९७.९५	५	१९१७.४४	१५	४००.७७	५	२२९५.००	३०	१६९९२.३९
३३	२००४-२००५	५	१०६०९.६५	६	११७३.९१	३	१५४.२२	४	२१२.९१	१८	१२१५०.६४
३४	२००५-२००६	७	६७१०.००	६	१८६०.०२	१०	६९०.७	-	-	२३	३४४६४.१८
३५	२००६-२००७	७	२३५४९.९७	६	१५८७.६१	१४	७९२६.५१	५	१४८६४.८४	३२	४७९२८.९३
	आकरावी पंचवार्षिक योजना										
३६	२००७-२००८	८	६५९३.६५	५	-	-	-	६	-	३५	६५९३.६५
३७	२००८-२००९	७	७४५२.९५	५	५७.०५	१६	४०५.०५	२	१	३१	८०१४.०५
३८	२००९-२०१०	७	४८७८.०१	५	३११६.००	१९	-	२	-	३३	७९९४.०१
३९	२०१०-२०११	३	११५१६.००	-	-	-	-	-	-	३	११५१६.००
४०	२०११-२०१२	३	६१२९२.५४	-	-	-	-	-	-	३	६१२९२.५४
	बारावी पंचवार्षिक योजना										
४१	२०१२-२०१३	४	१५९.०५	६	४२.९४	१०	५.४२३	६	६८.०६	२६	२७५.४७०
४२	२०१३-२०१४	३	१३०४.८२	५	४६१.३६	१	१०.११	२	१४३.७२	११	१९२०.०१

( २ )

**जल विद्युत योजना :-**

जिल्हायातील ४ जलविद्युत प्रकल्पावर वीज निर्मिती करणेत येत आहे. तसेच खालील ६ प्रकल्प बांधकामाधिन आहेत व खालील ६ प्रकल्पावर नव्याने वीज निर्मितीचा प्रस्ताव करणेत आला आहे.

**अ) पूर्ण झालेले जलविद्युत प्रकल्प**

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	तालुका	वीज निर्मिती क्षमता (मे.वॅट)	वार्षिक वीज निर्मिती (द.ल.यु)	शेरा
१	कोयना जलविद्युत प्रकल्प १. का.ज.प्र. १ व २ २. को.ज.प्र. ३ ३. को.ज.प्र. ४ ४ कोयना धरण पायथा विद्युतगृह	चिपळूण चिपळूण चिपळूण पाटण	६०० ३२० १००० ४०	सन २०१३-१४ १३४०.२२८ ७७६.२८५ १९४३.६५७ १४०.५१९	सर्व कार्यान्वित
२	धोम धरण पायथा	वाई	२ मे. वॅट	१०.५९	कार्यान्वित
३	कणहेर धरण पायथा	सातारा	४ मे. वॅट	१६.२५	कार्यान्वित
४	धोम बलकवडी प्रकल्प	वाई	४.०० मे. वॅट	१३.५७	बीओटी तत्वावर कार्यान्वित

**ब) बांधकाम सुरु असलेले जलविद्युत प्रकल्प**

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	तालुका	वीज निर्मिती क्षमता (मे.वॅट)	वार्षिक वीज निर्मिती (द.ल.यु.)	शेरा
१	उरमोडी जलविद्युत प्रकल्प धरण पायथा	सातारा	३ मे. वॅट	१०.०८८	बीओटी तत्वावर काम दिले आहे.
२	कोयना धरण पायथा डावा तीर विद्युत गृह	पाटण	२x४० मे. वॅट	१६८.३९ (संकल्पित)	कामे डिसें.०७ पासून सुरु झाली आहेत
३	नीरा देवघर प्रकल्प	भोर	६.०० मे. वॅट	६.००	कार्यान्वीत
४	टेंभू बराज जलविद्युत प्रकल्प	कराड	३x१.५० मे. वॅट	५.५५१	
५	खोडशी जलविद्युत प्रकल्प	कराड	३x२.४५ मे. वॅट	बांधकाम प्रगतीत अद्याप वीजनिर्मिती नाही	खाजगी (B.O.T) तत्वावर
६	कणहेर डावा तट प्रकल्प	सातारा	२x०.६ मे.वॅट	३.००	खाजगी (B.O.T) तत्वावर

**क) अन्वेषणाखाली असलेले जलविद्युत प्रकल्प**

अ.क्र.	जल विद्युत प्रकल्पाचे नांव	तालुका	वीज निर्मिती क्षमता(मे.वॅट) भारगुणक टक्के व एमडब्ल्यूएलएफ मे.वॅट/ भारगुणक टक्के	अंदाजित वार्षिक वीज निर्मिती (दलयुनिट)	शेरा
१	तारळी जलविद्युत प्रकल्प	पाटण	२x३ मे.वॅट	१५.००	प्रकल्प अहवाल शासनास सादर
२	कुडाळी जलविद्युत मध्यम प्रकल्प	जावली	१x१.२ मे.वॅट	५.००	प्रस्तावित आहे.
३	वांग जलविद्युत मध्यम प्रकल्प	पाटण	१x३.०० मे.वॅट	-	प्रस्तावित आहे.
४	उत्तरमांड मध्यम प्रकल्प	पाटण	१x०.५ मे.वॅट	-	प्रस्तावित आहे.
५	मोरणा जलविद्युत मध्यम प्रकल्प	पाटण	१x०८ मे.वॅट	-	प्रस्तावित आहे.
६	हुंभरली उदंचन जलविद्युत प्रकल्प	पाटण	२x२०० मे.वॅट		
					प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी कोयना अभयारण्यातील १९.९७७ हे. इतके राखवी वनक्षेत्र प्रस्तावित अभयारण्यातून वगळण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. तसेच महाराष्ट्र- शासन जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण- १२०७/(१२६/२००७)/ ज.वि. सुधा-१ दि. २१/४/२००८ अन्वये हुंभरली उदंचन योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी न्युकलीअर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या टिहरी हायड-१ पॉवर कार्पोरेशन यांचेकडे हस्तांतरित केले आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

**परिशिष्ट - १**

**मोठ्या व मध्यम पाटबंधारे  
प्रकल्पांची  
प्रकल्पनिहाय माहिती**

परिशिष्ट १

मोठया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय माहिती

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रूपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची ) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा ) (रूपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची ) (पिक क्षेत्र) हेक्टरस	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टरस	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टरस) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करिता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>															
<b>अ १ मोठे प्रकल्प</b>															
१	कृष्णा प्रकल्प धोम धरण	कृष्णाखोरे	७८१.०९			३२९२५	जावली- २२०० वाई- ७८०९ सातारा- ७०१७ कोरेगांव- १५८९९	३२९२५	३८२.३२	३३१.०५	२५६.४३				धोम पाटबंधारे विभाग
	कण्हेर धरण	कृष्णाखोरे				४१०७५ पैकी सातारा- २४३१७	सातारा- ११२२९ कोरेगांव- ५१०० कराड- ७९८८	२४३१७	२८६.००	२७१.६८	१०६.११				कण्हेर विकास विभाग
२	कृष्णा व कोयना नदीवरील उपसा सिंचन योजना	कृष्णा खोरे	जुना प्रकल्प ७.९०	-	-	५५८९१	पाटण - २२३२२ कराड- ३३५६९ एकूण- ५५८९१	पाटण-१२००२ कराड- ३३३४१ एकूण- ४५३४३	-	उपसा सिंचन पाणीसाठा नाही	१७.४९७	१.१५	०.०४		सांगली पाटबंधारे विभाग सांगली
३	वीर धरण	भिमा खोरे	५.९०		काम १९६५ मध्ये पूर्ण झालेले आहे	६५५०६	खंडळा- १०६ फलटण- २२१५८ एकूण- २२२६४	खंडळा- १०६ फलटण- २२१५८ एकूण- २२२६४	२६८.९२	२६०.६२	२५८.०४०	२६.८५०	१६.२४०		निरा उजवा कलवा विभाग फलटण
एकूण अ -१			७९४.४८९			१७८६३९	१३५३९७	१२४८४९	९३७.२४	८६३.३५	६३८.०७	२८.१९२	१६.२८		

अ.कू.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची ) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा ) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची ) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करिता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>अ २ - पूर्ण झालेले मध्यम प्रकल्प</b>															
१	नेर तलाव	भिमा खोरे	०.८३		काम १८९९ मध्ये पूर्ण झालेले आहे	२६३६	खटाव-२६३६	खटाव-२६३६	११.७९०	११.७९०	७.२००	०.००	०.०२०	-	नीरा उजवा कालवा फलटण
२	राणंद तलाव	भिमा खोरे	०.३१		काम १९५८ मध्ये पूर्ण झालेले आहे	१०९३	माण-१०९३	माण-१०९३	७.१२०	६.४२०	२.४४०	०.००	०.००	-	
३	म्हसवड तलाव	भिमा खोरे	०.१९९		-	४०४९	माण-४०४९	माण-४०४९	४७.९१०	१७.८९०	११.५५५	०.०००	०.०००	-	नीरा उजवा कालवा फलटण
४	येवती म्हासोळी	कृष्णा खोरे	७.९०		-	१९२७	कराड-१९२७	कराड-१९२७	७.१३	६.८८	४.४२	०.००९	०.१३७	०.१३७	सां. पा. विभाग सांगली
५	येरळवाडी	कृष्णा खोरे	-		-	४०३७	खटाव-४०३७	खटाव-४०३७	३२.००	१९.६०	-	-	-		धोम पाटबंधारे विभाग धोम
६	कृष्णा कालवा	कृष्णा खोरे	-		-	२४२५	कराड-२४२५	कराड-२४२५	-	-	६८.३४	०.४३५	०.१४९		सां. पा. विभाग सांगली
७	आंधळी		१७.९७		४.६८	१४९८	माण-१४९८	माण-८९६	९.२७०	७.४३०	०.८६०	१.१४०	०.०००		निरा उजवा कालवा फलटण
	एकूण(अ) २		२७.२०९		४.६८	१७६६५	१७६६५	१७०६३	११५.२२	७०.०१	९४.८१५	१.५८४	०.३०६		

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले लक्ष	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प</b>															
<b>ब - १ मोठे प्रकल्प</b>															
१	निरा देवघर प्रकल्प	भिमा खोरे	१३३४.३६		७९२.०७	६०५८१ पैकी ३५७९५ (सातारा जिल्ह्यातील)	खंडळा - १६९६० फलटण - १८८३५ ३५७९५	खंडळा - २७३७	३३७.३९	३३२.१२	३३५.५९	३२.००	-		निरा देवघर प्र. वि.सांगवी (भाटकल), ता.भोरे
२	उरमोडी	कृष्णा खोरे	१४१७.७५	१४१७.७५	८०६.३१	४३८७०	माण - १६००० खटाव - १६००० सातारा - ११८७०	सातारा - २०० खटाव - ४५८१ एकूण - ४७८१	२८२.१४	२७३.२७	२५५.२५	२०.००	४.००		उरमोडी धरण विभाग सातारा.
३	तारळी प्रकल्प	कृष्णा खोरे	१०५७.६३		२७८.५१	१९४९८	माण - ५९५९ खटाव - ५९५९ पाटण - ३०३० कराड - ४१६४ सातारा - ३६६	पाटण - २०७६ कराड - ३१९६ खटाव - २५४५ ७८१७	१६५.७१	१६५.४६	१७७.४३	५१.२५३	-		कण्हेर कालवे विभाग क्र.२ करवडी
४	धोम बलकवडी	कृष्णा खोरे	६८४.६४	८४८.८९	२२०.००	२५५०० (पैकी २४०४० सातारा जिल्ह्यातील)	फलटण - १७९७७ खंडळा - ६०६३	खंडळा - ६३६९ फलटण - ५५८२ ११९५१	११५.५३	११२.१३	१०२.८२	१.९२	-		धोमबलकवडी प्र.वि. वाई
५	टेंभु उपसा सिंचन प्रकल्प	कृष्णा खोरे	२१०६.०९	३८३२.९८	१३८०.३४	१११८५६ (पैकी ८३४ सातारा)	कराड - ८३४	कराड - ८३४	-	-	-	-	-		टेंभु उ.सिंचन प्रकल्प वि.क्र.२, ओगलेवाडी
६	नविन खोडशी बंधारा दरवाजायुक्त	कृष्णा खोरे	२.२३	२४.६५	१४.८७	-	-	-	-	-	-	-	-		हा वळण बंधारा असून कृष्णा कालव्यातील सिंचन क्षेत्र आभावीत रखणे करिता प्रस्ताव आहे.
७	जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना	कृष्णा खोरे	२६९.०७	१०७८.०८	२५९.३६	२७५००	खटाव - ११७०० माण - १५८००	-	-	-	३.१७	-	-	-	जिहे कठापूर उ.सि.यो. विभाग, सातारा
	एकूण (ब) - १		६८७१.७७	७२०२.३५	३७५१.४६	१५१५३७	१५१५३७	२८१२०	९००.७७	८८२.९८	८७४.२६	१०५.१३	४	-	



अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>ब - २ बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प (मध्यम)</b>															
१	कुडाळी	कृष्णा खोरे	२७१.७९	४७१.३५	२७२.८४	८५२३	जावळी - ८५२३	-	३८.४२३	३८.१६३	३८.१६३	-	-		धोम कालवे वि.क्र.२, सातारा
२	वांग	कृष्णा खोरे	२३५.९९	३१०.३०	१८७.४९	६२००	कराड - ३५२० पाटण - २६८०	पाटण - ४६९ कराड - ५४०	७७.२९	७७.०६	७३.३४	७.०८	१.४२		लघुपाटबंधारे विभाग सातारा
३	उत्तर मांड	कृष्णा खोरे	१२३.९६	१३२.२०	१११.४३	७६८० हे.	पाटण - १५७४ कराड - ६१०६	पाटण - १५७४ कराड - २५८०	२४.९२	२४.५९	२६.४२	१.१०	०.६९		लघुपाटबंधारे विभाग सातारा
४	नागेवाडी	कृष्णा खोरे	५१.९५	७९.४६	५३.०५	२४१८	वाई - २४१८	वाई - ३१०	६.४७	५.०९	७.०३५	०.१७	०		--  --
५	मोरणा (गुरेघर)	कृष्णा खोरे	१२९.६४	२३८.७८	१०४.७९	५४२३	पाटण - ३६३७ कराड - १७८६	पाटण - १४२	३९.५५	३६.९९	१७.५५	२८.३२	३.९९		--  --
६	कवठे केंजळ उपसा सिंचन योजना ता.वाई	कृष्णा खोरे	८३.०२	११९.०२	४५.३४	५७८४	वाई - ५७८४	-	३६.२४	-	-	-	-		धोम बलकवडी प्र.वि. वाई
७	वसना-(उ.सि.यो.)	कृष्णा खोरे	९४.६४	१९१.९८	६१.४२	५८८०	कोरेगांव - ५८८०	कोरेगांव - १६००	-	-	-	-	-		धोम कालवे वि.क्र.२, सातारा
८	वांगना-(उ.सि.यो.)	कृष्णा खोरे	७९.९९	१४१.५३	८२.३०	५०८२	कोरेगांव - ५०८२	कोरेगांव - २४५२	-	-	-	-	-		--  --
९	हणबरवाडी (उ.सि.यो.)	कृष्णा खोरे	१०१.४०		३९.३७	३१४६	कराड - ३१४६	-	२२.३६	-	२२.३६	-	-		कऱ्हेर कालवे विभाग, क्र.२ कऱ्हेरी
१०	उ.सि. योजना धनगरवाडी	कृष्णा खोरे	८७.०१		८७.०१	३०२५	कराड - २०५५ कोरेगांव - ९७०	-	२३.२१८		२३.२१८	-	-		
एकूण (ब) २			१२५७.७९	१६८४.६२	९१८.५८	५३१६१	५३१६१	९६५९	२६८.४७	१८१.८९	२०८.०८	३६.६७	५.१४		
<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद उपलब्ध व्हावयाची आहे असे प्रकल्प</b>															
<b>क - १ मोठे प्रकल्प</b>															
-----निरंक-----															
<b>क - २ मध्यम प्रकल्प</b>															
-----निरंक-----															



**परिशिष्ट - २**

**२५० हेक्टर पेक्षा जास्त  
सिंचनक्षमता असलेल्या  
ल.पा. योजनांची  
तालुका निहाय माहिती**

परिशिष्ट - २

अ ) २५० हेक्टरस पेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या ल.पा. तलावांची माहिती (को.प.बं. व उपसा सिंचन योजनासह)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रूपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पाचा ) (रूपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची ) (पिक क्षेत्र) हेक्टरस	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टरस	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टरस) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल			शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>१ तालुका खंडाळा</b>														
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प													
१)	ल.पा.त. वडगांव	भीमा खोरे	०.३०		-	३७०.००	खंडाळा-३७०	३७०.००	२.९८०	२.५६०	०.२४०	-	-	निरा उजवा कालवा वि. फलटण
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प निरंक													
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प निरंक													
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना निरंक													
इ)	भविष्यकालीन योजना निरंक													
<b>२ तालुका फलटण</b>														
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प													
१)	ल.पा.त. तांबवे	भीमा खोरे	०.२२		-	७०८	फलटण - ७०८	७०८	५.४२०	४.७६०	४.०६०	-	-	निरा उजवा कालवा वि. फलटण
२)	ल.पा.त. बाणगंगा	भीमा खोरे	०.१३		-	१०३६	फलटण - १०३६	१०३६	६.५१०	६.०४०	४.०८४	-	-	निरा उजवा कालवा वि. फलटण
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प निरंक													
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प निरंक													
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना निरंक													
इ)	भविष्यकालीन योजना निरंक													

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पाचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले लक्ष	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल			शेरा	
											सिंचना करिता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
<b>३ तालुका पाटण</b>															
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>															
	१) ल.पा.त. चाफळ	कृष्णा खोरे	-		-	४५७.००	४५७.००	४५७.००	१.४५	१.३१	१.३१	-	-	धोम पाटबंधारे वि. सातारा	
	२) मोरणा को.प.बं.	कृष्णा खोरे	-		-	८८०.००	८८०.००	८८०.००	-	-	१.४५	-	-		
	३) को.प.बं. गमेवाडी	कृष्णा खोरे	-		-	३३८.००	३३८.००	३३८.००	०.०३०	०.०३०	०.०३०	-	-		
	४) को.प.बं.कळत्रेवाडी	कृष्णा खोरे	-		-	३०८.००	३०८.००	३०८.००	०.०९३	०.०९३	०.०९३	-	-	--  --	
	५) ल.पा.त. महिंद	कृष्णा खोरे	३.५४	११.४२	१०.११	३०४.००	३०४.००	३०४.००	३.४९	३.३६	-	-	-	ल.पा. विभाग सातारा	
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प</b>															
	१) ल.पा.त. काळगांव	कृष्णा खोरे	१६.७८	२४.३२	१५.१९	३७९.००	३७९.००	-	२.६९२	२.५६३	२.४९२	-	-	ल.पा.विभाग सातारा	
	२) ल.पा.त. निवकणे	कृष्णा खोरे	४८.७१	५९.६५	३५.०७	१०२०	१०२०	-	७.९०२	७.६२२	७.३४३	-	-	--  --	
	३) ल.पा.त. बीबी	कृष्णा खोरे	११.२३	२१.४३	९.०२	८१४.००	८१४.००	-	२.६०३	२.५२९	२.३७६	-	-	--  --	
	४) ल.पा.त., चिटेघर	कृष्णा खोरे	७.५६	२५.६८	११.३७	७९८.००	७९८.००	-	३.८९९	२.०४९	२.०४९	-	-	--  --	
	५) ल.पा.त., हुंबरली	कृष्णा खोरे	६.६९	२०.५६	४.८६	३२५.००	३२५.००	-	१.१६३	१.०५८	१.१६४	-	-	--  --	
	६) ल.पा.त. कुसवडे	कृष्णा खोरे	१८.६७	२८.६७	१७.२८	६२९.००	-	-	३.४९७	३.३६३	३.१२८	-	-	--  --	
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रल्प								निरंक						
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना								निरंक						
इ)	भविष्यकातील योजना								निरंक						

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पाचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल			शेरा
											सिंचना कमीला दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>४) तालुका माण</b>														
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>														
	१) ल.पा.त. पिंगळी	भिमा खोरे	०.०४		-	४५६.००	४५६.००	४५६.००	२.३८०	०.४३०	-	-	-	नीराउजवा कलवा.वि. फलटण --II--
	२) ल.पा.त.जांभूळणी	भिमा खोरे	०.१७		-	४१६.००	४१६.००	४१६.००	२.४२०	२.२७०	०.४७०	-	-	
	३) ल.पा. त. ढाकणी	भिमा खोरे	१.४०		-	४९५.००	४९५.००	४९५.००	३.०५०	१.१७०	०.४३०	-	-	
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प</b>														
	१) ल.पा. त. झाशी	कृष्णा खोरे	२.३७	२०.६८	१०.२९	३०६.००	३०६	२६५	२.९६	२.६४	२.६४	-	-	धोम पाटबंधारे वि.सातारा
<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद न्हावयाची आहे असे प्रल्प</b>														
<b>ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना</b>														
<b>इ) भविष्यकालीन योजना</b>														
<b>५) तालुका कराड</b>														
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>														
	१) ल.पा. तलाव, टाळगांव घोगांव	कृष्णा खोरे	-		-	२५५.००	२५५.००	२५५.००	१.५९	१.३९	०.४०	-	-	सांगली पाटबंधारे
	२) को.प.बं. लकडवाडा	कृष्णा खोरे	-		-	१५२४.००	१५२४.००	१५२४.००	३.६७०	३.६७०	३.६७०	-	-	धोम पाटबंधारे वि.सातारा
	३) को.प.बं.शिरगांव	कृष्णा खोरे	-		-	२६७.००	२६७.००	२६७.००	-	-	-	-	-	--II--

अ.क.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेली एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल			शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	४) को.प.बं. भुयाचीवाडी	कृष्णा खोरे	-		-	४८०.००	४८०.००	४८०.००	२.१६०	२.१६०	२.१६०	-	-	धोम पाटबंधारे वि.सातारा --  --
	५) को.प.बं. कोणेगांव	कृष्णा खोरे	-		-	४९८.००	४९८.००	४९८.००	२.१८०	२.१८०	२.१८०	-	-	--  --
	६) को.प.बं. तांबवे	कृष्णा खोरे	१.२४		-	५१६.००	५१६.००	५१६.००	१.३७	१.३७	१.३७	-	-	--  --
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प													
	१) ल.पा.त. येळगांव	कृष्णा खोरे	६.२५	६.२५	१०.०२	२४२.००	२४२.००	२४२.००	१.९८०	१.९८०	-	-		स्था.स्तर
क)	प्रशासकीय चालू असलेले प्रकल्प													
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना													
इ)	भविष्यकालीन योजना													
६)	तालुका खटाव													
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प													
	१) ल.पा. त. मायणी	कृष्णा खोरे	०.४०		-	४८०.००	४८०.००	४८०.००	१.४६०	-	-	-	-	नीराउजवा कलवावि. फलटण --  --
	२) ल.पा. त. दरुज	कृष्णा खोरे	०.१०		-	६०८.००	६०८.००	६०८.००	२.८९०	१.४००	-	-	-	
	३) ल.पा. त. येळीव	कृष्णा खोरे	०.२३		-	२७७.००	२७७.००	२७७.००	२.२६०	१.८५०	०.५१०	-	-	
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प													
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असेल प्रकल्प													
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना													
इ)	भविष्यकालीन योजना													
७)	तालुका वाई													
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प													

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव		अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा ) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची ) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल			शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प													
	१) ल.पा.त. जांभळी	कृष्णा खोरे	१६.२०		११.९९	३४६.००			१.७१	१.६९	-	-	-	धो.ब.प्र.वि. वाई
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प													
	१) जललक्ष्मी बंदिस्त पाईप लाईन योजना ता.वाई	कृष्णाखोरे	४४.७०	३३.३२	११.३८	८५७	८५७	-	-	धोम बलकवडी जलाशयातून	-	-	-	धो.ब.प्र.वि. वाई
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना													
इ)	भविष्यकालीन योजना													
८)	तालुका कोरेगांव													
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प													
	१) ल.पा. त.देऊर	कृष्णा खोरे	-		-	२८१.००	२८१.००	२८१.००	१.८४	१.६०	१.६०	-	-	धोम पा.वि. सातारा
	२) ल.पा. त.अरबवाडी	कृष्णा खोरे	०.१६		-	३२४.००	३२४.००	३२४.००	१.८९०	१.७५०	०.७९०	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	३) ल.पा.त.हिवरे	कृष्णा खोरे	०.२१		-	४८२.००	४८२.००	४८२.००	२.७४०	२.३००	०.६२०	-	-	धोम पा.वि. सातारा
	४) को.प.बं. टकले बोसांव	कृष्णा खोरे	-		-	६२०.००	६२०.००	६२०.००	२.४७	२.४७	२.४७	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	५) ल.पा.त. नांदवळ	कृष्णा खोरे	०.२०		-	३३८.००	३३८.००	३३८.००	१.७९०	१.६२०	०.६००	०.१९०	-	
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प													
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प													
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना													
इ)	भविष्यकालीन योजना													



अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पाचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठ (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल			शेरा
											सिंचना करिता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
<b>९) तालुका सातारा</b>														
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>														
	१) ल.पा.त. ठोसेघर	कृष्णा खोरे	-	२.०७	-	२७०.००	२७०.००	२७०.००	१.९१	१.८४	१.८४	-	-	धोमपा.वि. सातारा
	२) ल.पा.त. मांडवे	कृष्णा खोरे	-		-	५७८.००	५७८.००	५७८.००	३.२६०	३.१५	३.१२	०.०३	-	
	३) को.प.बं. अंगापूर बोरगांव (ना)	कृष्णा खोरे	-		-	५४४.००	५४४.००	५४४.००	२.४७	२.४७	२.४७	-	-	--  --
	४) को.प.बं. वेणेगांव	कृष्णा खोरे	-		-	७८७.००	७८७.००	७८७.००	३.१८	३.१८	३.१८	-	-	--  --
	५) को.प.बं. खोडद	कृष्णा खोरे	-		-	२६५.००	२६५.००	२६५.००	०.७६६	०.७६६	०.७६६	-	-	--  --
	६) को.प.बं. अतित	कृष्णा खोरे	-		-	२२०.००	२२०.००	२२०.००	०.५३०	०.५३०	०.५३०	-	-	--  --
	७) को.प.बं.माझगांव(सा)	कृष्णा खोरे	-		-	२५५.००	२५५.००	२५५.००	०.६४८	०.६४८	०.६४८	-	-	
	८) ल.पा.त. कुमठे	कृष्णा खोरे	-		-	३७४.००	३७४.००	-	-	-	-	-	-	
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प</b>														
	१) ल.पा.त. पांगारे	कृष्णा खोरे	१२.४६		५.५१	२९०.००	२९०.००	२९०.००	२.७२	२.६६	-	-	-	उस्मेडी विभाग सातारा
	२) ल.पा.त. चिखली	कृष्णा खोरे	१६.०२		१०.८४	३९५.००	३९५.००	३७०.००	१.८८३	१.८४	-	-	-	--  --
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प								निरंक						
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना								निरंक						
इ) भविष्यकालीन योजना								निरंक						

**परिशिष्ट - २ (अ)**

**मोठे व मध्यम प्रकल्पांचे निर्मित  
सिंचन क्षेत्र व  
प्रत्यक्ष मिजणारे क्षेत्र**

**परिशिष्ट - २ अ**  
**मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाचे निर्मित सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र**

अ.क्र.	प्रकल्पांचे नांव व प्रकार (मोठे/ मध्यम प्रकल्प )	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता		जून २०१४ अखेर निर्माण झालेले एकूण सिंचन क्षमता ( Cumulative )		जून २०१४ अखेर प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र ( Cumulative )		सिंचन क्षमतेपेक्षा भिजणारे क्षेत्र कमी असल्यास त्याची थोडक्यात कारणे
		भिजणारे क्षेत्र I.C.A.	पिक क्षेत्र Cropped area	भिजणारे क्षेत्र I.C.A.	पिक क्षेत्र Cropped area	भिजणारे क्षेत्र I.C.A.	पिक क्षेत्र Cropped area	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	मोठे प्रकल्प							
	१) कृष्णा प्रकल्प							
	अ) धोम	३२९२५	३६२१८	३२९२५	३६२१८	३२९२५	-	
	ब ) कण्हेर	४१०७५	४५१८२	४०३०३	४५१८२	४०३०३	-	
	२) कृष्णा व कोयना नदीवरील उ.सिं.यो.	३३००९	३३००९	३३००९	३३००९	३३००९	३३००९	
	३) वीर धरण	संपूर्ण प्रकल्प ६५५०६ सातारा जिल्यातील २२२६४	६५५०६  २२२६४	२२२६४	२२२६४	२२२६४	२२२६४	
	बांधकाम चालू असलेले मोठे प्रकल्प	२२२६४	२२२६४					
	४) निरा देवधर प्रकल्प	४३०५०	६०५८१	१९१४	२७३७	६४८	९२७	
	५) उरमोडी	४३८७०	४३८७०	४७८१	४७८१	४७८१	४७८१	बांधकामाधीन प्रकल्प
	६) तारळी प्रकल्प	१९४९८	१९४९८	६८७२	६८७२	६८७२	६८७२	बांधकामाधीन प्रकल्प
	७) धोम बलकवडी	१८१०० हे. (पैकी १७०५० सातारा जिल्हातील)	२५५०० पैकी २४०४०	८५३६	११९५१	७३५०	१०२९१	
	८) टेंभू उ.सिं.प्रकल्प	८०४७८	१११८५६	६००	८३४	१९१	२६५	भाग-१(भूविकासची ) कामे झाली नाहीत

अ.क्र.	प्रकल्पांचे नांव व प्रकार (मोठे/ मध्यम प्रकल्प )	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता		जून २०१४ अखेर निर्माण झालेले एकूण सिंचन क्षमता ( Cumulative )		जून २०१४ अखेर प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र ( Cumulative )		सिंचन क्षमतेपेक्षा भिजणारे क्षेत्र कमी असल्यास त्याची थोडक्यात कारणे
		भिजणारे क्षेत्र I.C.A.	पिक क्षेत्र Cropped area	भिजणारे क्षेत्र I.C.A.	पिक क्षेत्र Cropped area	भिजणारे क्षेत्र I.C.A.	पिक क्षेत्र Cropped area	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	१) जिहे कठापूर सिंचन योजना	२७५०० हे.	२७५०० हे.	-	-	-	-	बांधकाम चालू आहे.
२)	मध्यम प्रकल्प (पूर्ण झालेले)							
	१) नेर तलाव	२६३६	२६३६	२६३६	२६३६	२६३६	२६३६	-
	२) राणंद तलाव	१०९३	१०९३	१०९३	१०९३	१०९३	१०९३	-
	३) म्हसवड तलाव	४०४९	४०४९	४०४९	४०४९	४०४९	१०४३	-
	४) येवती म्हासोळी	१९२७	१९२७	१९२७	१९२७	१९२७	१९२७	
	५) येरळवाडी	४०३७	५०५४	४०३७	४०३७	४०३७	-	-
	६) कृष्णा कालवा	१३३६५	१३३६५	१३३६५	१३३६५	१३३६५	१३३६५	
	७) आंधळी	१४९८	१४९८	८९६	८९६	८९६	८९६	-
	बांधकाम चालू असलेले मध्यम प्रकल्प							
	८) कुडाळी	५३२७	८५२३	-	-	-	-	
	९) वांग	६२००	८७४२	५४०	७६१	३८३	५४०	
	१०) उत्तर मांड	४८००	७६८०	४८००	७६८०	१६१२	२५८०	
	११) नागेवाडी	१५६०	२४१८	२००	३१०	-	-	
	१२) मोरणा (गुरेघर)	३८०६	५४२३	१००	१४२	१००	१४२	
	१३) कवठे केंजळ (उ.सि.यो.)	५७८४	५७८४	-	-	-	-	
	१४) वसना(उ.सि.यो.)	४८६०	५८८०	१६००	१९३६	-	-	अद्याप सिंचन करण्यात आलेले नाही
	१५) वांगणा (उ.सि.यो)	४२००	५०८२	२०२६	१८१५	३५०	४२३	भाग-१ची कामे झालेली नाहीत

**परिशिष्ट - २(ब)**

**१०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमता  
असलेल्या ल.पा. योजनांची  
तालुका निहाय माहिती**

(११) परिशिष्ट - २ (ब)

२ ब) १०१ ते २५० हेक्टर मधील सिंचनक्षमता असलेल्या ल.पा. (स्थानिक स्तर) योजनांची तालुकानिहाय माहिती

(रु. कोटी )

अ.क्र	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टरस	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टरस	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टरस) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करिता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>१) तालुका खंडाळा</b>															
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>															
	१) ल.पा.त. सांगवी (शिरवळ)	भीमा खोरे	१.४८		-	१८०.००	खंडाळा १८०.००	१८०.००	१.३४०	०.९००	०.१००	-	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	२) ल.पा.त. नायगांव १	भीमा खोरे	०.४५		-	२३८.००	खंडाळा २३८.००	२३८.००	१.३४०	१.१३०	०.०१२	-	-	-	--  --
	३) ल.पा. त. नायगांव २	भीमा खोरे	०.२३	१.९३	१.७१	१९४.००	खंडाळा १९४.००	१९४.००	१.२२	१.२२०	१.२२०	-	-	-	स्था.स्तर वि. सातारा.
	ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प														निरंक
	क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प														निरंक
	ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना														निरंक
	इ) भविष्यकालीन योजना														निरंक
<b>२) तालुका फलटण</b>															
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>															
	१) पा.त.विडणी	भीमा खोरे	०.८१	०.८१	०.६९	१२०	फलटण १२०	१२०	०.२७०	०.२७०	०.२७०	-	-	-	स्था.स्तर वि. सातारा.
	२) ल.पा. त. धुमाळवाडी	भीमा खोरे	०.५०	-	-	१९२.००	फलटण १९२.००	१९२.००	०.८८०	०.५७०	-	-	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	३) ल.पा.त. हिंगणगांव	भीमा खोरे	०.१४	-	-	२०८.००	फलटण २०८.००	२०८.००	१.४८०	१.२००	०.०३०	-	-	-	--  --
	४) ल.पा. त. कुरवली बुद्रुक	भीमा खोरे	०.१६	-	-	१३३.००	फलटण १३३.००	१३३.००	१.४२०	१.०१०	०.०१०	-	-	-	--  --
	५) ल.पा. त. कुरवली खुर्द	भीमा खोरे	०.९०	-	-	१४७.००	फलटण १४७.००	१४७.००	०.९७०	०.७९०	०.०२७	-	-	-	--  --

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१३ च्या पातळीवर)	३१/३/१३ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१३ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
	६) ल.पा. त. विंचूर्णी	भीमा खोरे	०.१३		-	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१.३४०	०.९००	-	-	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	७) ल.पा. त. बरड	भीमा खोरे	०.११		-	१०२.००	१०२.००	१०२.००	०.८५०	०.६४०	०.०५५	-	-	-	
	८) ल.पा. त. ढवळ	भीमा खोरे	०.१३		-	१५७.००	१५७.००	१५७.००	१.०८०	-	-	-	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	९) ल.पा. त. मुळीकवाडी	भीमा खोरे	०.६३		-	२१९.००	२१९.००	२१९.००	१.६५०	१.०९०	०.६०६०	-	-	-	
	१०) ल.पा.त.वाखरी	भीमा खोरे	०.६१		-	१८९.००		१८९.००	१.२१	-	-	-	-	-	
	११) पा.त. राजुरी (साधुबुवा)	भीमा खोरे	०.६८	१.३०	०.९७	११०.००	११०.००	११०.००	०.४४	०.४४	०.४४	-	-	-	स्था.स्तर वि. सातारा.
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प								निरंक						
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प								निरंक						
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना								निरंक						
इ)	भविष्यकालीन योजना								निरंक						
३)	<b>तालुका पाटण</b>														
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प														
	१) को.प.बं. आवर्डे	कृष्णा खोरे	-		-	१२०.००	१२०.००	१२०.००	०.१२५	०.१२५	०.१२५	-	-	-	धोम पाटबंधारे विभाग सातारा
	२) को.प.बं. धनगस्वाडी	कृष्णा खोरे	-		-	१६८.००	१६८.००	१६८.००	०.१७५	०.१७५	०.१७५	-	-	-	--  --
	३) पा.त. घाटेवाडी	कृष्णा खोरे	०.८४	१.१०	१.१०	१२५.००	१२५.००	१२५.००	०.३५०	०.३५०	०.३५०	-	-	-	स्था-स्तर

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
	४) को.प.बं. तारळे	कृष्णा खोरे	-		-	२००.००	२००.००	२००.००	०.२०३	०.२०३	०.२०३	-	-	-	धोम पाटबंधारे विभाग सातारा
	५) को.प. बं. राहुडे	कृष्णा खोरे	-		-	११२.००	११२.००	११२.००	०.११७	०.११७	०.११७	-	-	-	धोम पाटबंधारे विभाग सातारा
	६) को.प. बं.चाफळ - ३	कृष्णा खोरे	०.१६		-	१४०.००	१४०.००	१४०.००	०.०६०	०.०६०	०.०१८	-	-	-	
	७) को.प. बंधारा माझगांव (१)	कृष्णा खोरे	०.२४		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	८) माझगांव (२)	कृष्णा खोरे	-		-	१३०.००	१३०.००	१३०.००	०.१२०	०.१२०	०.१२०	-	-	-	
	९) को.प. बंधारा खालकरवाडी	कृष्णा खोरे	०.१८		-	२१०.००	२१०.००	२१०.००	०.०६४	०.०६४	०.०२१	०.००७	-	-	
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प														
	१) ल.पा. त. नेचल	कृष्णा खोरे	३.२६	३.२६	३.२५	२००.००	२००.००	-	०.९९०	-	-	-	-	-	स्था.स्तर, सातारा
	२) ल.पा. त. उरुल	कृष्णा खोरे	५.९०	५.९०	५.३७	२४३.००	२४३.००	-	१.९९	-	-	-	-	-	स्था.स्तर, सातारा
	३) ल.पा.त. बागलेवाडी	कृष्णा खोरे	५.४४	५.४४	१.१९	२००.००	२००.००	-	०.७९०	-	-	-	-	-	स्था.स्तर, सातारा
	४) सा.त रिसवड	कृष्णा खोरे	३.१९	३.१९	०.०३	२४४.००	२४४.००	-	१.३६	-	-	-	-	-	स्था.स्तर, सातारा
	५) ल.पा. त. मराठवाडी	कृष्णा खोरे	३.७८	३.७८	०.७०	१७८.००	१७८.००	-	१.२७०	-	-	-	-	-	स्था.स्तर, सातारा
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प									निरंक					
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना									निरंक					



अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१३ च्या पातळीवर)	३१/३/१३ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१३ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले लक्ष	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
इ) भविष्यकालीन योजना															
	१) ल.पा.त. कोरिवळे	कृष्णा खोरे	-		-	२१०.००	२१०.००	-	१.१८	१.०७	१.०७	-	-	-	स्था. स्तर विभाग सातारा
४) तालुका माण															
अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प															
	१) ल.पा.तलाव वरकुटे मलवडी	कृष्णा खोरे	२.२०	१.४८	१.५०	२१२.००	२१२.००	२१२.००	१.४६०	१.४६०	१.४६०	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
	२) ल.पा. तलाव महाबळेश्वरवाडी	कृष्णा खोरे	०.२२		-	१९७.००	१९७.००	१९७.००	२.०१०	१.५००	-	-	-		नीरा उ. कालवा फलटण
	३) ल.पा. त. लोधावडे	कृष्णा खोरे	०.१०		-	११३.००	११३.००	११३.००	०.९९०	०.७००	०.४७०	-			--  --
	४) ल.पा. त. मासाळवाडी	कृष्णा खोरे	०.१२		-	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२.४१०	२.०२०	०.६२०	-	-		--  --
	५) ल.पा.त. गंगोती	कृष्णा खोरे	०.१८		-	२४७.००	२४७.००	२४७.००	१.७९०	१.३६०	०.२३०	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
	६) ल.पा.त. तुपेवाडी	कृष्णा खोरे	३.०५	३.०५	३.०१	१५६.००	१५६.००	१५६.००	०.६७	०.६७	०.६७	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
	७) को.प.बं.कुरणेवाडी	कृष्णा खोरे	१.३८	१.३८	१.४२	११५.००	११५.००	११५.००	०.२०	०.२०	०.२०	-	-		--  --
ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प															
	१) साठवण तलाव खरातवाडी	कृष्णा खोरे	१.१९	३.३४	१.९१	१५९.००	१५९.००	१५९.००	०.६६	०.६६	०.६६	-	-	-	
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प निरंक															
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना निरंक															
इ) भविष्यकालीन योजना निरंक															

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रूपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय) व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६

#### ५) तालुका कराड

अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प															
१)	ल.पा. त. जिंती	कृष्णा खोरे	०.२६	१.३९	१.०८	११३.००	११३.००	११३.००	१.०४	१.०४	१.०४	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
२)	ल.पा. त. उंडाळे	कृष्णा खोरे	०.९६	२.४२	१.४५	११६.००	११६.००	११६.००	०.८९०	०.८९०	०.८९०	-	-		-- II --
३)	को.प.बं. कोळे	कृष्णा खोरे	-		-	१५०.००	१५०.००	१५०.००	-	-	१.१४	-	-		
४)	को.प.बं. नांदगांव	कृष्णा खोरे	०.४५		-	२४३.००	२४३.००	२४३.००	०.३९०	०.३९०	०.३९०	-	-		
५)	को.प.बं. चरेगांव	कृष्णा खोरे	०.२४		-	१७६.००	१७६.००	१७६.००	०.०७६	०.०७६	०.०७६	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
६)	को.प.बं. इंदोली	कृष्णा खोरे	०.२८		-	१०६.००	१०६.००	१०६.००	०.३७८	०.३७८	०.३७८	-	-		धो.वा.वि. सातारा
७)	को.प.बं. पाल	कृष्णा खोरे	०.४५		-	१५८.००	१५८.००	१५८.००	०.१२०	०.१२०	०.१२०	-	-		-- II --
८)	को.प.बं. वडगांव	कृष्णा खोरे	०.४५	०.११	०.११	१०१.००	१०१.००	१०१.००	०.३९५	०.३९५	०.३९५	-	-		-- II --
९)	ल.पा.त. येणपे	कृष्णा खोरे	३.११	६.६७	५.७५	२२२.००	२२२.००	२२२.००	१.८३०	१.८३०	१.८३०	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
१०)	को.प.बं. झुंझारवाडी	कृष्णा खोरे	१.१०	१.१०	१.०६	१०३.००	१०३.००	१०३.००	०.३०	०.३०	०.३०	-	-		-- II --
११)	ल.पा.प. किवळ	कृष्णा खोरे	३.४१	३.४०	२.९७	११४.००	११४.००	११४.००	०.५९	०.५९	०.५९	-	-		-- II --
ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प															
१)	ल.पा.त. माटेकरवाडी	कृष्णा खोरे	३.६३	३.८३	३.५२	११५.००	११५.००	११५.००	०.९९०	०.९९०	०.९९०	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
२)	ल.पा.त. तुळसण सवादे	कृष्णा खोरे	१०.६०	१०.६०	१०.५०	१९१.००	१९१.००	१९१.००	०.९९०	०.९९०	०.९९०	-	-		-- II --
३)	ल.पा.त. गोटेवाडी	कृष्णा खोरे	१.४८	१.४८	१.४८	१०२.००	१०२.००	-	०.४५	-	-	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
४)	ल.पा.त. येळगांव	कृष्णा खोरे	६.२५	६.२५	१०.०२	२४२.००	२४२.००	२४२.००	१.९८	१.९८	१.९८	-	-		-- II --
५)	ल.पा.त. किवळ (खोडजाईवाडी)	कृष्णा खोरे	४.५७	४.५७	३.३१	१६४.००	१६४.००	१६४.००	१.३८	१.३८	१.३८	-	-		-- II --
६)	ल.पा.त. गायकवाडवाडी	कृष्णा खोरे	४.३८	४.३८	०.४३	१७८.००	१७८.००	-	१.३३	-	-	-	-		-- II --
७)	ल.पा.त. चोरे	कृष्णा खोरे	६.६२	६.६२	०.०१	१६३.००	१.६३	-	१.१७२	-	-	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प										निरंक					

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा ) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची ) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना							निरंक							
इ)	भविष्यकालीन योजना							निरंक							
६)	<b>तालुका खटाव</b>														
अ)	पूर्ण झालेले प्रकल्प														
	१) ल.पा.तलाव, कानकात्रेवाडी	कृष्णा खोरे	०.१४	-	१५२.००	१५२.००	१५२.००	१.२४०	०.२८०	०.१८०	-	-	-	-	निरा उजवा कालवा विभाग फलटण
	२) ल.पा.त.सिरसवडी	कृष्णा खोरे	०.१२	-	२२४.००	२२४.००	२२४.००	१.९९०	१.५३०	०.३७०	-	-	-	-	--  --
	३) ल.पा. त. पारगांव	कृष्णा खोरे	०.१३	-	१३४.००	१३४.००	१३४.००	१.०८०	०.९००	०.४००	-	-	-	-	--  --
	४) ल.पा. त.डांबेवाडी	कृष्णा खोरे	०.७०	-	१३९.००	१३९.००	१३९.००	-	-	-	-	-	-	-	--  --
	५) ल.पा.त.सातेवाडी	कृष्णा खोरे	१.०५	-	११९.००	११९.००	११९.००	१.०६०	-	-	-	-	-	-	--  --
	६) ल.पा. त. विखळे	कृष्णा खोरे	०.४९	-	१६०.००	१६०.००	१६०.००	०.९६	०.९६	०.९६	-	-	-	-	--  --
	७) को.प.बं. वाकेश्वर	कृष्णा खोरे	०.१७	-	२०२.००	२०२.००	२०२.००	-	-	-	-	-	-	-	--  --
	८) को.प.बं. पुसेगांव	कृष्णा खोरे	०.१७	-	१२२.००	१२२.००	१२२.००	-	-	-	-	-	-	-	--  --
	९) पा.त. राजापूर	कृष्णा खोरे	-	-	१२०.००	१२०.००	१२०.००	०.२७	-	-	-	-	-	-	--  --
ब)	बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प							निरंक							
क)	प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प							निरंक							
ड)	नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना														
इ)	भविष्यकालीन योजना							निरंक							

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करिता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>७) तालुका वाई</b>															
अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प															
	१) पा.त. वाघजाईवाडी	कृष्णा खोरे	१.११		-	११०.००	११०.००	११०.००	०.४०	०.४०	०.४०	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प															
	१) पा.त. गाढवेवाडी	कृष्णा खोरे	०.९३		०.९३	१०५.००		१०५.००	०.३०	०.३०	०.३०	-	-		
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प निरंक															
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना निरंक															
इ) भविष्यकालीन योजना															
	१) ल.पा.त. लोहारे	कृष्णा खोरे		-	-	१५०.००	१५०.००	-	०.८५	०.८०	०.८०	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
<b>८) तालुका कोरेगांव</b>															
अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प															
	१) ल.पा. त.बिचुकले	कृष्णा खोरे	०.१०		-	१६०.००	१६०.००	१६०.००	-	-	-	-	-	-	नीरा उ. कालवा फलटण
	२) को.प.बं.रेवडी	कृष्णा खोरे	१.०९	१.०९	-	११९.००	११९.००	११९.००	०.४८	०.४८	०.४८	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
	३) को.प.बंधारा, सातारा रोड	कृष्णा खोरे	०.६८		-	१०५.००	१०५.००	१०५.००	०.२०	०.२०	०.२०	-	-		-- II --
ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प निरंक															
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प निरंक															
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना															
	३) उ.सि.यो. अरबवाडी	कृष्णा खोरे	२.५०	२.५०	-	२४३	२४३	-	-	-	-	-	-	-	
इ) भविष्यकालीन योजना निरंक															

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/वर्ष (कोटी रुपयांत)(पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१४ च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gorss Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणीसाठा (Live Storage) (दलघमी)	उपयुक्त पाणीसाठा वापराचा तपशिल				शेरा
											सिंचना करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	औद्योगिक वापरासाठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>९) तालुका सातारा</b>															
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>															
	१) को.प.बं.उपळी	कृष्णा खोरे	०.१५	०.४०	०.५९	२३४.००	२३४.०	२३४.०	०.४०	०.४०	०.४०	-			स्था. स्तर विभाग सातारा
	२) को.प.बं. पोगरवाडी	कृष्णा खोरे	०.३२	०.३२	०.२३	११८.००	११८.००	११८.००	०.३५	०.३५	०.३५	-			-- II --
	३) को.प.बं. बोरगांव	कृष्णा खोरे	-	-		१६७.००	१६७.००	१६७.००	०.०४२	०.०४२	०.०४२	-			
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प</b>															
	४) ल.पा.त.पळसावडे	कृष्णा खोरे	१.९७	४.६९	३.९०	१४४.००	१४४.००	१४४.००	१.८२	१.८२	१.८२	-			स्था. स्तर विभाग सातारा
	२) को.प.बं. भरतगांव	कृष्णा खोरे	१.१९८	१.१९८२	०.९५००	११५.००	११५.००	-	०.३००	-	-	-			-- II --
<b>क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प</b>															
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना															
इ) भविष्यकालीन योजना															
<b>१०) तालुका जावली</b>															
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>															
	१) को.प.बंधारा, शेते	कृष्णा खोरे	०.३२	०.४१	०.३९	१५७.००	१५७.००	१५७.००	०.४९	०.४९	०.४९	-	-		स्था. स्तर विभाग सातारा
<b>ब) बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प</b>															
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प															
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना															
इ) भविष्यकालीन योजना															

(११) परिशिष्ट - २ (ब)

० ते १०० हेक्टर मधील सिंचनक्षमता असलेल्या ल.पा. (स्थानिक स्तर) योजनांची तालुकानिहाय माहिती

अ.क्र.	प्रकल्पांचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत / वर्ष (कोटी रुपयांत) (पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची (१/४/२०१४) च्या पातळीवर)	३१/३/१४ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१४ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gross Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ (Live Storage) (दलघमी)	सिंचन करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	आद्योगिक वापरा साठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ) पूर्ण झालेले ल.पा.त.								निरंक							
ब) बांधकाम चालू असलेले ल.पा.त.								निरंक							
क) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाची आहे असे प्रकल्प								निरंक							
ड) नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना								निरंक							
इ) भविष्यकालीन योजना								निरंक							
पूर्ण झालेले को.प. बंधारे (स्थानिक स्तर)															
१.	वरकुटे मलवडी, माण	कृष्णा खोरे	०.१८	०.१८	०.१६	१२	माण १२	१२	०.०५७	०.०५७	०.०५७	-	-	-	
२.	सिध्देवर कुरवली खटाव	कृष्णा खोरे	०.१६	०.१६	०.१५	२५	खटाव २५	२५	०.०६०	०.०६०	०.०६०	-	-	-	
३.	बनपुरी, ता. खटाव	कृष्णा खोरे	०.१८	०.१८	०.१७	२२	खटाव २२	२२	०.०८०	०.०८०	०.०८	-	-	-	
४.	भोसरे, ता. खटाव	कृष्णा खोरे	०.१८	०.१८	०.१७	१३	खटाव १३	१३	०.०६०	०.०६०	०.०६०	-	-	-	
५.	कातर खटाव	कृष्णा खोरे	०.१९	०.१९	०.१४	१६	खटाव १६	१६	०.०६०	०.०६०	०.०६०	-	-	-	
६.	भुरकवाडी	कृष्णा खोरे	०.२५	०.२३	०.१६	३०	खटाव ३०	३०	०.०९०	०.०९०	०.०९०	-	-	-	
७.	नायगांव, खंडाळा	कृष्णा खोरे	०.१७	०.१७	०.१७	२०	खंडाळा २०	२०	०.०६०	०.०६०	०.०६०	-	-	-	
८.	डोळेगांव, सातारा.	कृष्णा खोरे	०.२४	०.२४	०.१७	३५	सातारा ३५	३५	०.११२	०.११२	०.११२	-	-	-	
९.	दरे, महाबळेश्वर	कृष्णा खोरे	०.२४	०.२४	०.१९	२०	म,श्वर २०	२०	०.०८०	०.०८०	०.०८०	-	-	-	
१०.	शिरवली, महाबळेश्वर	कृष्णा खोरे	०.२३	०.२३	०.२१	५५	म,श्वर ५५	५५	०.१६	०.१६	०.१६	-	-	-	

## (११) परिशिष्ट - २ (ब)

० ते १०० हेक्टर मधील सिंचनक्षमता असलेल्या ल.पा. (स्थानिक स्तर) योजनांची तालुकानिहाय माहिती

अ.क्र.	प्रकल्पांचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत / वर्ष (कोटी रुपयांत) (पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची (१/४/२०१३) च्या पातळीवर)	३१/३/१३ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१३ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gross Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ (Live Storage) (दलघमी)	सिंचन करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	आद्योगिक वापरा साठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
११.	दुखगांव, महाबळेश्वर	कृष्णा खोरे	०.३०	०.३०	०.३४	७२	म,श्वर ७२	७२	०.२११	०.२११	०.२११	-	-	-	-
१२.	धुमकवाडी	कृष्णा खोरे	-	-	-	७४	पाटण ७४	७४	०.०७७	०.०७७	०.०७७	-	-	-	-
१३.	बांबवडे	कृष्णा खोरे	-	-	-	५९	पाटण ५९	५९	०.०६१	०.०६१	०.०६१	-	-	-	-
१४.	चाफळ - १	कृष्णा खोरे	-	-	-	६९	पाटण ६९	६९	०.०९०	०.०९०	०.०९०	-	-	-	-
१५.	चाफळ - २	कृष्णा खोरे	-	-	-	९०	पाटण ९०	९०	०.०१४	०.०१४	०.०१४	-	-	-	-
१६.	महिंद	कृष्णा खोरे	-	-	-	३९	पाटण ३९	३९	०.०४	०.०४	०.०४	-	-	-	-
१७.	बाचोली	कृष्णा खोरे	-	-	-	७०	पाटण ७०	७०	०.०२०	०.०२०	०.०२०	-	-	-	-
१८.	बनपूरी - १	कृष्णा खोरे	-	-	-	८७	पाटण ८७	८७	०.०५०	०.०५०	०.०५०	-	-	-	-
१९.	बनपुरी - २	कृष्णा खोरे	-	-	-	८७	पाटण ८७	८७	०.०२०	०.०२०	०.०२०	-	-	-	-
	एकूण	-	२.३२	२.३०	२.०३	८९५	८९५	८९५	१.४०२	१.४०२	१.४०२	-	-	-	-

## बांधकाम चालू असलेले को.प.बं. (स्थानिक स्तर)

१.	खातगुण	कृष्णा खोरे	०.५५	०.५५	०.००	३०	खटाव ३०	३०	०.११३	०.११३	-	-	-	-	-
२.	सासपडे, सातारा.	कृष्णा खोरे	०.३५	०.३५	०.३४	५०	सातारा ५०	५०	०.१४०	०.१४०	-	-	-	-	-
३.	भामघर, जावली	कृष्णा खोरे	०.५६	०.३५	०.००	३५	जावली ३५	३५	०.००	०.००	-	-	-	-	-
	एकूण	--	१.४६	१.२५	०.३४	११५	११५	११५	०.२५४	०.२५४					

(११) परिशिष्ट - २ (ब)

० ते १०० हेक्टर मधील सिंचनक्षमता असलेल्या ल.पा. (स्थानिक स्तर) योजनांची तालुकानिहाय माहिती

अ.क्र.	प्रकल्पांचे नांव	खोऱ्याचे नांव	अद्यावत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत / वर्ष (कोटी रुपयांत) (पूर्ण प्रकल्पाची)	अद्यावत किंमत रु. कोटीत (पूर्ण प्रकल्पाची) (१/४/२०१३ च्या पातळीवर)	३१/३/१३ अखेर झालेला एकूण खर्च (पूर्ण प्रकल्पांचा) (रुपये कोटीत)	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पूर्ण प्रकल्पाची) (पिक क्षेत्र) हेक्टर्स	तालुका निहाय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) हेक्टर्स	जून २०१३ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) पीका खालील क्षेत्र तालुका निहाय व प्रत्यक्षात भिजलेले क्षेत्र	एकूण साठा (Gross Storage) (दलघमी)	एकूण उपयुक्त पाणी साठ (Live Storage) (दलघमी)	सिंचन करीता दलघमी	पिण्याचा पाणी पुरवठ्या करिता दलघमी	आद्योगिक वापरा साठी दलघमी	जल विद्युत निर्मिती साठी दलघमी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
<b>प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परंतु आर्थिक तरतूद व्हावयाचे प्रकल्प</b>															
१.	को.प.बं. मध्यापूर कोरेगांव		०.५६००	०.५६००	-	३२	३२	-	०.११६	-	-	-	-	-	-
२	को.प.बं. अंबवडे कोरेगांव		०.४३९४	०.४३९४	-	२२	२२	-	१.१२०	-	-	-	-	-	-
	एकूण		०.९९९४	०.९९९४	-	५४	५४	-	१.३१६	-	-	-	-	-	-
<b>नकाशे व अंदाजपत्रके तयार होत असलेल्या योजना</b>						निरंक									
<b>भविष्यकालीन योजना</b>						निरंक									



परिशिष्ट - ३

पंचवार्षिक योजना निहाय  
ज्या प्रकल्पापासून  
सिंचन क्षमता निर्माण  
झाली त्यांची नावे

परिशिष्ट - ३

पंचवार्षिक योजनानिहाय ज्या पाटबंधारे प्रकल्पापासून सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे त्यांची नावे-

अ.क्र.	वर्ष कालावधी	मोठे प्रकल्प	मध्य प्रकल्प	ल.पा. योजना (राज्य व स्थानिक)	उपसा सिंचन योजना	एकूण योजनांची संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१	१९५१ पूर्वी पूर्ण झालेले प्रकल्प	-	नेर तलाव	१. वाकेश्वर २. मायणी ३. पिंगळी ४. मोरणा बंधारा	-	५
२	पहिली योजना (१९५१-५६)	-	१) खोडशी बंधारा, कृष्णा कालवा २) राणंद तलाव	१. बाणगंगा २. दरुज	-	४
३	दुसरी योजना (१९५६ - ६१)	-	-	-	-	-
४	तिसरी योजना (१९६१- ६६)	वीर धरण	तारळी बंधारा	१. धुमाळवाडी	-	३
५	तीन वार्षिक योजना					
	(१९६६- ६७)	-	-	१) पुसेगांव वळण बंधारा	-	१
	(१९६७- ६८)	-	-	२) तांबवे	-	१
	(१९६८- ६९)	-	-	-	-	-
६	चौथी योजना (१९६९- ७४)	-	-	१. महाबळेश्वरवाडी २. हिवरे ३. बिचुकले	-	३
७	पाचवी योजना (१९७४- ७८)	१) कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना २) कृष्णा प्रकल्पामध्ये ( धोम, कण्हेर व आरफळ कालवा)	येरळवाडी	१. हिंणगांव २. कुरवली खु. ३. कुरवली बु. ४. विंचुर्णी ५. बरड ६. लोधावडे ७. गंगोती ८. कानकात्रेवाडी ९. शिरसवाडी १०. येळीव ११. नांदगांव ११. ढाकणी	-	१५
८	दोन वार्षिक योजना (१९७८-७९) (१९७९-८०)	कृष्णा प्रकल्प	-	-	-	-
			-	१. पारगांव २. वडगांव ३. अरबवाडी ४. टाळगांव - घोगांव ५. डांबेवाडी	-	६

अ. क्र.	वर्ष	मोठे प्रकल्प	मध्य प्रकल्प	ल.पा. योजना (राज्य व स्थानिक)	उपसा सिंचन योजना	एकूण योजनांची संख्या
१	२	३	४	५	६	७
९	सहावी योजना (१९८०-८१)	कृष्णा प्रकल्प	-	१. अतीत २. वेणेगांव ३. अंगापूर	-	४
१०	१९८१-८२	कृष्णा प्रकल्प	-	१. जांभुळणी २. नांदवळ ३. नायगांव	-	४
११	१९८२-८३	कृष्णा प्रकल्प	-	-	-	१
१२	१९८३-८४	कृष्णा प्रकल्प	-	१. ढवळ २. चाफळ ३. गमेवाडी ४. माझगांव	-	५
१३	१९८४-८५	कृष्णा प्रकल्प	-	-	-	१
१४	सातवी योजना १९८५-८६	कृष्णा प्रकल्प	-	-	-	१
१५	१९८६-८७	कृष्णा प्रकल्प	आंधळी	१. टकले (को.प.ब) बोरगांव (को.प.ब) २. कोळे --  --	-	४
१६	१९८७-८८	कृष्णा प्रकल्प		१. विखळे २. बोरगांव(को.प.ब)	-	३
१७	१९८८-८९	कृष्णा प्रकल्प		१. मासाळवाडी	-	२
१८	१९८९-९०	कृष्णा प्रकल्प		-	-	१
१९	दोन वार्षिक योजना १९९० १९९१	कृष्णा प्रकल्प		१. सांगवी शिरवळ २ उफळी	-	३
२०	१९९१-९२	कृष्णा प्रकल्प	-	१. मांडवे -निनाम २. सातेवाडी ३. खोडद ४. चाळकेवाडी	-	५
२१	आठवी योजना १९९२-९३	कृष्णा प्रकल्प	-	१. मुळीकवाडी २. निसरे	-	३
२२	१९९३-९४	कृष्णा प्रकल्प	येवती-म्हसोली	१. ढाकणी	-	३
२३	१९९४-९५	कृष्णा प्रकल्प	-	१. इंदोली २. टोसेघर	-	३
२४	१९९५-९६	कृष्णा प्रकल्प	-	-	-	१
२५	१९९६-९७	कृष्णा प्रकल्प	-	१. पोगरवाडी	-	२
२६	नववी योजना १९९७-९८	कृष्णा प्रकल्प	आंधळी	१. शिरगाव कोपर्डे	-	२

अ. क्र.	वर्ष	मोठे प्रकल्प	मध्य प्रकल्प	ल.पा. योजना (राज्य व स्थानिक)	उपसा सिंचन योजना	एकूण योजनांची संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२७	१९९८-९९	कृष्णा प्रकल्प	-	१. माजगांव २. देऊर ३. पाल ४. वडगांव (कराड) ५. कुमटे	-	६
२८	१९९९-२०००	कृष्णा आरफळ बोगदा	मोरणा गुरेघर	१. नायगांव २. जिंती ३. उंडाळे ४. वरकुटे - मलवडी ५. शेते ६. विडणी	-	८
२९	२०००-२००१	कृष्णा आरफळ बोगदा	-	१. धमकवाडी २. आवडें ३. धनगरवाडी ४. तारळे ५. राकुडे ६. को.प. कोणेगांव ७. लकडवाडा ८. को.प. तांबवे ९. को.प. भुयाचीवाडी	-	१०
३०	२००१-२००२	कृष्णा प्रकल्प	-	१. झाशी (ल.पा.) २. महिंद (ल.पा.) ३. को.प.बं. चाफळ - १ ४. को.प.बं. चाफळ - २ ५. को.प.बं. चाफळ - ३ ६. माझगांव को.प.बं. ७. खालकरवाडी को.प.बं. ८. चरेगांव को.प.बं. ९. काळंत्रेवाडी को.प.बं.	-	१०
३१	दहावी योजना २००२-२००३	आरफळ बोगदा	-	-	-	१
३२	२००३-२००४	आरफळ बोगदा	-	-	-	१
३३	२००४-२००५	आरफळ बोगदा	कुडाळी	-	-	२
३४	२००५-२००६	आरफळ बोगदा	-	येणपे	-	२
३५	२००६-२००७ अकरावी योजना	आरफळ बोगदा	१. वांग २. उत्तरमांड ३. नागेवाडी	मरीकरवाडी	-	५
३६	२००७-२००८	आरफळ बोगदा	-	-	-	१
३७	२००८-२००९	आरफळ बोगदा	-	-	टेंभू उ.सिं.यो.	२
३८	२००९-२०१०	आरफळ बोगदा	-	-	--॥--	२
३९	२०१०-२०११	---	-	-	--॥--	२
४०	२०११-२०१२	---	-	-	--॥--	२
४१	२०१२-२०१३	उरमोडी तारळी प्रकल्प धोम बलकवडी	मोरणा(गुरेघर) उत्तरमांड वांग		वसना उ.सिं.यो. वसना उ.सिं.यो.	८

अ. क्र .	वर्ष	मोटे प्रकल्प	मध्य प्रकल्प	ल.पा. योजना (राज्य व स्थानिक)	उपसा सिंचन योजना	एकूण योजनांची संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४२	बारावी पंचवार्षिक योजना २०१३-१४	१) उरमोडी २) तारळी ३) धोम बलकवडी ४) आंधळी	१) मोरणा(गुरेघर) २) उत्तरमांड ३) वांग ४) नागेवाडी	१) महिंद	- -	- ९

परिशिष्ट -४

पाटबंधारे प्रकल्पातून  
बिगरसिंचन पाणी वापरा साठी  
मंजूर योजनांचा  
तपशिल

परिशिष्ट - ४ चा गोषवारा

पाणी वापर (पिण्यासाठी / औद्योगिक कारणांसाठी ) व त्यामुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात

अ. क्र.	तालुका	उदभव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.	मंजुरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात (हेक्टर)
१	२	३	४	५
<b>अ) भीमा खोरे</b>				
१	खंडाळा	वीर जलाशय नीरा उजवा कालवा	१५.७४६१९ ०.०९३७	१२९३.७६ ७.९९
२	फलटण	नीरा उजवा कालवा	२४.७१००६	२१६५.७०
	एकूण भीमा खोरे		४०.५४९९५	३४६७.४५
<b>ब) कृष्णा खोरे</b>				
३	पाटण	कोयना नदी	५.९२३९	-
४	माण	निरंक	-	-
५	कराड	१) कोयना नदी २) कृष्णा नदी ३) येवती म्हासोळी ४) तारळी नदी	९.९२६ १५.०३६७ ०.९२४४ ०.२७००	- १०६.२१ १९१.०० २६.८५
६	खटाव	१) येरळवाडी (मध्यम) २) कृष्णा नदी २) दरुज तलाव	३.२१२१ ०.९४१ ०.९१९	६४५.२० २८.०४ १३५.०
७	वाई	१) धोम डावा कालवा २) धोम जलाशय ३) कृष्णा नदी	१.५५ १.५२४ २.३३८२	९०.५२ ४१.१७ ३२२.०२
८	कोरेगांव	१) कृष्णा नदी २) वसनानदी ३) तीळगंगा ओढा ४) नांदवळ तलाव	२.७९४ ०.०३७ ०.१६३७ ०.११०००	२७७.८६ ३.६७ १६.२८ २३.००
९	सातारा	१) धोम डावा कालवा २) कृष्णा नदी ३) उरमोडी नदी ४) धोम उजवा कालवा ५) पांगारे ल.पा.त. ६) को.प.बं. अंगापूर	०.१०८ १.५३६४३ १.६४३ ०.०६३ ०.२५३ ०.१११६	४६३.७९ १२८८.६० ४६३.७९ १६.११ ११०.७७ २४.६७
१०	जावली	१) कण्हेर जलाशय २) कुडाळी नदी	१.७० ०.२१७२५	४.८० ३७.०४
	एकूण कृष्णा खोरे		४९.६०२२८	४३१६.३९
	एकूण सातारा जिल्हा ( अ+ ब)		९०.१५२२३	७७८३.८४

सातारा जिल्ह्यातील १ मोठ्या, १ मध्यम व ३ लघु पा. प्रकल्पातून (जलाशय नदी व कालवा उदभव ) वर दर्शविल्याप्रमाणे बिगर सिंचन पाणी वापरासाठीच्या योजनांना मंजूरी मिळालेली आहे. एकूण ८५.४२ द.ल.घ.मी. पाणी हे बिगर सिंचन कारणासाठी वळविले जात आहे व त्यामुळे प्रकल्पाचे सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत ५२२४.१५ हे. घट होणार आहे. योजनानिहाय तपशिल परिशिष्ट - ४ मध्ये दिला आहे.

परिशिष्ट ४

पाटबंधारे प्रकल्पातून बिगर सिंचन पाणी वापरासाठी मंजूर योजनांचा तपशील  
(पिण्यासाठी व औद्योगिक कारणासाठी )

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हेक्टर	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
भीमा खोरे									
खंडाळा (औद्योगिकीकरणासाठी)									
१.	श्री ब्राऊस पेपर टेक्नालॉजी लि. शिरवळ, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.६४२४०	७/१/२००३	होय	५५०६१	५४.८२	
२.	लिव्ह इन ट-न्सफ्युजन प्रा. लि. हरताळी, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.००६२७	१३/०९/१९८५	होय	५५०६१	०.५३	
३.	श्रीराम स्टाईल कं., हरताळी/ भोर सिन्ध्यामिक, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.००११	१२/८/१९८८	होय	५५०६१	०.०९	
४.	सावतामाळी विट कारखाना, शिरवळ, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.००१७६	२६/११/१९९०	होय	५५०६१	०.१५	
५.	मोटेल रिव्हेरा, शिंदेवाडी, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.०१२१	२९/०८/१९९१	होय	५५०६१	१.०३	
६.	मे. महावीर फिड्स कंपनी, शिंदेवाडी	वीर जलाशय	-	०.००२४	२३/०३/१९९३	होय	५५०६१	०.२०	
७.	फौजी अजंठा पंजाबी हॉटेल, शिंदेवाडी, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.०००९९	३०/०६/१९९३	होय	५५०६१	०.१०	
८.	ग्लोबल इंडिया सिंथेटिक प्रा. लि. शिंदेवाडी, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.०२२	३०/०६/१९९३	बंद	५५०६१	१.८८	
९.	सुशेन एशिया प्रा. लि. विंग	वीर जलाशय	-	०.०२०९०	२६/०४/१९९४	होय	५५०६१	१.८०	
१०.	मे. किलॉस्कर ब्रदर्स प्रा. लि., ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.०४०७०	७/११/१९९४	होय	५५०६१	३४.२६	
११.	असोशिपेटेड कॅम्पसू ली., शिंदेवाडी, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.७०४०	२२/२/२००५	होय	५५०६१	६.८५	
१२.	वायलर इंटरनॅशनल इलेक्ट-ॉनिक्स प्रा. लि. शिंदेवाडी, खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.९९१३	७/९/१९९९	होय	५५०६१	७.७५	
१३.	गोदरेज अँड बायस मॅन्यु. कॅ. अलायन्सेस लि., विंग, खंडाळा	वीर जलाशय	-	०.०९९०	१६/५/२००	होय	५५०६१	९.८५	
१४.	अन्नपूर्णा महिला मंडळ, शिंदेवाडी	वीर जलाशय	-	०.०१९८०	१७/०५/२०००	होय	५५०६१	१.७१	
१५.	एसीजी फॉर्मा पॅक प्रा. लि. शिंदेवाडी	वीर जलाशय	-	०.०७०४	६/२/२००९	होय	५५०६१	६.००	
१६.	ट-यकॉम अँग्रेकम लि. अंदोरी	वीर जलाशय	-	०.२२००	१८/११/०८	होय	५५०६१	२०.००	
१७.	पुना क्ले प्रॉडक्ट प्रा. लि. शिंदेवाडी	वीर जलाशय	-	०.०२४२	५/३/२००५	होय	५५०६१	२.०६	



अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	कारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हेक्टर	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
१८.	ट्युब इनव्हेस्टमेंट ऑफ इंडिया लि. शिरवळ	वीर जलाशय	-	०.०४०७०	१६/९/२००५	होय	५५०६१	४.१७	
१९.	खंडाळा, लोणंद व फलटण औद्योगिक क्षेत्र	वीर जलाशय	-	१०.१८६००	१२/३/०९	नाही	५५०६१	९५७.००	
२०.	विलास संभाजी मदाने, पाडेगांव	नीरा उ. कालवा	-	०.००२४	३०/६/९५	----	५५०६१	०.२०	
२१.	वेस्टर्न इंडिया इंटरप्रायझेस प्रा. लि. शिंदेवाडी	नीरा उ. कालवा	-	०.०९१३	१५/२/८५	----	५५०६१	७.७९	
२२.	गोदरेज अँड बायस मॅन्यु. कंपनी शिरवळ	वीर जलाशय	-	०.०७२९६	१५/३/२०१	होय	५५०६१	७.७७	
२३.	वैश्विक फूड प्रा. लि. विंग	वीर जलाशय	-	०.०६४२४	१५/३/२०१४	होय	५५०६१	५.६३	
२४.	गोदरेज अँड बायस मॅन्यु. कं. लॅकीम मोटार ग्रुप, शिंदेवाडी	वीर जलाशय	-	०.०२२४८	१५/३/२०१५	होय	५५०६१	१.९	
	<b>खंडाळा (पिण्यासाठी)</b>								
२२.	वाढीव नळ पाणी पुरवठा योजना, खंडाळा (शिरवळ प्रा.)	वीर जलाशय	१.१५५०	-	१९/६/९८	०१/०६/०६	५५०६१	५७.३२	
२३.	लोहम व ६ गावे प्रा. नळ पाणीपुरवठा योजना (सुधारीत)	वीर जलाशय	०.२३६५	-	०८/०१/९९	०५/०३/०७	५५०६१	२०.१५	
२४.	गोदरेज अँड बायस मॅन्यु. कं. अप्लायन्सेस लि. विंग ता. खंडाळा	वीर जलाशय	०.०१५४	-	१६/०५/००	१६/११/०६	५५०६१	१.४०	
२५.	अन्नपूर्णा महिला मंडळ, शिंदेवाडी, ता. खंडाळा	वीर जलाशय	०.०१९८०	-	१७/०५/०१	०१/११/०२	५५०६१	१.७०	
२६.	पुना क्ले प्रॉडक्ट प्रा. लि. शिंदेवाडी	वीर जलाशय	०.००२२०	-	०५/०३/०५	०३/०३/०६	५५०६१	०.१७	
२७.	ट्युब इनव्हेस्टमेंट ऑफ इंडिया लि. शिरवळ	वीर जलाशय	०.००८८०	-	१६/०९/०५	०३/०३/०६	५५०६१	-	
२८.	खंडाळा, लोणंद व फलटण औद्योगिक क्षेत्र	वीर जलाशय	१.०२३००	-	१२/०३/०९	होय	५५०६१	८७.३५	
२९.	निंबोडी न.पा. पुरवठा योजना	तांबवे तलाव	०.०७६६७	-	२७/०७/९८	होय	९०६	१४.००	
३०.	गोदरेज अँड बायस मॅन्यु. कंपनी शिरवळ	वीर जलाशय	०.०१८२०	-	१५/३/२०१४	होय	५५०६१	-	
३१.	वैश्विक फूड प्रा. लि. विंग	वीर जलाशय	०.००१५९	-	१५/३/२०१४	होय	५५०६१	-	
	<b>फलटण (औद्योगिकीकरणासाठी)</b>								
१.	श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि. फलटण (कन्डे)	नीरा उ. कालवा	-	०.८४००	०९/०७/१९५६	होय	५५०६१	७१.६८	
२.	श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि. फलटण (डिस्टी)	नीरा उ. कालवा	-	०.६०००	०८/०६/१९९९	होय	५५०६१	७१.६८	
३.	नीरा व्हॅली सहकारी संस्था, फलटण (स्पेटवॉश)	नीरा उ. कालवा	-	२.९९	०८/०६/१९७९	होय	५५०६१	३०६.२१	
४.	न्यू फलटण शुगर वर्क्स, साखरवाडी	नीरा उ. कालवा	-	०.३७३०	उपलब्ध नाही	होय	५५०६१	३१.५७	
५.	डॉ. रायटर्स फुडस् अँड प्रॉडक्ट, साखरवाडी	नीरा उ. कालवा	-	०.०२२०	२१/०३/१९८५	होय	५५०६१	१८.४३	
६.	फलटण तालुका दुध संघ, फरांदवाडी	नीरा उ. कालवा	-	०.०१३०	२९/०७/२००५	होय	५५०६१	२.००	

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हे.	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
७.	महात्मा फुले कृषी उद्योगसमुह, कोळकी	नीरा उ. कालवा	-	०.०१८०	१०/०८/१९९०	होय	५५०६१	१.५३	
८.	दिमीमानराजे राजसिंहराजे निंबाळकर	नीरा उ. कालवा	-	०.००४३०	१७/०६/२०००	होय	५५०६१	२.२८	
९.	समश्रृंगी सॉल्व्हंट एक्सट-ॉन (गणेश ऑईल इंडस्ट-ीज)	नीरा उ. कालवा	-	०.००६६०	१२/०९/०७	होय	५५०६१	०.८३	
१०.	त्रिमुर्ती पोल्ट-ी फार्म, अलगुडेवाडी	नीरा उ. कालवा	-	०.०००७०	२०/०४/०६	होय	५५०६१	०.०८	
११.	गोविंद मिल्क अँड प्रॉडक्टस लि. कोळकी	नीरा उ. कालवा	-	०.०१८०	०१/०६/०६	होय	५५०६१	१.४२	
१२.	गोविंद मिल्क अँड प्रॉडक्टस लि. कोळकी (वाढीव)	नीरा उ. कालवा	-	०.१२.६१६	१५/३/२०१४	होय	५५०६१	१०.७७	
१३.	फलटण नगरपरिषद, फलटण	नीरा उ. कालवा	३.०२००	-	११/०६/७१	२५/०४/२००६	५५०६१	२५७.००	
१४.	साखरवाडी नळ पाणी पुरवठा योजना	नीरा उ. कालवा	०.२१९०	-	३०/०६/९३	१/११/२००५	५५०६१	१८.६९	
१५.	विडणी नळ पाणी पुरवठा योजना - १	नीरा उ. कालवा	०.४१३०	-	१६/०३/९६	होय	५५०६१	१४.५०	
१६.	विडणी नळ पाणी पुरवठा योजना - २	नीरा उ. कालवा	०.३४४०	-	१६/०३/९८	०९/०४/२००६	५५०६१	४५.००	कार्यान्वीन होऊन बंद पडलेली योजना
१७.	फरांदवाडी ठाकूरजी ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजना	नीरा उ. कालवा	०.०७००	-	०२/०८/९४	०१/१२/२००६	५५०६१	६.००	
१८.	गिरवी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना	नीरा उ. कालवा	०.९२६०	-	१५/०९/९३	०४/११/२००६	५५०६१	७९.०२	
१९.	नळ पाणी पुरवठा योजना, तरडगांव	नीरा उ. कालवा	०.१३४०	-	२०/०८/९०	०१/११/२००४	५५०६१	११.४३	
२०.	नळ पाणी पुरवठा योजना, होळ सर्कल	नीरा उ. कालवा	-----	-	२०/०८/९०	होय	५५०६१	२.६६	
२१.	नळ पाणी पुरवठा योजना, साठे	नीरा उ. कालवा	०.०५४०	-	२०/०८/९०	३०/०९/२००६	५५०६१	४.६०	
२२.	नळ पाणी पुरवठा योजना, सोमंथळी	नीरा उ. कालवा	०.०५६००	-	२०/०८/१९९०	१८/०७/२००९	५५०६१	५.७३	
२३.	नळ पाणी पुरवठा योजना, निंबळक - १	नीरा उ. कालवा	०.१८१२	-	२०/०८/१९९०	होय	५५०६१	६.०४	कार्यान्वीन होऊन बंद पडलेली योजना
२४.	नळ पाणी पुरवठा योजना, निंबळक - २	नीरा उ. कालवा	०.१५१०	-	१६/०३/१९९८	०९/०३/२००६	५५०६१	२०.००	
२५.	ढवळसह २३ गावे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना	नीरा उ. कालवा	१.७७६०	-	१५/११/१९९७	०१/११/२००६	५५०६१	१५२.००	
२६.	सासवड व ३२ गावे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना	नीरा उ. कालवा	२.७६००	-	१६/०३/१९९८	०१/११/२००६	५५०६१	२३६.००	
२७.	त्रिमुर्ती पोल्ट-ी फार्म, अलगुडेवाडी	नीरा उ. कालवा	०.०००२	-	२०/०४/२००६	२७/०६/२००६	५५०६१	--	
२८.	शिंगणापूर व ३२ गावे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना	नीरा उ. कालवा	३.१३२०	-	१६/०६/१९९८	०१/११/२००६	५५०६१	२६७.००	
२९.	मे. महावीर फिडस, शिंदेवाडी,	नीरा उ. कालवा	०.००२४०	-	२३/०३/१९९३	१/११/२००२	५५०६१	०.१२	
३०.	लॉकिम लिमिटेड, शिंदेवाडी	नीरा उ. कालवा	०.०४०७	-	११/५/९३	१/११/०२	५५०६१	३.४३	
३१.	सुशेन एशिया प्रा. लि. विंग	नीरा उ. कालवा	०.०१८७	-	२६/४/९४	१९/७/०७	५५६०६१	१.६२	
३२.	खंडाळा सह १० गावे प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा	नीरा उ. कालवा	१.२७१०	-	१५/११/९७	होय	५५०६१	१०८.४२	
३३.	ग्रामपंचायत परहर	नीरा उ. कालवा	०.००३०	-	३१/५/०८	१/११/०८	५५६०६१	०.३०	

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील क्पात हे.	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
३४.	वाढीव कोळकी नळ पाणी पुरवठा योजना	नीराउ. कालवा	०.५५००	-	३१/५/०८	होय	५५०६१	४७.००	
३५.	माजे सांगवी नळ पाणी पुरवठा योजना	नीराउ. कालवा	०.२९०४	-	२९/१/०९	होय	५५०६१	२४.७५	
३६.	फलटण नगर परिषद, फलटण वाढीव योजना	नीराउ. कालवा	३.९३६००	-	१०/९/२०१२	नाही	५५०६१	३३५.९१	
३७.	धुळदेव व अलगुडेवाडी प्रा.न.पा. पु. योजना	नीराउ. कालवा	०.३४९७०	-	१५/३/२०१४	नाही	५५०६१	-	
<b>कृष्णाखोरे पाटण</b>									
१.	मोरगिरी व इतर ७ गांवे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना	कोयना नदी	०.१८००	-	२३/०३/१९९४	करारनामा नाही	-	-	
२.	पुर्नवसित गावठाण मौजे नवजावस्ती	कोयना नदी	०.०१६५	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
३.	मानाईनगर, ता. पाटण	कोयना नदी	०.००७५	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
४.	पुर्नवसित मौजे कुसवडे, कोंढावळे	कोयना नदी	०.०११३	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
५.	पुर्नवसित मौजे तळाशी, कोंढावळे, नहिंबी मेढेघर	कोयना नदी	०.०१७२	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
६.	पुर्नवसित मौजे देवधर, गोवारे	कोयना नदी	०.०१२०	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
७.	पुर्नवसित मौजे चिरगे, कोडोली	कोयना नदी	०.००८६	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
८.	पुर्नवसित मौजे गोजेगांव (गोषटवाडी )	कोयना नदी	०.०१८०	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
९.	पुर्नवसित मौजे तांबवे, ता. पाटण	कोयना नदी	०.१४१०	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
१०.	पुर्नवसित , नहिंबे, चिरंबे	कोयना नदी	०.००७९	-	३०/०६/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
११.	ढेबेवाडी व १८ गांवे	कोयना नदी	१.३२६७	-	१५/११/१९९७	करारनामा नाही	-	-	
१२.	पाटण व ११ गांवे	कोयना नदी	१.११००	-	१५/११/१९९७	करारनामा नाही	-	-	
१३.	मोरगिरी व ७ गांवे	कोयना नदी	०.२३३६	-	१५/११/१९९७	करारनामा नाही	-	-	
१४.	मल्हारपेट व ३४ गांवे	कोयनानदी	२.१५७६	-	१६/०३/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
१५.	मारुल तर्फ पाटण	कोयना नदी	०.०८०३	-	१९/०६/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
<b>पाटण (औद्योगिक)-</b>									
१.	नियोजित लघु औद्योगिक प्रकल्प, पाटण (औद्योगिक)	कोयना नदी	-	०.२१८०	३०/०८/१९९४	२१/१/२००६	-	-	
२.	बाळासोा देसाई सह.साखर कारखाना लि.मरळी, पाटण (औद्योगिक)	कोयना नदी	०.०३२२	-	१६/०९/२००५	११/१/२०११	-	-	
३.	लोकनेते बाळासोा देसाई सह. साखर कारखाना, मरळी	कोयना नदी	-	०.३७७७	१६/०९/२००५	११/१/२०११	-	-	
<b>माण निरंक</b>									
<b>कराड (पिण्यासाठी )</b>									
१.	मलकापूर, ता. कराड	कोयना नदी	१.७११९	-	०८/०१/१९९९	करारनामा नाही	-	-	
२.	येळगांव व ८ गांवे नळ पाणी पुरवठा योजना	म.प्र.येवती म्हासोळी	०.६५७०	-	१६/०३/१९९८	करारनामा नाही	१९२७	१९१.००	
३.	रयत सह. साखर कारखाना लि. शेवाळेवाडी	म.प्र.येवती म्हासोळी	०.०५१४	०.२१६०	११/०३/१९९९	१/११/२०११	-	-	

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास कमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हे.	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
४.	शहापूर नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	०.०४२०	-	२९/०७/१९९४	करारनामा नाही	-	-	
५.	आटके नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	०.१०६०	-	३१/०८/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
६.	शामगांव व इतर ५ गावे	कृष्णा नदी	०.३७५०	-	२४/०८/१९९५	करारनामा नाही	-	-	
७.	उंडाळे व इतर २२ गांवे नळ योजना पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	२.६६४५	-	१६/०३/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
८.	सदाशिवगड गोवारे व ६ गांवे नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	१.९९४६	-	१६/०३/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
९.	खोडशी नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	०.२०.४०	-	१६/०३/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
१०.	कोळे व ११ गावे	कोयना नदी	१.६०७१	-	१६/०६/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
११.	सुधारित कराड	कोयना नदी	६.५७००	-	९/०६/२००३	५/११/२००१	-	-	
१२.	सुधारित कराड त्रिशंकू	कृष्णा नदी	२.०३१७	-	२९/१/२०१०	करारनामा नाही	-	-	-
१३.	शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड	कृष्णा नदी	०.०२२६	-	६/५/२०१०	करारनामा नाही	-	-	
१४.	हेळगांव पाडळी पा. पु. योजना	कृष्णा नदी	०.०५०	-	३१/१/२००६	०६/११/२००९	-	४.९७	
१५.	इंदोली पा.पु. योजना	कृष्णा नदी	०.५०९	-	२६/९/१९९३	४/१२/२००३	-	५०.६२	
१६.	सैदापूर व कराड ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	१.५६	-	१९/०३/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
१७.	कापील व ३ गांवे	कृष्णा नदी	०.६२०५	-	१९/०६/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
१८.	कार्वे नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	०.४०६३	-	१९/०६/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
१९.	कोडोली नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	०.१६२१	-	२३/११/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
२०.	कोळे नळ पाणी पुरवठा योजना	कृष्णा नदी	१.६०७१	-	१६/०६/१९९८	करारनामा नाही	-	-	
२१.	इंदोली व १५ गांवे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. कराड	कृष्णा नदी	०.५०८८	-	२५/०६/१९९३	४/१२/२००३	-	५०.६२	
२२.	उंबूज प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. कराड	कृष्णा नदी	०.४४	-	१५/०१/१९९९	-	-	-	
२३.	कृष्णा चॅरिटेबल ट-स्ट, मलकापूर, ता. कराड	कृष्णा नदी	०.२७५०	-	२४/०६/१९९९	करारनामा नाही	-	-	
२४.	जयवंत शुगर लि. धावरवाडी, चोरे, ता. कराड	तारळी नदी	०.१३	०.१४	२१/९/२००७	१८/२/२००८	३३.००	२६.८५	
कराड (औद्योगिक)-									
१	किलॉस्कर फोकलॅन्ड, कराड (औद्योगिक)	कोयना नदी	०.०५३	०.०३७	११/३/१९९९	१९/२/२०१०	-	-	
२	कोयना दूध संघ, कराड (औद्योगिक)	कृष्णा नदी	-	०.५८६०	२०/०६/१९६६	करारनामा आहे	-	-	
३	सह्याद्री सह. साखर का. लि. शिरवडे, ता. कराड	कृष्णा नदी	१.५९८	-	०६/०८/२००१	१/०१/२०१०	-	-	
४	कृष्णा सह. साखर का.लि.रेठरे बु II, ता. कराड (औद्योगिक)	कृष्णा नदी	-	०.६६१०	२०/०६/१९६६	२/६/२०१२	-	-	

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हे.	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
५	कराड औद्योगिक क्षेत्र, ता. कराड (औद्योगिक)	कृष्णा नदी	-	०.२४	०६/०५/१९८५	२२/०९/२०१०	-	-	
६	सह्याद्री सह.साखर का. लि. शिरवडे ता. कराड (औद्योगिक)	कृष्णा नदी	-	०.६६१०	२४/०४/१९९१	२७/०९/२०११	-	-	
७.	कृष्णा सह विज प्रकल्प कराड	कृष्णा नदी	-	०.१०९५	१३/१२/२०००	१/११/२०११	-	-	
	खटाव (पिण्यासाठी)								
१	खातवळ व इतर गांवे नळ पाणी पुरवठा योजना	म.प्र. येरळवाडी	०.४४५०	-	२७/०९/१९९०	१२/०९/२००७	१९.०६	९१.५८	
२	औंध गणेशवाडी व १७ गांवे नळ पाणी पुरवठा योजना.	म.प्र. येरळवाडी	१.३७००	-	२१/०२/१९९५	१२/०९/२००७	-	२८२.१७	
३	मायणी इतर २ गांवे नळ पाणी पुरवठा योजना	म.प्र. येरळवाडी	०.६३४१	-	१४/०८/१९९८	३०/०७/२००७	-	१३०.५८	
४	वडूज व ४ गांवे नळ पाणी पुरवठा योजना	म.प्र. येरळवाडी	०.५४१०	-	१४/०८/१९९८	३०/०७/२००७	-	१०५.८६	
५	दरुज तलाव (महिमानगड प्रा.न.प्रा.पु. योजना)	दरुज तलाव	०.५८८०	-	१६/०३/१९९८	१७/०४/२००७	६७८	१३५.००	
६	अभिनव सह. औद्योगिक वसाहत लि. उंबर्डे	म.प्र. येरळवाडी	०.०४२	०.०१	१७/०३/२००७	२३/०४/२००७	४०३७	३५.०१	
७	यशोदिप शुगर्स हिंगणे	म.प्र. येरळवाडी	०.०१६	०.१५४	६/०६/२००८	-	-	-	
८	पुसेसावळी व ८ गांवे प्रा.न. पा.पु. ता. खटाव	कृष्णा नदी	०.९४१	-	१८/०४/१९९९	१७/१२/२००७	-	२८.०४	
९	दारुज तलाव (ग्रामपंचायत खटाव)	दारुज तलाव	०.३३१०	-	२८५/१२	होय	६७८	७६.००	
	वाई (पिण्यासाठी)								
१	वासोळे नळ पाणी पुरवठा योजना	धोम जलाशय	०.०३४	-	१६/१०/१९९८	०१/११/२००८	-	३.३८	
२	वाई औद्योगिक क्षेत्र,ता.वाई	कृष्णा नदी	०.०६	०.३५	०६/०५/१९८५	१५/१२/२०११	-	३०.८३	
३	वाई नगरपालिका, ता.वाई	कृष्णा नदी	१.७३००	-	१६/०७/१९९६	०५/१२/२०११	-	१७२.०५	
४	किसनवीर सह.साखर कारखाना, भुईज ता.वाई	धोम डा.का.	-	०.३३	१२/३/१९९९	२७/०९/२०१०	-	३२.८२	
५	ओझर्डे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. वाई	कृष्णा नदी	०.१९८२		१५/०९/१९९९	१३/०९/२००९	-	१९.६९	
६	मांढरदेव व ३०,३१ गावे	धोम जलाशय	१.१०७	-	१५/०८/१९९७	करारनामा नाही	-	११०.०९	

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हे.	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
७	बोरगांव नळपाणी पुरवठा योजना	धोम जलाशय	०.३८३	-	२०/०४/१९९८	करारनामा नाही	-	३७.७९	
८	मत्सबीज केंद्र धोम	धोम डावा कालवा	-	०.५५	०२/०६/२०१०	०७/०९/१९९३	-	५७.७०	
९	किसनवीर सह. सा.का. भुईज	कृष्णा नदी	०.४०	०.६०	२०/१/१९९९	१७/१/२०१०	-	९९.४५	
	<b>कोरेगांव (पिण्यासाठी)</b>								
१	रहिमतपूर नगरपालिका, ता. कोरेगांव	कृष्णा नदी	१.३३००	-	२/११/१९७०	२१/१०/२००८	-	१३२.२७	
२	कोरेगांव प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना ता. कोरेगांव	कृष्णा नदी	१.१८२	-	१६/०३/१९९८	२१/०८/१९९३	-	११७.५५	
३	वालचंदनगर इंडस्ट्रीज, सातारा रोड, ता. कोरेगांव	वसना नदी	०.०३७	-	२९/०३/२००३	१६/११/२००८	-	३.६७	
४	जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, चिमणगांव	तीळगांगा नाला	-	०.१६३७	०९/१०/१९९८	१/३/१९९४	-	१६.२८	
५	नांदवळ तलाव (पिंपोडे नळ पाणी पुरवठा)	नांदवळ तलाव	०.११०००	-	०६/०१/२००१	०४/०३/२००६	१६८	२३.००	
६	आर्वी वाठार पाणी पुरवठा योजना सातारा (पिण्यासाठी)	कृष्णानदी	०.२८२	-	१४/०७/१९९३	१०/०९/१९९३	-	२८.०४	
१	सातारा औद्योगिक क्षेत्र, ता. सातारा	कृष्णा नदी	०.६१	-	२८/१०/१९८३	०१/११/२००४	-	१४७.१९	
२	महाराष्ट्र- जीवन प्राधिकरण, ता. सातारा.	कृष्णा नदी	७.२०००	-	१७/०६/१९८३	०२/०३/२०१०	-	७१६.०८	
३	सातारा वाढीव पाणी पुरवठा योजना, ता. सातारा	उरमोडी नदी	१.२६०	-	५/०९/२००९	९/३/२००९	-	१२५.६१	
४	अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. शेंद्रे	उरमोडी नदी	०.२३	-	१५/०३/२००१	२१/०१/२०१२	-	१८७.०२	
५	भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड, वडूथ	धोम डावा कालवा	०.५४	०.१०८	०४/०४/२००३	१६/०३/२०१०	-	१६.११	
६	ग्रामपंचायत कोडोली सातारा (औद्योगिक)	कृष्णा नदी	२.९६७	-	-	१३/५/२०१४	-	४१८.८७	
१	भारत फोर्ज कंपनी लि. वडूथ	धोम डावा कालवा	०.१०८	०.०५४	०४/०४/२००३	०१/०९/२००९	-	१६.११	
२	सातारा औद्योगिक विकास महामंडळ	कृष्णा नदी	-	१.४७	२८/१०/१९८३	०१/०१/२००९	-	-	
३	अजिंक्यतारा सह. साखर कारखाना शेंद्रे	उरमोडी नदी	१.५६	-	१५/०३/२००१	२१/०१/२०१२	-	१४७.१९	
४	यशराज इथोनॉल प्रा. लि.	धोम उ. कालवा	०.०६३	०.१२९	१९/६/२००९	०२/०९/२००९	-	१९.०९	
५	के. पल्स पेपर मिल्स बोरगांव	उरमोडी नदी	०.०२	०.०२	०१/०४/२००४	०४/१२/२००९	-	३.९७	
६	श्री रामदास स्वामी संस्थान सज्जनगड	पांगारे ल.पा.त.	०.२५३	-	१५/६/२०१०	४/७/२००९	-	११०.७७	

अ.क.	संस्थेचे नांव व तपशिल	उद्भव	मंजूर पाणी परिमाण द.ल.घ.मी.		मंजूरीचा दिनांक	करारनामा केला आहे किंवा नाही असल्यास क्रमांक व दिनांक	प्रकल्पिय सिंचन क्षमता	मंजूरीमुळे सिंचन क्षेत्रातील कपात हे.	शेरा
			पिण्यासाठी	औद्योगिक					
१	२	३	४		५	६	७	८	९
७	वर्णे ग्रामपंचायत नळ पाणी पुरवठा योजना	को.प.बं.अंगापूर	०.१११६	-	१५/६/२०१०	करारनामा नाही	-	२४.६७	
८	रेल्वे स्टेशन, सातारा, ता. सातारा.	कृष्णा नदी	-	०.०६६४३	०२/११/१९६९	१०/११/२००९	-	६.४६	
९	एम.आय.डी.सी. गोपूज जावली	कृष्णा नदी							
१	करंजे व ३२ गांवे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. जावली	कण्हेर जलाशय	०.९३	-	१५/११/१९९७	नाही	२७१.६८	१००.०१	
२	गांजे व १० गांवे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. जावली	कण्हेर जलाशय	०.३२९	-	१/४/२०१०	करारनामा नाही	-	३६.००	
३	मेढा व ८ गांवे प्रा. नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. जावली जावली (औद्योगिक)	कण्हेर जलाशय	०.३९७	-	१५/११/१९९७	करारनामा नाही	-	३०.२२	
१	प्रतापगड सह. साखर कारखाना लि. सोनगांव, ता. जावली	कुडाळी नदी	०.०८	०.१३.७२५	२८/०४/२००७	०१/११/२००८	-	३७.०४	
२.	फेर्नामेनल हेल्थ केअर सर्व्हिस लि. वेंगळे	कोयना नदी	०.०१६	-	२७/७/२००६	करारनामा नाही	-	-	
३.	भणंग ग्रा.पं. नळपाणी पुरवठा योजना	कण्हेर जलाशय	०.०४४	-	२५/७/१९९७	६/११/२०१२	-	४.८०	

परिशिष्ट - ४ (अ)

मोठ्या व मध्यम प्रकल्पावरील  
पाणी वापर  
संस्थांचा तपशिल



परिशिष्ट - ४ अ

मोठ्या व मध्यम प्रकल्पावरील पाणी वापर संस्थांचा तपशील.

अ.क्र.	प्रकल्पांचे नांव व प्रकार (मोठे/ मध्यम प्रकल्प )	तालुका निहाय स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांची संख्या				सद्य : स्थितीत कार्यन्वीत असलेल्या पाणी वापर संस्थांची संख्या				सद्य : स्थितीत स्थापन परंतु कार्यन्वीत नसलेल्या संस्थांची संख्या				नवीन पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी कार्यवाही चालू असलेल्या संस्थांची संख्या				शेरा	
		MMSIF कायद्या खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		Co- Operative Act खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		MMSIF कायद्या खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		Co- Operative Act खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		MMSIF कायद्या खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		Co- Operative Act खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		MMSIF कायद्या खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था		Co- Operative Act खाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्था			
		संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)	संख्या	क्षेत्र (हे)		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
१	मोठे प्रकल्प																		
	(कृष्णा प्रकल्प )																		
	अ) धोम धरण																		
	तालुका - वाई			२५	५२०४			५	१२०९			२०	३९९५						
	सातारा			२६	४७१४			६	१२३४			२०	३४८०						
	कोरेगांव			४२	१२६९३			२६	८८५३			१६	३८४०						
	जावली			२	३३१			१	२६८			१	६३						
	ब) कण्हेर धरण																		
	तालुका - सातारा			२९	७६१४			१०	२९७४			१९	४६४०			४	११३८		
	कोरेगाव			३	१३७४			३	१३७४			२	५०८						
	कराड			८	२४३८			३	३३१			५	२१०७						
२	मध्यम प्रकल्प																		
	येरळवाडी																		
	तालुका खटाव			४	२७८२							४	२७८२						
	मोठे प्रकल्प													२७	१४३०१				सांगली व सातारा
	टेंबू उ.सि.प्रकल्प																		जिल्हा एकत्रित
	वांगणा उ.सि. योजना																३		
	कुडळी																३		

**परिशिष्ट - ६**  
**सुधारित प्रपत्र - २**  
**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना**

अ.क्र.	जिल्ह्याचे नाव	आराखड्यात समाविष्ट कामांची संख्या	अंदाजपत्रके तयार करून जिल्हाधिकारी यांना पाठविले						अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता मिळलेली कामे (६+७+८)						सेल्फवरील कामे (मंजूर परंतु सध्या चालू न केलेली)						
			३१ मार्च २०१४ पर्यंतची			१ एप्रिल २०१४ नंतरची			३१ मार्च २०१४ पर्यंतची			१ एप्रिल २०१४ नंतरची			३१ मार्च २०१४ पर्यंतची			१ एप्रिल २०१४ नंतरची			
			संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	
१	सातारा	३८३	३४२	५५५.१२	३१५५९८	-	-	-	२४०	३६५.४५	२२०६५६	-	-	-	२१६	३१४.०७	१९८३२८	-	-	-	
	सातारा	-	५७	३०.६४	१७५१०	-	-	-	५२	२८	१४३२१	-	-	-	४८	३७	१३८३९	-	-	-	
	सातारा	५२	५२	७४.९४	१९८१४	-	-	-	३७	५३.६४	१३६६६	-	-	-	३५	५०.४२	१२८४२	-	-	-	
	सातारा	६४	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४३	५९३४	१८३५०	-	-	-	
	सातारा	१४५	१०४	१९३.५०	१५२३९६	-	-	-	८७	१५५.००	१२२०७५	-	-	-	८४	१४९.४५	११७६.९५	-	-	-	
प्रगती पथावरील कामे						पूर्ण झालेली कामे						१ एप्रिल २०१४ पासून ३०/६/२०१४ पर्यंत		जिहे कठापूर उपसा सि. विभाग कण्हेर विकास विभाग, सातारा. आरफळ कालवे विभाग (करवडी) कराड धोम कालवे विभाग क्र.२ सातारा धोम पाटबंधारे विभाग, सातारा.							
७						८														९	
३१ मार्च २०१४ पर्यंतची			१ एप्रिल २०१४ नंतरची			३१ मार्च २०१४ पर्यंतची			१ एप्रिल २०१४ नंतरची											खर्च	मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्धी
संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता	संख्या	किंमत	मनुष्य दिवस मंजूर क्षमता										
३	१.४	३६९	४	-	-	१	०२	११३	-	-	-	-	-								
२	३.२२	२५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
९	१३.५१	३६३८	-	-	-	१	०.२५	१२६	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	३	५.७८	३८०	-	-	-	-	-								

( ५५ )

११.	पाटबंधारे विकासाची सद्यःस्थिती/ बृहत आराखड्यात अंतर्भूत असलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याची शेतीलायक क्षेत्राशी टक्केवारी	४२७०३६ हेक्टर ५८.४८ टक्के
-----	--	------------------------------

११(अ)	बृहत योजनेनुसार एकूण प्रकल्प (राज्यस्तर)	संख्या	एकूण प्रकल्पीय सिंचनक्षमता (पिकाखालील क्षेत्र) (हेक्टर)
	<b>राज्यस्तर</b>		
	अ) मोठे प्रकल्प	१०	३३०१७६
	ब) मध्यम प्रकल्प	१७	६४६५५
	क) लघु प्रकल्प (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	२८	१३३३३
	ड) को.प.बंधारे (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	१०	४४५२
	इ) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त) १) जललक्ष्मी व बंदिस्त पाईप योजना	१	११३७
	<b>एकूण राज्यस्तर</b>	<b>६६</b>	<b>४१३७५३</b>
	<b>स्थानिक स्तर</b>		
	फ) लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)	४२	७२२७
	त) को.प. बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)	२४ २४	३६५६ १०६४
	थ) उपसा सिंचन योजना (स्थानिक स्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)	१ -	२४३ -
	द) पाझर तलाव (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)	६ -	६९० -
	ध) साठवण तलाव	२	४०३
	<b>एकूण स्थानिकस्तर</b>	<b>९९</b>	<b>१३२८३</b>

११ (ब)	जून २०१४ अखेर पर्यंत पूर्ण झालेले प्रकल्प		
	(जून २०१४ अखेर संपूर्ण सिंचनक्षमता निर्माण झालेले प्रकल्प योजनानिहाय तपशील परिशिष्ट क्र. १ व २ मध्ये पहावा)		
प्रकार	संख्या	प्रकल्पाची एकूण सिंचनक्षमता	जून २०१४ अखेरपर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (पिकाखालील क्षेत्र ) (हेक्टर)
१	२	३	४
<b>(राज्यस्तर)</b>			
अ) मोठे प्रकल्प	३	१७८६३९	१२४८४९
ब) मध्य प्रकल्प	७	१७६६५	१७०६३
क) लघु प्रकल्प (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	१९	८५०९	८१३५
ड) को.प.बंधारे (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	१४	७५०२	४१७०
इ) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	-	-	-
<b>एकूण राज्यस्तर</b>	<b>४३</b>	<b>२१२३१५</b>	<b>१५४२१७</b>
<b>स्थानिक स्तर</b>			
फ) लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	३१	५२२२	५२२२
(० ते १०० हेक्टर)	-	-	-
त) को.प. बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	२३	३५४१	३५३५
(० ते १०० हेक्टर)	१९	८९५	८९५
थ) उपसा सिंचन योजना (स्थानिक स्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	-	-	-
(० ते १०० हेक्टर)	-	-	-
द) पाझर तलाव (१०१ ते २५० हेक्टर)	५	५८५	५८५
(० ते १०० हेक्टर)	-	-	-
ध) वळवणी बंधारे	-	-	-
<b>एकूण स्थानिकस्तर</b>	<b>७८</b>	<b>१०२४३</b>	<b>१०२३७</b>

११ (क) २०१४ - २०१५ या वर्षी बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प  
(योजनानिहाय तपशील परिशिष्ट क्रमांक १ व २ मध्ये पहावा)

प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	एकूण अद्ययावत किंमत (कोटी रूपये) २०१३-२०१४ च्या दरांनी	दिनांक १/४/२०१४ रोजी उर्वरीत कामाची अंदाजित किंमत(कोटी रु.) (२०१३-२०१४ च्या दरांने)	२०१४-२०१५ यावर्षी उपलब्ध असलेली एकूण आर्थिक तरतूद (कोटी रूपये) (बांधकाम + इटीपी) = एकूण	एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर)	जून २०१४ अखेरपर्यंत निर्माण झालेला एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर)
१	२	३	४	५	६	७
(राज्यस्तर) अ) मोठे प्रकल्प	७	६८७१.७७	१८०.७७	-	१५१५३७	कराड ४०३० सातारा २०० खटाव ७१२६ पाटण २०७६ खंडाळा ९१०६ फलटण ५५८२
ब) मध्य प्रकल्प	१०	१२५७.८१	१८८.१८	-	४६९९०	कराड ३१२० पाटण २१७७ वाई ३१० कोरेगांव ४०५२
क) लघु प्रकल्प (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	१०	१८०.३१	८७.५२	-	५१९८	पाटण ३३३६ सातारा ३२७ माण २६५ कराड २४२
ड) को.प.बंधारे (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	-	-	-	-	-	-
इ) उपसा सिंचन योजना (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)	-	-	-	-	-	-
<b>एकूण राज्यस्तर</b>	<b>२७</b>	<b>८३०९.८९</b>	<b>४५६.४७</b>	<b>-</b>	<b>२०३७२५</b>	<b>४१९४९</b>
स्थानिक स्तर फ) लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	११	५६.९७	१९.७१	-	२००५	सातारा १४४ कराड ५९७
(० ते १०० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-
त) को.प. बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)	१	१.१९	-	-	११५	सातारा ११५ माण ११५ कराड १०३
(० ते १०० हेक्टर)	३	-	-	-	११५	-
थ) उपसा सिंचन योजना (स्था. स्त.) (१०१ ते २५० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-
(० ते १०० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-
द) पाझर तलाव (१०१ ते २५० हेक्टर)	१	०.९३	०.९३	-	१०५	वाई १०५
(० ते १०० हेक्टर)	-	-	-	-	-	-
ध) साठवण तलाव	२	-	-	-	४०३	१५९
<b>एकूण स्थानिकस्तर</b>	<b>१८</b>	<b>५९.०९८२</b>	<b>२०.६४</b>	<b>-</b>	<b>२३८४</b>	<b>११२०</b>

टीप: मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांच्या बाबतीत स्तंभ क्र. ७ मध्ये सिंचनक्षमतेचा तालुकानिहाय तपशील देण्यात यावा.

११ ड) प्रशासकीय मान्यता मिळून तयार असलेले परंतु आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसलेले प्रकल्प

प्रकल्पाचा प्रकार	संख्या	प्रशासकीय मान्यते प्रमाणे एकूण अंदाजित किंमत (कोटी रुपये)	प्रशासकीय मान्यतेचा दिनांक	प्रकल्पाची सिंचन क्षमता (हेक्टर्स) (पिकाखालील क्षेत्र)
१	२	३	४	५
(राज्यस्तर )				
अ ) मोठे प्रकल्प		निरंक	निरंक	निरंक
ब ) मध्यम प्रकल्प		निरंक	निरंक	निरंक
क) लघु प्रकल्प (राज्यस्तर)		निरंक	निरंक	निरंक
ड ) को.प. बंधारे (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)		-		
इ ) उ.सि. योजना (राज्यस्तर) (२५० हेक्टरपेक्षा जास्त)				
१. जललक्ष्मी बंदिस्त पाईप योजना ता. वाई	१	४४.७०	-	११३७
<b>एकूण</b>	<b>२</b>	<b>४४.७०</b>	<b>-</b>	<b>११३७</b>
(स्थानिकस्तर )				
फ ) लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर)				
१. चोरे ल.पा.त. (० ते १०० हेक्टर)	-	-	-	-
त ) को.प.बंधारे (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)		निरंक	निरंक	निरंक
१) को.प.बं. मथ्यापूर, ता.कोरेगांव २) को.प.बं. आंबवडे, ता.कोरेगांव	२	०.९९९४	-	५४
थ ) उ.सि. योजना (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)		निरंक	निरंक	निरंक
द ) पाझर तलाव (स्थानिकस्तर) (१०१ ते २५० हेक्टर) (० ते १०० हेक्टर)		निरंक	निरंक	निरंक
ध ) वळवणी बंधारे				
<b>एकूण स्थानिकस्तर</b>	<b>२</b>	<b>०.९९९४</b>	<b>-</b>	<b>५४</b>

**१२) सिंचन क्षमतेचा वापर :**

- १) जून २०१४ अखेरपर्यंत निर्माण झालेली सिंचन क्षमता २०७५२३ हे. (पिकाखालील क्षेत्र )  
(तालुकानिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे. )

**कृष्णा प्रकल्प - सातारा जिल्हा**

अ. क्र.	तालुक्याचे नांव	निर्माण झालेली सिंचनक्षमता
१	खंडाळा	१०२१४ हेक्टर
२	फलटण	३१२३१ हेक्टर
३	पाटण	२२६४३ हेक्टर
४	माण	८९७० हेक्टर
५	कराड	५७२८८ हेक्टर
६	खटाव	१६६७२ हेक्टर
७	वाई	८३३४ हेक्टर
८	कोरेगांव	२७१९२ हेक्टर
९	सातारा	२२४४० हेक्टर
१०	जावली	२३९२ हेक्टर
११	महाबळेश्वर	१४७ हेक्टर
	एकूण ११ तालुका	२०७५२३ हेक्टर

**१३) सिंचन क्षमता निर्मिती कार्यक्रम :**

- १) जून २०१४ अखेरपर्यंत निर्माण होणारी सिंचन क्षमता (उद्दिष्ट ५४९९ हे. पिकाखालील क्षेत्र )  
(तालुकानिहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे.)

अ. क्र.	तालुक्याचे नांव	उद्दिष्ट
१	खंडाळा	१२२८ हेक्टर
२	पाटण	२०० हेक्टर
३	फलटण	१२२४ हेक्टर
४	कराड	९२८ हेक्टर
५	जावली	१०० हेक्टर
६	कोरेगांव	७५ हेक्टर
७	सातारा	७३६ हेक्टर
८	महाबळेश्वर	२६३ हेक्टर
९	माण	२०० हेक्टर
१०	खटाव	५४५ हेक्टर
	एकूण १० तालुका	५४९९ हेक्टर

**१४) पाण्याचा साठा (द.ल.घ. मी.)**

अ. क्र.	तपशिल	मोठे प्रकल्प द.ल.घ.मी.	मध्यम प्रकल्प द.ल.घ.मी.	ल.पा.त आणि को.प. बंधारे प्रकल्प द.ल.घ.मी.	एकूण
१	संकल्पित उपयुक्त साठा	१८८३.५८	२६३.८२	१४७.४३	२२९४.८३
२	त्यापैकी २०१३- २०१४ यावर्षी प्रत्यक्षात उपलब्ध उपयुक्त साठा	८५९.५६	२६.४८	११७.१८	१००३.२२
३	उपलब्ध साठ्याची टक्केवारी	४५.६३	१०.०३	७९.४८	४३.७१

**१५) सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी व वसूली :**

( रु. लाखात )

अ. क्र.	तपशिल	बिगर कडा	कडा
	<b>अ) सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी (३/२०१४ अखेर)</b>		
१	मार्च - २०१४ पर्यंत एकूण आकारणी	८.६८	३६०६.२८
२	मार्च- २०१४ पर्यंत झालेली एकूण वसुली	८.५५	२६८७.२१
३	२०१३- २०१४ मार्च मध्ये झालेली वसुली	३.९०	३१०.८०
४	वसुलीची टक्केवारी	९८.५०%	७४.५१ %
	<b>ब) बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी (३/२०१४ अखेर)</b>		
१	मार्च - २०१४ पर्यंत एकूण आकारणी	१४.५६	३६५३.९०
२	मार्च- २०१४ पर्यंत झालेली एकूण वसुली	-	२९३८.२४
३	२०१३- २०१४ मार्च मध्ये झालेली वसुली	-	३०६.०६
४	वसुलीची टक्केवारी	-	८०.४१ %



१) सातारा (कृष्णानगर)

अ) मंडळ कार्यालये

- १) सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा.
- २) कोयना बांधकाम मंडळ, सातारा.
- २) कोयना (विवयां) उभारणी मंडळ, सातारा.

ब) विभागीय कार्यालये

- १) धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा.
- २) उरमोडी धरण विभाग, सातारा.
- ३) लघु पाटबंधारे विभाग, सातारा.
- ४) कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. ६, सातारा.
- ५) लघु सिंचन (जलसंधारण ) विभाग, सातारा.
- ६) यांत्रिकी विभाग, सातारा.
- ७) गुण नियंत्रण विभाग क्र. २, सातारा.
- ८) कण्हेर विकास विभाग, सातारा.
- ९) धोम पाटबंधारे विभाग, सातारा.

क ) उप - विभागीय कार्यालये

- १) धोम डावा कालवा उप विभाग क्र. ४, सातारा.
- २) धोम डावा कालवा उप विभाग क्र. ५, सातारा.
- ३) धोम डावा कालवा उप विभाग क्र. ७, सातारा.
- ४) कृष्णानगर उप विभाग, सातारा.
- ५) कण्हेर भू संपादन व पुनर्वसन उप विभाग, सातारा.
- ६) उरमोडी प्रकल्प उप विभाग क्र. १, सातारा.
- ७) उरमोडी कालवा उप विभाग क्र. २, सातारा.
- ८) आरफळ कालवे उप विभाग क्र. १ सातारा.
- ९) धोम डावा उप विभाग क्र. ८, सातारा.
- १०) लघु पाटबंधारे उप विभाग क्र. २, सातारा.
- ११) कण्हेर कालवे उप विभाग क्र. ८, सातारा.
- १२) जिहे कठापूर उपसा सिंचन उप विभाग क्र. १, सातारा.
- १३) जिहे कठापूर उपसा सिंचन उप विभाग क्र. २, सातारा.
- १४) जिहे कठापूर उपसा सिंचन उप विभाग क्र. ३, सातारा.
- १५) कोयना पुनर्वसन उप विभाग क्र.२, सातारा.
- १६) कोयना पुनर्वसन उप विभाग क्र. ३, सातारा.
- १७) द्वार निर्मिती उप विभाग , गोडोली, सातारा.
- १८) यांत्रिकी उप विभाग क्र.१, संगमनगर, सातारा.
- १९) यांत्रिकी उप विभाग क्र.२, संगमनगर, सातारा.
- २०) प्रादेशिक कर्मशाळा उप विभाग, सातारा.
- २१) द्वार उभारणी उप विभाग, सातारा.
- २२) कण्हेर कालवा उप विभाग क्र.११, नागठाणे, सातारा.
- २३) कण्हेर कालवा उप विभाग क्र. १२, नागठाणे, सातारा.
- २४) उजनी कालवा उपविभाग क्र. २४, नागठाणे, सातारा.
- २५) गुण नियंत्रण उप विभाग क्र.१, सातारा.
- २६) गुण नियंत्रण उप विभाग क्र.२, सातारा.
- २७) कण्हेर भू विकास उपविभाग (न.), सातारा.
- २८) कृष्णा शेतचारी अस्तरीकरण उपविभाग, सातारा.
- २९) लघु पाटबंधारे उपविभाग, सातारा.
- ३०) धोम पाटबंधारे उपविभाग क्र. २, सातारा.
- ३१) कण्हेर पाटबंधारे उपविभाग क्र. १ सातारा.

२) तालुका पाटण, कोयनानगर

अ) मंडळ कार्यालये

मंडळ कार्यालये नाहीत

ब) विभागीय कार्यालये

- १) कोयना धरण व्यवस्थापन विभाग, कोयनानगर
- २) कोयना बांधकाम विभाग, विभाग क्र. १, कोयनानगर
- ३) उभारणी विभाग (विवयां) क्र. २

क ) उप - विभागीय कार्यालये

- १) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. २ (क), अलोरे मुख्यालय, कोयनानगर
- २) रस्ते व इमारती उप विभाग, कोयनानगर
- ३) कोयना पुनर्वसन उप विभाग क्र. १, कोयनानगर
- ४) कोयना उपकरण उप विभाग, कोयनानगर
- ५) कोयना नगर व्यवस्थापन उप विभाग, कोयनानगर
- ६) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. २ (अ), कोयनानगर.
- ७) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. १ (अ), कोयनानगर
- ८) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. ३ (अ), कोयनानगर
- ९) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. १ (ब ), कोयनानगर
- १०) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. ३ (ब), कोयनानगर
- ११) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. ४ (ब), कोयनानगर
- १२) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. १ (ड), कोयनानगर
- १३) कोयना बांधकाम उप विभाग क्र. ४ (ड), कोयनानगर

३) तालुका वाई

अ) मंडळ कार्यालये

मंडळ कार्यालये नाहीत

ब) विभागीय कार्यालये

- १) धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग, वाई

क ) उप - विभागीय कार्यालये

- १) धोम बलकवडी प्रकल्प उप विभाग क्र ३, वाई
- २) धोम बलकवडी प्रकल्प उप विभाग क्र ५, वाई
- ३) लघु सिंचन (जलसंधारण), उप विभाग, वाई
- ४) धोम पाटबंधारे उप विभाग क्र.१, वाई

४) तालुका खंडाळा

अ) मंडळ कार्यालये

मंडळ कार्यालये नाहीत

ब) विभागीय कार्यालये

विभागीय कार्यालये नाहीत

क ) उप - विभागीय कार्यालये

- १) धोम बलकवडी प्रकल्प उप विभाग क्र ४, खंडाळा
- २) धोम बलकवडी प्रकल्प उप विभाग क्र ७, खंडाळा
- ३) देवधर धरण उप विभाग, लोणंद

## ७) तालुका फलटण

### अ) मंडळ कार्यालये

मंडळ कार्यालये नाहीत

### ब) विभागीय कार्यालये

१) निरा उजवा कालवा, फलटण

### क) उप - विभागीय कार्यालये

- १) धोम बलकवडी प्रकल्प उप विभाग १, फलटण
- २) धोम बलकवडी प्रकल्प उप विभाग २,६ फलटण
- ३) लघु सिंचन (जलसंधारण), उप विभाग, सातारा.

## ६) तालुका कोरेगांव

### अ) मंडळ कार्यालये

मंडळ कार्यालये नाहीत

### ब) विभागीय कार्यालये

विभागीय कार्यालये नाहीत

### क) उप - विभागीय कार्यालये

- १) उरमोडी प्रकल्प उप विभाग २, कोरेगांव.
- २) धोमडावा कालवा उप विभाग क्र. ६, कोरेगांव.
- ३) जिहे कठापूर उपसा सिंचन उप विभाग क्र. ५, कोरेगांव
- ४) जिहे कठापूर उपसा सिंचन उप विभाग क्र. ४, कोरेगांव.
- ५) धोम पाटबंधारे उप विभाग, कोरेगांव.
- ६) उरमोडी कालवे उप विभाग क्र. १, रहिमतपूर
- ७) कण्हेर कालवा उप विभाग क्र. ९, रहिमतपूर
- ८) कण्हेर भू विकास उप विभाग, रहिमतपूर
- ९) आरफळ पाटबंधारे उप विभाग क्र. १, मसूर
- १०) कण्हेर शेतचारी अस्तरीकरण उप विभाग, कोरेगांव

## ७) कराड, ता. कराड

### अ) मंडळ कार्यालये

मंडळ कार्यालये नाहीत

### ब) विभागीय कार्यालये

- १) आरफळ कालवे विभाग, करवडी (कराड)
- २) कण्हेर कालवे विभाग २, करवडी (कराड)
- ३) टेंभू उपसा सिंचन यांत्रिकी व विद्युत विभाग पथक, ओगलेवाडी
- ४) टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग क्र. १, ओगलेवाडी

### क) उप - विभागीय कार्यालये

- १) आरफळ कालवे उप विभाग क्र.५, करवडी
- २) आरफळ कालवे उप विभाग क्र.६, करवडी
- ३) आरफळ कालवे उप विभाग क्र.७, करवडी
- ४) मध्यम प्रकल्प उप विभाग क्र.८, कराड
- ५) लघु पाटबंधारे सर्व्हेक्षण उप विभाग, कराड
- ६) मध्यम प्रकल्प उप विभाग क्र.१, कराड
- ७) गुण नियंत्रण उप विभाग, करवडी
- ८) गुण नियंत्रण उप विभाग, मसुर, उंब्रज
- ३) लघु सिंचन (जलसंधारण), उप विभाग, कराड.