

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजना
ता. वरूड जि. अमरावती
योजनेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर

महामंडळ निर्णय क्रमांक: २१६ /विपाविम/कांतां ७/ (घा.क्र.२३/२००८)/ पवनी (सं.) लपायो / प्रथम सुप्रमा
/ २०१९, दि. १६/०९/२०१९

- संदर्भ :-**
१. महामंडळाचा निर्णय क्र. विपाविम/कांता-७/२१/पवनी /प्रमा/(२३/२००८)/ दि. ३०.०१.२००९.
 २. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ), दि. ०९.०९.२०१५.
 ३. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नासिक यांचे पत्र. क्र. रातांसस(१)/पवनी (सं)ल.पा./
धा.क्र.११७/१२७१/२०१६, दि. १७.११.२०१६
 ४. मा. प्रधान सचिव (वि.सु.), वित्त विभाग, यांचे अध्यक्षतेखाली दि.९.११.२०१७ रोजी झालेल्या
सचिव स्तरावरील उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. बैठक-२०१७/(२१४/२०१७)/लपा-२,
दि. ४.०५.२०१८
 ५. विपाविम नियामक मंडळाचे दि. ३०.१.२०१८ चे ६८ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ६८/८

प्रस्तावना :

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजना, हा प्रकल्प या महामंडळांतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील गोदावरी
खो-यातील वर्धा उपखां-यात वरूड तालुक्यातील पवनी गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात येत आहे.
सदर प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील २८६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार
आहे. सदर प्रकल्प अमरावती प्रदेशातील अनुशेष दूर करण्यासाठी नियोजित प्रकल्पांपैकी आहे.

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेस संदर्भ क्र. १ नुसार सन २००७-०८ चे दरसूचीवर आधारित
रु. ५.७४ कोटी (रु. पाच कोटी, चौ-हात्तर लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्यात आली होती.

बांधकामाचे दरम्यान योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, जादा दराने निविदा
स्विकृती, भूसंपादन खर्चातील वाढ, अपु-या तरतुदी. इतर कारणे व अनुषंगीक खर्चातील वाढ इत्यादी
कारणामुळे वाढ झाली असून योजनेची अद्यावत किंमत मुळ प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या दहा टक्क्याहून
अधिक वाढत असल्यामुळे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रथम सुप्रमा बाबतचा छाननी अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक
सल्लागार समिती(१), नासिक, यांचे दि. १८.१०.२०१६ रोजीच्या ८४ व्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला
असून पुढील कार्यवाहीस्तव संदर्भिय पत्र क्र. ३ नुसार प्राप्त झालेला आहे.

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रथम सुप्रमा प्रस्तावावर दि.९.११.२०१७ रोजी झालेल्या मा.
सचिव उपसमितीचे बैठकीत चर्चा होवून प्रस्ताव नियामक मंडळासमोर पुढील निर्णयार्थ सादर करण्यास
सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील प्रकल्पांवर सु.प्र.मा. देण्याचे अधिकार महामंडळास
प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

दि. ३०.१.२०१८ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाचे ६८ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ६८/८ नुसार पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेच्या रू. २६.९८ कोटी अंदाजित किंमतीच्या प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मा. सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालनाचे अधीन राहून मान्यता दिली असून या बाबतचे आदेश कार्यकारी संचालक यांनी निर्गमित करण्याकरिता नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

सदर प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता किंमत रू. ५.७४ कोटी च्या तुलनेत प्रथम सुप्रमा प्रस्तावानुसार प्रकल्पाची किंमत रू. २१२४.०० लक्षाने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

| अ.क्र. | बाब | वाढ रू. कोटी | प्रमा तुलनेत वाढीची टक्केवारी |
|--------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| १ | दरसूचीतील बदलामुळे | १.२१ | २१.०८ % |
| २ | भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ | १७.०५ | २९७.०४ % |
| ३ | जादा दराने निविदा स्विकृती | ०.२० | ३.४८ % |
| ४ | अपु-या तरतुदीमुळे वाढ | १.६९ | २९.४४ % |
| ५ | इतर कारणांमुळे झालेली वाढ | ०.७१ | १२.३७ % |
| ६ | अनुषंगीक खर्च वाढ | ०.३८ | ६.६२ % |
| | एकूण | २१.२४ | ३७०.०३ % |

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचा निर्णय :

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आता या निर्णयान्वये अमरावती जिल्ह्यातील पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजना, ता. वरूड जि. अमरावती या योजनेच्या एकूण अंदाजित किंमतीस रू. २६.९८ कोटी (रू. सव्वीस कोटी, अठ्याण्णव लक्ष फक्त) प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. त्यापैकी रू. २६.२१ कोटी (रू. सव्वीस कोटी एकविस लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रू. ०.७७ कोटी (रू. सत्याहत्तर लक्ष फक्त) अनुषंगीक खर्च आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरीत कामांसाठी जलसंपदा विभागाची सन २०१३-१४ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदींचा गोषवारा परिशिष्ट-१ मध्ये संलग्न आहे.

१. ठळक बाबी —

- अ) योजनेचे सिंचन क्षेत्र - २८६ हेक्टर
 ब) योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा - १.७१ द.ल.घ.मी. (१७१०.०० स.घ.मी.)
 क) प्रति स.घ.मी. पाणीसाठा किंमत - रू. १,५७,७२८/- (मापदंड रू. ९५७९० X ९०% = ८६२७१/- प्रति स.घ.मी.)
 ड) योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर - ०.६२ (मापदंड १.०० पेक्षा जास्त)

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय -५, मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२", लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०)- सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (०५),

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१०-१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२३ /२०१९) या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

४. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

४.१) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीन करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही.

४.२) या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशी कार्यवाही पृढे चालू ठेवावी. प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही.

४.३) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय समावेश करण्यात येऊ नये.

४.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरीता जास्तीतजास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

४.५) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतीरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, CWC ची मार्गदर्शक तत्वे. वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४.६) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालात नमुद मुद्दा क्र. २६ व २७ चे अनुपालन करण्यात यावे.


४.७) मा. सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालन करण्यात यावे.

४.८) प्रकल्पाचे काम नियोजना नुसार पूर्ण करण्यात यावे.

५. सदर महामंडळ निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

६. सदर निर्णय जलसंपदा विभागाचे wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळा वरील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे Mini Web Portal वर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

“मुळ प्रत मा. कार्यकारी संचालक यांना मान्य”


अध्यक्ष अभियंता
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,
नागपूर

प्रत सहपत्रासह,

१. स्वीय सहाय्यक, मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई-३२

२. प्रधान सचिव (जसं प्र व वि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२

३. सचिव (जसव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर.
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), नागपूर.
६. वित्त विभाग, (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई -३२
७. नियोजन विभाग, (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२
८. आयुक्त, अमरावती प्रदेश, अमरावती.
९. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती.
१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महामंडळ कार्यालय, नागपूर.
११. जिल्हाधिकारी, अमरावती.
१२. अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती.
१३. कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र.१, अमरावती.
१४. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, अमरावती
१५. कातां ७, संग्रहार्थ.
१६. चित्र शाखा, संग्रहार्थ.

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजना
ता. वरूड जि. अमरावती
योजनेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महामंडळाचा निर्णय क्रमांक : २९७ /विपाविम/कातां ७/ (धा.क्र.२३/२००८)/ पवनी (सं.)
लपायो/प्रथम सुप्रमा /२०१९, दि. १६/०९/२०१९चे सहपत्र

परिशिष्ट-१

पवनी (सं.) लघु पाटबंधारे योजना

ता. वरूड


जि. अमरावती

उपशिर्षवार तरतूदीचा गोषवारा

किंमत रु. कोटी

| अ. क्र. | उपशीर्ष | प्रथम सुप्रमानुसार तरतूद (दरसूची १३-१४) |
|---------|---------------|-----------------------------------------|
| १. | अ- प्राथमिक | ०.०१ |
| २. | ब- भूसंपादन | १९.०८ |
| ३. | सी- कामे | ६.७८ |
| ४. | डी- विमोचक | ०.२८ |
| ५. | के- इमारती | ०.०१ |
| ६. | ओ- संकीर्ण | ०.०२ |
| ७. | पी- निगराणी | ०.०२ |
| ८. | आर- दळणवळण | ०.०१ |
| | एकूण कामे | २६.२१ |
| | अनुषंगिक खर्च | ०.७७ |
| | एकूण किंमत | २६.९८ |

"मुळ प्रत मा. कार्यकारी संचालक यांना मान्य"


अधीक्षक अभियंता
निदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,
नागपूर