

## विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर

महामंडळ निर्णय क्रमांक: 308 विपाविम/कातां ७(१)/ (धा.क्र.५/२०१९)/ पंचाळा (सं.) लपायो / प्रथम सुप्रमा  
/ २०१९, दि. १९/०९/२०१९

- पहावे:-
१. महामंडळाचा निर्णय क्र. विपाविम/ कातां ७/५७९/ पंचाळा /प्रमा/(१६०/२००९)/२००९ दि. १३.७.२००९
  २. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ), दि. ०९.०९.२०१५.
  ३. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नासिक यांचे पत्र. क्र. रातांसस(१)/ पंचाळा (सं.) लपायो /  
(धा.क्र.७८/२०१८)१३६६/२०१८, दि. २४.१२.२०१८
  ४. अतिरीक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांचे अध्यक्षतेखाली दि.३१.०१.१९ रोजी झालेल्या सचिव  
स्तरावरील उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. बैठक-२०१९/(७५/२०१९)/लपा, दि. १५.०२.२०१९
  ५. विपाविम नियामक मंडळाचे दि. १२.०२.२०१९ रोजी संपन्न ७३ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ७३/५

### प्रस्तावाना :

पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजना, हा प्रकल्प या महामंडळांतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम तालुक्यातील पंचाळा गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पामुळे वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम तालुक्यातील पंचाळा गावातील ५३२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. अमरावती विभागातील पाटबंधारे विकास क्षेत्रातील अनुशेष दुर करण्यासाठी नियोजित प्रकल्पांपैकी असून शेतकरी आत्महत्या क्षेत्रातील आहे. या प्रकल्पाचा समावेश बळीराजा जलसंजिवनी योजनेमध्ये करण्यात आलेला आहे.

पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेस संदर्भ क्र. १ नुसार सन २००८-०९ चे दरसूचीवर आधारित रू. ५८५.०० लक्ष (रू. रू. पाच कोटी, पंचाऐशी लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

बांधकामाचे दरम्यान योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, जास्त दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, भूसंपादन खर्चातील वाढ, संकल्पनातील बदल, इतर कारणे व अनुषंगीक खर्च इत्यादी कारणामुळे वाढ झाली असून योजनेची अद्यावत किंमत मुळ प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या दहा टक्क्याहून अधिक वाढत असल्यामुळे व सदर प्रकल्प बळीराजा जलसंजिवनी योजना कार्यक्रमा अंतर्गत असल्याने, प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रथम सुप्रमा प्रस्तावाबाबत महामंडळाने तयार केलेल्या छाननी अहवालाचा मुल्यापेक्षा (vetting) अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती(१), नासिक, यांचे दि. २७.११.२०१८ रोजीच्या १२३ व्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला असून पुढील कार्यवाहीस्तव संदर्भिय पत्र क्र. ३ नुसार प्राप्त झालेला आहे.

पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रथम सुप्रमा प्रस्तावावर दि.३१.०१.२०१९ रोजी झालेल्या मा. सचिव उपसमितीचे बैठकीत चर्चा होवून प्रस्ताव नियामक मंडळासमोर पुढील निर्णयार्थ सादर करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील प्रकल्पांना सु.प्र.मा. देण्याचे अधिकार महामंडळास प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

दि. १२.०२.२०१९ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाचे ७३ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ७३/५ नुसार पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेच्या रू. १२४३.०० लक्ष अंदाजित किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मा. सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालनाचे अधीन राहून मान्यता दिली असून या बाबतचे आदेश कार्यकारी संचालक यांनी निर्गमित करण्याकरिता नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

सदर प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता किंमत रू. ५८५.०० लक्ष च्या तुलनेत प्रथम सुप्रमा अहवालानुसार प्रकल्पाची किंमत रू. ६५८.०० लक्षाने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

अ.क्र.	बाब	वाढ रू लक्ष	प्रमा तुलनेत वाढीची टक्केवारी
१	दरसूचीतील बदलामुळे वाढ	४२६.००	७२.८२ %
२	जादा दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे वाढ	१९.००	३.२५ %
३	भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ	१६२.००	२७.६९ %
४	संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ	२७.००	४.६२ %
५	इतर कारणांमुळे झालेली वाढ	५.००	०.८५ %
६	अनुषंगीक खर्चात झालेली वाढ	१९.००	३.२५ %
	एकूण	६५८.००	११२.४८ %

### विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचा निर्णय :

१. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आता या निर्णयान्वये वाशिम जिल्ह्यातील पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजना, ता. वाशिम जि. वाशिम या योजनेच्या एकूण अंदाजित खर्च रू. १२४३.०० लक्ष (रू. बारा कोटी, त्रैचाळीस लक्ष फक्त) किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करित आहे. त्यापैकी रू. ११८६.०० लक्ष (रू. अकरा कोटी छयांशे लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रू. ५७.०० लक्ष (रू. सत्तावन्न लक्ष फक्त) अनुषंगीक खर्च आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरित कामांसाठी जलसंपदा विभागाची सन २०१७-१८ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदीचा गोषवारा परिशिष्ट-१ मध्ये संलग्न आहे.

२. ठळक बाबी -

- अ) योजनेचे सिंचन क्षेत्र - ५३२ हेक्टर
- ब) योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा - २.२३ द.ल.घ.मी. (२२३०.० स.घ.मी.)
- क) प्रति स.घ.मी. पाणीसाठा किंमत - रू.५५८७५/- (मापदंड रू.१२२१३२ x ८०% = ९७७०५/- प्रति स.घ.मी.)
- ड) योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर - ३.६५ (मापदंड १.०० पेक्षा जास्त)
- ई) योजनेचा आर्थिक परतावा दर (ERR) - ४९.४९ % (मापदंड किमान १२ %)

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय -५, मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२", लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०)- सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (०५), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१०-१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२७ /२०१९) या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

४. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

४.१) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयन करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही.

४.२) या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशी कार्यवाही पूढे चालू ठेवावी. प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही.

४.३) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय समावेश करण्यात येऊ नये.

४.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरीता जास्तीतजास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

४.५) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, CWC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४.६) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या मुल्यापेक्षा अहवालात नमुद मुद्दा क्र. १ ते ६ मधील अधिप्रायाचे अनुपालन करण्यात यावे.

४.७) मा. सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालन करण्यात यावे.

४.८) प्रकल्पाचे काम नियोजना नुसार पूर्ण करण्यात यावे.

५. सदर महामंडळ निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

६. सदर निर्णय जलसंपदा विभागाचे [wrd.maharashtra.gov.in](http://wrd.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळा वरील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे Mini Web Portal वर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

“मुळ प्रत मा. कार्यकारी संचालक यांना मान्य”

अधीक्षक अभियंता

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,

नागपूर

प्रत सहपत्रासह,

१. स्वीय सहाय्यक, मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई.-३२
२. प्रधान सचिव (जसं प्र व वि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
३. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर.
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), नागपूर.
६. वित्त विभाग, (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई-३२
७. नियोजन विभाग, (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई-३२
८. आयुक्त, अमरावती प्रदेश, अमरावती.
९. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती.
१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महामंडळ कार्यालय, नागपूर.
११. जिल्हाधिकारी, वाशिम.
१२. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम.
१३. कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग (बांधकाम), वाशिम.
१४. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, अमरावती
१५. कातां ७(१), संग्रहार्थ.
१६. चित्र शाखा, संग्रहार्थ.

पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजना  
ता. वाशिम जि. वाशिम  
प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.

महामंडळाचा निर्णय क्रमांक :

308/विपाविम/कातां.७(१)/(धा. क्र. ५/२०१९)/पंचाळा (सं.) / प्रथम सुप्रमा-/२०१९,  
दिनांक : २१/११/१९

परिशिष्ट-१

पंचाळा (सं.) लघु पाटबंधारे योजना  
ता. वाशिम जि. वाशिम  
उपशिर्षवार तरतूदीचा गोषवारा

किंमत रु. लक्ष

अ. क्र.	उपशीर्ष	प्रथम सुप्रमानुसार तरतूद (दरसूची १७-१८)
१.	अ- प्राथमिक	००.०
२.	ब-भूसंपादन	३३२.०
३.	सी -कामे	७७३.००
४.	डी-विमोचक	००.००
५.	के-इमारती	१३.००
६	ओ	३.४०
७.	पी- देखभाल	३.४०
८	Q -T and P	३.४०
९	आर- दळणावळण	५१.००
१०	एक्स	७.००
	एकूण	११८६.००
	अनुषंगीक खर्च	५७.००
	एकूण किंमत	१२४३.००

“मुळ प्रत मा. कार्यकारी संचालक यांना मान्य”

अधीक्षक अभियंता  
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,  
नागपूर

११/११/१९

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजना  
ता. वाशिम जि. वाशिम  
योजनेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय  
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

## विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर

महामंडळ निर्णय क्रमांक: <sup>306</sup> विपाविम/कातां ७(१)/ (धा.क्र.३५/२०१८)/ फाळेगांव (सं.) लपायो / प्रथम  
सुप्रमा / २०१९, दि. ११/०९/२०१९

- पहावे:- १. महामंडळाचा निर्णय क्र. विपाविम/ कातां ७/६४८/ फाळेगांव /प्रमा/(१६४/२००८), दि. १४.८.२००९  
२. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ), दि. ०९.०९.२०१५.  
३. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचे पत्र. क्र. रातांसस(१)/ फाळेगांव (सं.) लपा /  
(धा.क्र.८७/२०१८)/१३७९/२०१९, दि. २७.१२.२०१८  
४. अतिरीक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांचे अध्यक्षतेखाली दि.३१.०१.१९ रोजी झालेल्या सचिव  
स्तरावरील उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. बैठक-२०१९/(७५/२०१९)/लपा, दि. १५.०२.२०१९  
५. विपाविम नियामक मंडळाचे दि. १२.०२.२०१९ रोजी संपन्न ७३ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ७३/५

### प्रस्तावाना :

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजना, हा प्रकल्प या महामंडळांतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम तालुक्यातील फाळेगांव गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पामुळे वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम तालुक्यातील फाळेगांव गावातील ३९९ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. सदर प्रकल्प अमरावती विभागातील पाटबंधारे विकास क्षेत्रातील अनुशेष दुर करण्यासाठी नियोजित प्रकल्पांपैकी असून शेतकरी आत्महत्या क्षेत्रातील आहे. या प्रकल्पाचा समावेश बळीराजा जलसंजिवनी योजनेमध्ये करण्यात आलेला आहे.

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेस संदर्भ क्र. १ नुसार सन २००८-०९ चे दरसुचीवर आधारीत रू. ४८४.०० लक्ष (रू. चार कोटी, चौ-यांशी लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

बांधकामाचे दरम्यान योजनेच्या खर्चात दरसुचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, जास्त दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, भुसंपादन खर्चातील वाढ, संकल्पनातील बदल, इतर कारणे व अनुषंगीक खर्च इत्यादी कारणांमुळे वाढ झाली असून योजनेची अद्यावत किंमत मुळ प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या दहा टक्क्याहून अधिक वाढत असल्यामुळे व सदर प्रकल्प बळीराजा जलसंजिवनी योजना कार्यक्रमा अंतर्गत असल्याने, प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रथम सुप्रमा प्रस्तावाबाबत महामंडळाने तयार केलेल्या छाननी अहवालाचा मुल्यापेक्षा (vetting) अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती(१), नाशिक, यांचे दि. २७.११.२०१८ रोजीच्या १२३ व्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला असून पुढील कार्यवाहीस्तव संदर्भिय पत्र क्र. ३ नुसार प्राप्त झालेला आहे.

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रथम सुप्रमा प्रस्तावावर दि.३१.०१.२०१९ रोजी झालेल्या मा. सचिव उपसमितीचे बैठकीत चर्चा होवून प्रस्ताव नियामक मंडळासमोर पुढील निर्णयार्थ सादर करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील प्रकल्पांना सु.प्र.मा. देण्याचे अधिकार महामंडळास प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

दि. १२.०२.२०१९ रोजी संपन्न नियामक मंडळाचे ७३ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ७३/५ नुसार फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजनेच्या रू. १६०४.०० लक्ष अंदाजित किंमतीच्या प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मा. सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालनाचे अधीन राहून मान्यता दिली असून या बाबतचे आदेश कार्यकारी संचालक यांनी निर्गमित करण्याकरिता नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

सदर प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता किंमत रू. ४८४.०० लक्ष च्या तुलनेत प्रथम सुप्रमा अहवालानुसार प्रकल्पाची किंमत रू. ११२८.०० लक्षाने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

अ.क्र.	बाब	वाढ रू लक्ष	मंजूर प्रमा किंमतीच्या तुलनेत वाढीची टक्केवारी
१	दरसूचीतील बदलामुळे वाढ	३७८.००	७८.१० %
२	जादा दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे वाढ	१८.००	३.७२ %
३	भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ	५८७.००	१२१.२८ %
४	संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ	६४.००	१३.२२ %
५	इतर कारणांमुळे झालेली वाढ	२४.००	४.९६ %
६	अनुषंगीक खर्चात झालेली वाढ	४९.००	१०.१२ %
	एकूण	११२०.००	२३१.४० %

#### विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचा निर्णय :

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आता या निर्णयान्वये वाशिम जिल्ह्यातील फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजना, ता. वाशिम जि. वाशिम या योजनेच्या एकूण अंदाजित खर्च रू. १६०४.०० लक्ष (रू. सोळा कोटी, चार लक्ष फक्त) किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करित आहे. त्यापैकी रू. १५२१.०० लक्ष (रू. पंधरा कोटी एकवीस लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रू. ८३.०० लक्ष (रू. त्र्यांशे लक्ष फक्त) अनुषंगीक खर्च आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरीत कामांसाठी जलसंपदा विभागाची सन २०१७-१८ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदीचा गोषवारा परिशिष्ट-१ मध्ये संलग्न आहे.

#### १. ठळक बाबी -

- योजनेचे सिंचन क्षेत्र - ३९९ हेक्टर
- ब) योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा - १.६९६ द.ल.घ.मी. (१६९६.० स.घ.मी.)
- क) प्रति स.घ.मी. पाणीसाठा किंमत - रू.९४५७५/- (मापदंड रू.१२२१३२ x ९०% = १०९९१९/- प्रती स.घ.मी.)
- ड) योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर - २.१४ (मापदंड १.०० पेक्षा जास्त)
- ई) योजनेचा आर्थिक परतावा दर (ERR) - २५.४० % (मापदंड किमान १२ %)

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय -५, मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२", लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०)- सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (०५), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१०-१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ( २८ /२०१९) या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

४. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

४.१) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयनीन करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही.

४.२) या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशी कार्यवाही पूढे चालू ठेवावी. प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही.

४.३) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय समावेश करण्यात येऊ नये.

४.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरीता जास्तीतजास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

४.५) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरीक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, CWC ची मार्गदर्शक तत्वे. वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४.६) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या मुल्यापेक्षा अहवालात नमुद मुद्दा क्र. १ ते ६ मधील अभिप्रायाचे अनुपालन करण्यात यावे.

४.७) मा. सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालन करण्यात यावे.

४.८) प्रकल्पाचे काम नियोजना नुसार पूर्ण करण्यात यावे.

५. सदर महामंडळ निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

६. सदर निर्णय जलसंपदा विभागाचे [wrd.maharashtra.gov.in](http://wrd.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळा वरील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे Mini Web Portal वर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

“मुळ प्रत मा. कार्यकारी संचालक यांना मान्य”

अधीक्षक अभियंता

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,

नागपूर

प्रत सहपत्रासह,

१. स्वीय सहाय्यक, मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई.-३२
२. प्रधान सचिव (जसं प्र व वि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२
३. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर.
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), नागपूर.
६. वित्त विभाग, (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई -३२
७. नियोजन विभाग, (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२
८. आयुक्त, अमरावती प्रदेश, अमरावती.
९. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती.
१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महामंडळ कार्यालय, नागपूर.
११. जिल्हाधिकारी, वाशिम.
१२. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम.
१३. कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग (बांधकाम), वाशिम.
१४. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, अमरावती
१५. कातां ७(१), संग्रहार्थ.
१६. चित्र शाखा, संग्रहार्थ.

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजना  
ता. वाशिम जि. वाशिम  
प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.

महामंडळाचा निर्णय क्रमांक :

306 /विपाविम/कातां.७(१)/ (धा. क्र. ३५/२०१८)/ फाळेगांव (सं.) / प्रथम सुप्रमा-/२०१९.

दिनांक : ११-११-१९  
च सहपत्र

परिशिष्ट-१

फाळेगांव (सं.) लघु पाटबंधारे योजना

ता. वाशिम जि. वाशिम

उपशिर्षवार तरतूदींचा गोषवारा

किंमत रु. लक्ष

अ. क्र.	उपशीर्ष	प्रथम सुप्रमानुसार तरतूद (दरसूची १७-१८)
१.	अ- प्राथमिक	३.०
२.	ब-भूसंपादन	७८१.०
३.	सी -कामे	६४७.००
४.	डी-विमोचक	३२.००
५.	के-इमारती	१३.००
६.	ओ - किरकोळ कामे	३.००
७.	पी- देखभाल	३.००
८.	आर- दळणवळण	४२.००
९.	एक्स- पर्यावरण	५.००
	एकूण	१५२१.००
	अनुषंगीक खर्च	७५.००
	एकूण किंमत	१६०४.००

“मुळ प्रत मा. कार्यकारी संचालक यांना मान्य”

अधीक्षक अभियंता

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,

नागपूर